



**MINUTA DE TERMINACIÓN DE OBRA
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA RAMO 33 2019**

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 10.00 hrs. del día 12 de diciembre del 2019, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: **“REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO, EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO Programa RAMO 33 2019”**

De acuerdo con la contrato **No. GMJ 018C OP/2019**

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: 02 de SEPTIEMBRE del 2019.
Fecha de terminación autorizada: 16 de NOVIEMBRE del 2019.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: : “REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO CON HUELLAS DE CONCRETO “


De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 13:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO**



**ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



POR EL CONTRATISTA



**C. ARMANDO SANTOS TORRES
ALSERCON S.A DE C.V**



**ING. J GUADALUPE IBARRA R
SUPERVISOR DE OBRA**



ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 11:30 hrs. del día 12 de DICIEMBRE del 2019 y en cumplimiento a los Artículos 221, 224 y 226 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y sus municipios, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **“REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO, EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO Programa RAMO 33 2019”**

SUPERVISOR: ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

Contrato No. **GMJ 018C OP/2019** del programa: **RAMO 33 2019**

Importe Aprobado: **\$872,749.01** Convenio adicional: ----- Total: **\$872,749.01** Antici po: **218,187.25**

Fecha de inicio: 2 de SEPTIEMBRE del 2019.

Fecha de terminación oficial: 16 de NOVIEMBRE del 2019.


Fecha de terminación real: 11 de DICIEMBRE del 2019.

MONTO REAL EROGADO: **\$911,661.00**

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, a través de su(s) representante(s) entrega a la(s) dirección(es) correspondientes para su mantenimiento;

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS:



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO



CONTRATISTA: ALSERCON SA. DE CV.

POR LA SUPERVISION DE OBRA:



ING. J GUADALUPE IBARRA R

REPRESENTANTE DEL COMITÉ:

**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 12 de DICIEMBRE del año 2019, Se levanta la siguiente ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **“REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON REPOSICIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLES ITURBIDE Y VERANO, EN CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO Programa RAMO 33 2019”**

Contratista: **ALSERCON S.A DE C.V**
Contrato No **GMJ 018C OP/2019**

Importe Aprobado: **\$872,749.01** Convenio adicional: _____ Total **\$872,749.01** Anticipo: _____

Fianza de Anticipo **No. 2354410**
Fianza de Cumplimiento **No. 2353563**
Fianza de Vicios Ocultos **No. 2353933**
Afianzadora: **SOFIMEX**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 12 de DICIEMBRE DEL 2020.

Fecha de inicio: 02 de SEPTIEMBRE del 2019. Fecha de terminación oficial: 16 de NOVIEMBRE del 2019
Fecha de terminación real: 11 de DICIEMBRE del 2019. Atraso de (21) días.

Relación de Estimaciones:

No. EST.	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	\$ 218,187.25	20 DE SEPTIEMBRE
1	\$ 132,170.45	30 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2019
2	\$ 149,428.81	14 AL 19 DE OCTUBRE DE 2019
3	\$ 198,430.47	21 AL 26 DE OCTUBRE DE 2109
4	\$ 138,020.15	04 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019
5 FINIQ.	\$ 125,297.59	02 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2019
TOTAL =	\$ 911,661.00	SALDO EXCEDENTE: \$38,911.99

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: **12 de DICIEMBRE del 2020**.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE
JOCOTEPEC, JALISCO**

ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

POR LA CONTRATISTA

C. ARMANDO SANTOS TORRES

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS