



## CFDI Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de comprobante           | FACTURA                              |
| Efecto Fiscal                 | Ingreso                              |
| Folio Fiscal                  | C828B201-F464-44D6-A09B-A033FE31D7F2 |
| Certificado SAT               | 00001000000404594081                 |
| Certificado del emisor        | 00001000000412111132                 |
| Fecha y hora de certificación | 2019-08-19T16:29:52                  |
| Régimen fiscal                | 601 General de Ley Personas Morales  |
| Expedición                    | 44160                                |

### Emisor

IAM170306RP6 INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA DE CV

LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101  
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

### Expedido en:

LOPEZ COTILLA, 1554, INT. 101  
COL. AMERICANA, GUADALAJARA, C.P. 44160  
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Folio/Serie             | 008059E                         |
| Fecha y hora de emisión | 2019-08-19T16:28:39             |
| Método de pago          | PUE Pago en una sola exhibición |
| Forma de pago           | 03 TRANSFERENCIA                |
| Condiciones de pago     |                                 |
| Moneda                  | MXN                             |
| Tipo de cambio          | 1.00                            |
| Versión de CFDI         | 3.3                             |
| No. de cuenta de pago   | ***                             |



### Receptor

MJJ850101KP8 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.  
PALACIO MUNICIPAL, S/N,  
COL. CENTRO, C.P. 45800  
JOCOTEPEC, JALISCO, MEXICO  
Uso CFDI: I01 Construcciones

| Clave Producto/Servicio                                                        | Clave unidad | Unidad      | No Identificación | Cantidad | Descripción del producto                                                                                                                                                                                                                                          | Descuento | Valor unitario | Importe               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|
| 72141700                                                                       | E48          | SERVICIO    |                   | 1.00     | PAGO DE ESTIMACION 02 DE LA OBRA:<br>"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS 2a. ETAPA EN<br>CALLE CUAUHTEMOC DELEGACION DEL CHANTE<br>MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO" No.<br>CONTRATO GMJ014COP/2019 RETENCION .005<br>PARA CONTRALORIA \$403.03 NETO A PAGAR<br>\$93,100.34 | \$0.00    | \$80,606.35    | \$80,606.35           |
| Impuestos trasladados                                                          |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |                       |
| Impuesto IVA                                                                   | Base         | Tipo Factor | Tasa o Cuota      | Importe  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |                       |
|                                                                                | 80606.35     | TASA        | 0.160000          | 12897.02 |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                |                       |
| Importe con letra *** NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 37/100 M.N. *** |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | Subtotal              |
|                                                                                |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | \$80,606.35           |
| Desglose de impuestos trasladados                                              |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | Descuentos            |
|                                                                                |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | \$0.00                |
| Impuesto IVA                                                                   | Tipo Factor  | Tasa        | Importe           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | Impuestos trasladados |
|                                                                                | Tasa         | 16.00%      | 12897.02          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | \$12,897.02           |
|                                                                                |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | Impuestos retenidos   |
|                                                                                |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | \$0.00                |
|                                                                                |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | <b>TOTAL</b>          |
|                                                                                |              |             |                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                | <b>\$93,503.37</b>    |

### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT


||1.1|C828B201-F464-44D6-A09B-A033FE31D7F2|2019-08-19T16:29:52|5FE0807172W8||XqWTI8W6BFVKgKaMqwbzV9b44Rc4bvLs8Is0b1wXuEXq+aGdQhUi4Dw2ivVPzRhNNymMpWMDYmu1+2N/m4vehiDirPUaeMSClrjsLNAQ4kusR8gRDK+i5mVemYXvVQyZwH8jvKuuTmIca+aOtkqll8s2XU4jeAMN56OUVDGnOfEOySXT4B/as90l126yy3pZ+7BF45JpF81kAwmaTzOfmVmk+eO8w8oUAEglm34eocZwgxKkCzHoPZsq+IcJxehs2A1lQeJQypP7CkjjqFjWUdG8wnuXYE/h8TzrybfB15DqohGLKvcvKORUDTTo5n4RSs+LjjuTGKQKkEqw==|00001000000404594081|

### Sello Digital del CFDI

IxqWTI8W6BFVKgKaMqwbzV9b44Rc4bvLs8Is0b1wXuEXq+aGdQhUi4Dw2ivVPzRhNNymMpWMDYmu1+2N/m4vehiDirPUaeMSClrjsLNAQ4kusR8gRDK+i5mVemYXvVQyZwH8jvKuuTmIca+aOtkqll8s2XU4jeAMN56OUVDGnOfEOySXT4B/as90l126yy3pZ+7BF45JpF81kAwmaTzOfmVmk+eO8w8oUAEglm34eocZwgxKkCzHoPZsq+IcJxehs2A1lQeJQypP7CkjjqFjWUdG8wnuXYE/h8TzrybfB15DqohGLKvcvKORUDTTo5n4RSs+LjjuTGKQKkEqw==

### Sello Digital del SAT

FLyYaVZnh3YIqCsWBOWLybug4RITW67M5rV6XuM8jshjCG/wCctmVPZ/ZtoXlxHmdOMMD7q69u/av5kl7snU3NVCFTn3w6fzFKdGR3YUz5zQkxjXteopKNxQfQwasyIV9IQ50908r3+KzxndBdPEBmGyQ51Dpbwv6UJXYQ6dvOcpp5WrsUF5vNK4Sa7qbxDYyYXgPOL+TctFozZp/rm3Hw18CsUuenovRpMXHKn7sxtKPLUMT6NT8IPPEJX09q7yiWNpsbtQx+H29bMxpp8sZ2hANWx3kQWISaq0fzdUoa5WHZbKCoz1WAuicjnpGTxepcXCMuGK3JbaePGHQ==





**H. AYUNTAMIENTO DE JUCOTEPEC, JALISCO.**

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**

No. DE CONTRATO: GMJ 0014C 0P/2019

CONTRATISTA: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA.

UBICACIÓN: CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JUCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)

BANQUETA

FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019

**RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN**

| HOJA No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PARTIDAS          | IMPORTES                                                                            |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|--------|--------------|--|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PRELIMINARES      | \$ -                                                                                |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FORMACIO DE BASES | \$ 8,960.36                                                                         |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PAVIMENTOS        | \$ 69,101.99                                                                        |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COMPLEMENTARIOS   | \$ 2,544.00                                                                         |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| <p>MONTO DE ESTIMACIÓN \$ 80,606.35</p> <p>MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % \$ -</p> <p>SUBTOTAL \$ 80,606.35</p> <p>I. V. A. 16% \$ 12,897.02</p> <p>SUMA \$ 93,503.37</p> <p>MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) \$ -</p> <p>MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 403.03</p> <p>NETO A PAGAR \$ 93,100.34</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                                                     |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESTADO CONTABLE</th> <th>IMPORTE</th> <th>I. V. A.</th> <th>TOTAL:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASIGNACIÓN</td> <td>\$ 154,499.88</td> <td>\$ 24,719.98</td> <td>\$ 179,219.86</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</td> <td>\$ 80,606.35</td> <td>\$ 12,897.02</td> <td>\$ 93,503.37</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td>\$ 79,532.24</td> <td>\$ 12,725.16</td> <td>\$ 92,257.40</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td>\$ 160,138.59</td> <td>\$ 25,622.17</td> <td>\$ 185,760.76</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td>-\$ 5,638.71</td> <td>902.19</td> <td>-\$ 6,540.90</td> </tr> </tbody> </table> |                   | ESTADO CONTABLE                                                                     | IMPORTE       | I. V. A. | TOTAL: | ASIGNACIÓN | \$ 154,499.88 | \$ 24,719.98 | \$ 179,219.86 | IMPORTE DE ESTIMACIÓN | \$ 80,606.35 | \$ 12,897.02 | \$ 93,503.37 | ACUMULADO ANTERIOR | \$ 79,532.24 | \$ 12,725.16 | \$ 92,257.40 | ACUMULADO A LA FECHA | \$ 160,138.59 | \$ 25,622.17 | \$ 185,760.76 | SALDO POR EJERCER | -\$ 5,638.71 | 902.19 | -\$ 6,540.90 |  |
| ESTADO CONTABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMPORTE           | I. V. A.                                                                            | TOTAL:        |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| ASIGNACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 154,499.88     | \$ 24,719.98                                                                        | \$ 179,219.86 |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| IMPORTE DE ESTIMACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 80,606.35      | \$ 12,897.02                                                                        | \$ 93,503.37  |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| ACUMULADO ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 79,532.24      | \$ 12,725.16                                                                        | \$ 92,257.40  |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| ACUMULADO A LA FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 160,138.59     | \$ 25,622.17                                                                        | \$ 185,760.76 |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| SALDO POR EJERCER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -\$ 5,638.71      | 902.19                                                                              | -\$ 6,540.90  |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| <p><b>SIN ANTICIPO</b></p> <p>ANTICIPO % \$ - \$ -</p> <p>AMORTIZACIÓN \$ - \$ -</p> <p>AMORTIZACIÓN ACUM. ANT. \$ - \$ -</p> <p>AMORTIZACIÓN A LA FECHA \$ - \$ -</p> <p>FALTANTE POR AMORTIZAR \$ - \$ -</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                                                     |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| <p>C. RAFAEL ASCENCIO</p> <p>SUPERVISOR DE OBRA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | <p>INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.</p> <p>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p> |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |
| <p>LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | <p>ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO</p>                                               |               |          |        |            |               |              |               |                       |              |              |              |                    |              |              |              |                      |               |              |               |                   |              |        |              |  |





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN 2 (FINIQUITO)  
BANQUETA

No. DE CONTRATO: GMJ 0014C 0P/2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019



OBRA : OBRA "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA

UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE CUAUHTÉMOC DELEGACION DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO  
CONTRATISTA : CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.  
FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2019

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

| ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA                        |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 |                  |                 |                               |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------|-------------|
| No.                                                 | CONCEPTO                                                                                                                                                     | U  | CANTIDADES       |                    |                 |       | IMPORTE         |                  |                 |                               |             |
|                                                     |                                                                                                                                                              |    | PRESUPUESTO BASE | ACUMULADA ANTERIOR | ESTA ESTIMACION | SALDO | PRECIO UNITARIO | PRESUPUESTO BASE | ESTA ESTIMACION | ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR | SALDO       |
| PRELIMINARES                                        |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 |                  |                 |                               |             |
| 1                                                   | TRAZO, NIVELACION Y FIJACION DE BANCOS AUXILIARES CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 265.00           | 265.0000           | 0.00            |       | \$8.70          | \$ 2,305.50      | \$ -            | \$ 2,305.50                   | \$ -        |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION PRELIMINARES               |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 | \$ -             | \$ -            |                               |             |
| FORMACION DE BASES                                  |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 |                  |                 |                               |             |
| 2                                                   | EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL TIPO I; INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y SUPERVISION                                                        | M3 | 53.00            | 53.0000            | 0.00            |       | \$405.60        | \$ 21,498.80     | \$ -            | \$ 21,498.80                  | \$ -        |
| 3                                                   | RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION          | M3 | 26.50            | 12.9000            | 13.60           |       | \$658.85        | \$ 17,459.53     | \$ 8,960.36     | \$ 8,499.17                   | \$ -        |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE FORMACION DE BASES      |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 | \$ 8,960.36      |                 |                               |             |
| PAVIMENTOS                                          |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 |                  |                 |                               |             |
| 4                                                   | FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 1.50 ANCHO TERMINADO PULIDO APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES           | M2 | 165.00           | 129.0000           | 36.00           |       | \$366.13        | \$ 60,411.45     | \$ 13,180.68    | \$ 47,230.77                  | \$ -        |
| 5                                                   | FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 1.00 MTO. ANCHOTERMINADO PULIDO APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES       | M2 | 100.00           | 0.0000             | 100.00          |       | \$366.13        | \$ 36,613.00     | \$ 36,613.00    | \$ -                          | \$ -        |
| 6                                                   | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION     | ML | 80.00            | 0.0000             | 113.00          |       | \$170.87        | \$ 13,669.60     | \$ 19,306.31    | \$ -                          | \$ 5,638.71 |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE FORMACION DE PAVIMENTOS |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 | \$ 69,101.99     |                 |                               |             |
| COMPLEMENTARIOS                                     |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 |                  |                 |                               |             |
| 7                                                   | LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA                                                                                                                       | M2 | 265.00           | 0.0000             | 265.0000        |       | \$ 9.60         | \$ 2,544.00      | \$ 2,544.00     | \$ -                          | \$ -        |
| SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS         |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       |                 | \$ 2,544.00      | \$ 2,544.00     |                               |             |
| TOTAL                                               |                                                                                                                                                              |    |                  |                    |                 |       | \$ 154,499.88   | \$ 80,606.35     | \$ 79,532.24    | \$ -                          | \$ 5,638.71 |

  
LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN  
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

  
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.  
CONTRATISTA

INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.

CONTRATISTA

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN

SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

# INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.



|                                                                                                                                                                      |              |                                                              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FECHA:</b> 12 DE AGOSTO DEL 2019                                                                                                                                  |              | <b>HOJA</b> 2 / 5                                            |              |
| <b>OBRA:</b> "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA.                                                                                                |              |                                                              |              |
| <b>LOCALIDAD:</b> CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                 |              | <b>ESTIMACIÓN:</b> 2 (FINIQUITO)                             |              |
| <b>MUNICIPIO:</b> JOCOTEPEC, JALISCO.                                                                                                                                |              | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 |              |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>                                                                                                                                           |              |                                                              |              |
| <b>CONCEPTO:</b> RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION |              |                                                              |              |
|                                                                                                                                                                      | <b>LARGO</b> | <b>ANCHO</b>                                                 | <b>ALTO</b>  |
| SECCION 1                                                                                                                                                            |              |                                                              | <b>TOTAL</b> |
| SECCION 2                                                                                                                                                            | 104.60       | 1.3000                                                       | 0.1000       |
| SECCION 3                                                                                                                                                            |              |                                                              | 13.60        |

|                                                                         |                                                                 |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO</b><br><br>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS | <b>LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN</b><br><br>SUPERVISOR DE OBRA | <b>C. RAFAEL ASCENCIO</b><br><br>RESIDENTE DE OBRA |
| <b>TOTAL M3:</b> 13.6                                                   |                                                                 | <b>SECCION 2</b><br><b>AS PUBLICAS</b>             |

# CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV




|                                                                |                                 |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| OBRA:                                                          | FECHA:                          | HOJA 2/5    |
| OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA. |                                 |             |
| LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL                                  | PERIODO DE EJECUCIÓN:           | ESTIMACIÓN: |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.                                 | DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 | 1           |



## ARCHIVO FOTOGRAFICO



|                                |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN | C. RAFAEL ASCENCIO |
|                                |                                |                    |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS     | SUPERVISOR DE OBRA             | RESIDENTE DE OBRA  |



|                                                                                                                                                                        |  |                                                                |              |                     |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-------|
| <b>OBRA:</b>                                                                                                                                                           |  | FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2019                                   |              | HOJA 4              |       |
|                                                                                                                                                                        |  | OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA. |              |                     |       |
| <b>LOCALIDAD:</b> CABECERA MUNICIPAL                                                                                                                                   |  | <b>ESTIMACIÓN:</b> 2 (FINIQUITO)                               |              |                     |       |
| <b>MUNICIPIO:</b> JOCOTEPEC, JALISCO.                                                                                                                                  |  | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019   |              |                     |       |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>                                                                                                                                             |  |                                                                |              |                     |       |
| <b>CONCEPTO:</b> FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 1.50 ANCHO TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES |  |                                                                |              |                     |       |
|                                                                                                                                                                        |  | <b>LARGO</b>                                                   | <b>ANCHO</b> | <b>TOTAL</b>        |       |
| SECCION 2                                                                                                                                                              |  | 24.00                                                          | 1.5000       | 0.00                | 36.00 |
|                                                                                     |  |                                                                |              |                     |       |
| ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO                                                                                                                                         |  | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN                                 |              | <b>TOTAL M2:</b> 36 |       |
| DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                                                             |  | SUPERVISOR DE OBRA                                             |              | C. RAFAEL ASCENCIO  |       |
|                                                                                                                                                                        |  |                                                                |              | RESIDENTE DE OBRA   |       |



# CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV




|                                |                                                                |             |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| OBRA:                          | FECHA:                                                         | HOJA 4      |
|                                | 12 DE AGOSTO DEL 2019                                          |             |
|                                | OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA. |             |
| LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL  | PERIODO DE EJECUCIÓN:                                          | ESTIMACIÓN: |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO. | DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019                                | 1           |

## ARCHIVO FOTOGRAFICO



|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO                                                        | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN                                                       | C. RAFAEL ASCENCIO                                                                  |
|  |  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                            | SUPERVISOR DE OBRA                                                                   | RESIDENTE DE OBRA                                                                   |




|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| FECHA: 12 DE AGOSTO DEL 2019                                                        |                                                                                                                                                           | HOJA 5                         |                           |
| OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA.                      |                                                                                                                                                           |                                |                           |
| LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL                                                       | PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019                                                                                                     |                                | ESTIMACIÓN: 2 (FINIQUITO) |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.                                                      |                                                                                                                                                           |                                |                           |
| NUMEROS GENERADORES                                                                 |                                                                                                                                                           |                                |                           |
| CONCEPTO:                                                                           | FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 1.00 MTO. ANCHOTERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES |                                |                           |
|                                                                                     | LARGO                                                                                                                                                     | ANCHO                          | TOTAL                     |
| SECCION 3                                                                           | 77.00                                                                                                                                                     | 1.3000                         | 100.10                    |
|  |                                                                                                                                                           |                                |                           |
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO                                                      |                                                                                                                                                           | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN | TOTAL M2: 100             |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                          |                                                                                                                                                           | SUPERVISOR DE OBRA             | C. RAFAEL ASCENCIO        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                | RESIDENTE DE OBRA         |





|                                                                |                                 |             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|
| OBRA:                                                          | FECHA:                          | HOJA 5      |
| OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA. |                                 |             |
| LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL                                  |                                 |             |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.                                 | PERIODO DE EJECUCIÓN:           | ESTIMACIÓN: |
|                                                                | DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 |             |

ARCHIVO FOTOGRAFICO




|                                                                                       |                                                                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO                                                        | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN                                                       | C. RAFAEL ASCENCIO                                                                  |
|  |  |  |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS                                                            | SUPERVISOR DE OBRA                                                                   | RESIDENTE DE OBRA                                                                   |



# INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.



|                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                    |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>FECHA:</b> 12 DE AGOSTO DEL 2019                                                                                                                                       |                                                                 | <b>HOJA 6</b>                                      |                                  |
| <b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA.                                                                                                      |                                                                 |                                                    |                                  |
| <b>LOCALIDAD:</b> CABECERA MUNICIPAL<br><b>MUNICIPIO:</b> JOCOTEPEC, JALISCO.                                                                                             | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019    |                                                    | <b>ESTIMACIÓN:</b> 2 (FINIQUITO) |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>                                                                                                                                                |                                                                 |                                                    |                                  |
| <b>CONCEPTO:</b> SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION |                                                                 |                                                    |                                  |
| <b>LARGO</b>                                                                                                                                                              |                                                                 | <b>TOTAL</b>                                       |                                  |
| SECCION 2                                                                                                                                                                 | 33.00                                                           | 33                                                 |                                  |
| SECCION 3                                                                                                                                                                 | 80.00                                                           | 80                                                 |                                  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                    |                                  |
| <b>ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO</b><br><br>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS                                                                                                   | <b>LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUÍN</b><br><br>SUPERVISOR DE OBRA | <b>C. RAFAEL ASCENCIO</b><br><br>RESIDENTE DE OBRA | <b>TOTAL ML:</b> 113             |



# CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV




|                                                          |                                |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| OBRA:                                                    | FECHA:                         | HOJA 6      |
| "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA. |                                |             |
| LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL                            | PERIODO DE EJECUCIÓN:          | ESTIMACIÓN: |
| MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.                           | DEL 01 AL 10 DE AGOST DEL 2019 |             |

## ARCHIVO FOTOGRAFICO



|                                |                                |                    |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO | LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN | C. RAFAEL ASCENCIO |
|                                |                                |                    |
| DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS     | SUPERVISOR DE OBRA             | RESIDENTE DE OBRA  |



# INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.



|                                                                               |                                                              |                                     |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>OBRA:</b>                                                                  |                                                              | <b>FECHA:</b> 12 DE AGOSTO DEL 2019 | <b>HOJA 7</b>                    |
| <b>OBRA:</b> CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA.          |                                                              |                                     |                                  |
| <b>LOCALIDAD:</b> CABECERA MUNICIPAL<br><b>MUNICIPIO:</b> JOCOTEPEC, JALISCO. | <b>PERIODO DE EJECUCIÓN:</b> DEL 01 AL 10 DE AGOSTO DEL 2019 |                                     | <b>ESTIMACIÓN:</b> 2 (FINIQUITO) |
| <b>NUMEROS GENERADORES</b>                                                    |                                                              |                                     |                                  |
| <b>CONCEPTO:</b> LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA                       |                                                              |                                     |                                  |
|                                                                               | <b>LARGO</b>                                                 | <b>ANCHO</b>                        | <b>TOTAL</b>                     |
| SECCION 1                                                                     | 70.00                                                        | 1.2000                              | 84.00                            |
| SECCION 2                                                                     | 80.00                                                        | 1.5000                              | 120.00                           |
| SECCION 3                                                                     | 40.70                                                        | 1.5000                              | 61                               |

|                                           |                                           |                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO</b><br> | <b>LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN</b><br> | <b>TOTAL M2:</b> 265<br><b>C. RAFAEL ASCENCIO</b><br> |
| <b>DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</b>         | <b>SUPERVISOR DE OBRA</b>                 | <b>RESIDENTE DE OBRA</b>                              |

FECHA: 20 de mayo de 2019

## Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio: 19NB0232003  
Clave de R.F.C.: IAM170306RP6  
Nombre, Denominación o Razón social: INGENIERIA ARQUITECTURA MENDPAD SA DE CV

Estimado contribuyente:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |         |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|
| <p>Respuesta de opinión:</p> <p>En atención a su consulta, se le informa lo siguiente:</p> <p>En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se detectan inconsistencias, omisiones o la posible existencia de créditos fiscales firmes a su cargo, relacionados con la obligación de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y créditos fiscales, por lo anterior se le informa que a la fecha 20 de mayo de 2019, su situación fiscal no se encuentra al corriente en el cumplimiento de obligaciones.</p> <p>Las inconsistencias detectadas son las siguientes:</p> |                |         |         |         |         |
| <p><b>Cumplimiento de Obligaciones.-</b> Se detectan omisiones en la presentación de las declaraciones o pagos de las siguientes obligaciones que tiene registradas:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |         |         |         |         |
| Obligación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Periodo        | Periodo | Periodo | Periodo | Periodo |
| Pago definitivo mensual de IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Marzo/<br>2019 |         |         |         |         |

### NOTAS:

- En caso de estar inconforme, podrá usted ingresar una aclaración y adjuntar el (los) archivo (s) electrónico (s) que soporten su aclaración, acompañándolos de este documento conforme a lo siguiente:  
Ingrese su aclaración a través de la página del SAT [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) desde su Portal ó acuda a cualquier Módulo de Servicios Tributarios del Servicio de Administración Tributaria.
- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019 y su artículo vigésimo sexto transitorio; NEGATIVA.- Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en la regla antes citada; NO INSCRITO.- Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.
- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-B del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

### Cadena Original:

||IAM170306RP6|19NB0232003|20-05-2019|N||000001000007000112188||

### Sello Digital:

WfdNNB/MX2hao3WOq1KU/O0VC5t/yFaTUVr7s+QuwKGyW6Ogo5eI9YMa44IEoagMbqVMshA94c81d/HcOUZCAdt8y31N9Zwa8dRBSp3QsA8I6hh5aWJQTtO97k8BzI+C91vLbGFVxWT2JqW1SDWdgsJin75fqCQB2a0d/rKMt0=





OFICIO: 179-2019

Asunto: Solicitud volumen excedente

**ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC  
P R E S E N T E:

Por medio de la presente reciba un cordial saludo ocasión que aprovecho, para solicitar volumen excedente del a obra: **"CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA, DELEGACIÓN DEL CHANTE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO"**, No. DE CONTRATO: GMJ 014C 0P/2019. Referente al siguiente concepto.

| CONCEPTO                                                                                                                                                                | UNIDA<br>M. | PRESUPUESTO | VOLUMEN<br>EXCEDENTE | TOTAL  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------|--------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE<br>MACHUELO PREFABRICADO<br>RECTANGULAR H=30CM INCLUYE<br>MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE<br>OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA<br>EJECUCION | ML          | 80.00       | 33                   | 113.00 |


Lo anterior para que realice los tramites y procesos correspondientes.

Sin otro particular por el momento, me despido quedando a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración y agradezco de antemano sus finas atenciones.

ATENTAMENTE:

**ING. CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA**  
INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD SA. DE CV.  
GUADALAJARA JALISCO A 05 DE AGOSTO DEL 2019





**Jocotepec**  
Gobierno Municipal

Administración-2018-2021  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**OFICIO NUMERO: 632/2019**

Jocotepec, Jal., a 06 de agosto de 2019.

**ING. CARLOS ALBERTO MENDOZA CEJA**

**INGENIERÍA ARQUITECTURA MENDPAD S.A. DE C.V.**

**PRESENTE:**

**Asunto: Autorización volumen excedente**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo ocasión que aprovecho para informar a usted que después de haber revisado su petición, se autoriza el volumen excedente de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE CUAUHTÉMOC 2ª ETAPA. correspondiente al siguiente concepto:

| CONCEPTO                                                                                                                                                                      | VOL.<br>PRESUPUESTO | VOL.<br>AUTORIZADO        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| SUMINISTRO Y COLOCACION<br>DE MACHUELO<br>PREFABRICADO<br>RECTANGULAR H=30CM<br>INCLUYE MATERIALES,<br>HERRAMIENTA Y MANO DE<br>OBRA NECESARIOS PARA SU<br>COMPLETA EJECUCION | 80 ML               | 33 ML<br><br>TOTAL:113 ML |

Agradeciendo de antemano su colaboración, me despido enviándole un saludo.

**ATENTAMENTE**

**"AL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC LO HACE SU GENTE"**

**ING. JUAN MANUEL GARCÍA ESCOTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



c.p. Archivo

D.O.P./i.k.p.g.

*Revisado  
Ingeniero  
de arquitectura  
Mendoza*

