

CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV

RFC: CPI1705153K5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 45050
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 1385
Fecha: 24/5/2019 11:35:35
Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
R.F.C.: MJJ850101KP8
Domicilio: Palacio Municipal No. S/N, Centro, C.P. 45800, Jocotepec, Jalisco, México
Uso CFDI: I01 - Construcciones

Cant	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	PAGO - DE ESTIMACION 02 (FINIQUITO) DE LA OBRA: "CONSERVACION Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO", NO. CONTRATO GMJ02COP/2019 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$310.21 NETO A PAGAR \$71,658.29	62,041.81	002 - IVA - 9,926.69	62,041.81

Importe con letra:
SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.

Subtotal	62,041.81
I.V.A.	9,926.69
Total	71,968.50

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411623368
Folio fiscal: 2D0F3783-3574-4909-A01D-89A419300116
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Mayo 24 2019 - 11:35:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

LHrmEKUKtE9iIOE8E7NPQvh+dbicWGoTYCbbMLEsZDgKSNpQ05umsG2Z2QSK2BuU6CQ3FnmPuwX383gN4XXGw9
nwTWzI4r739r2UDa+nO+hsS/eUbe3Mn4sF60E/sHXKeBksnr40gnpLRpL3GykxoB6DLR4A8UJdDOWNHUNEbBN
KPKAsRirBBbjUrC28cun/UAZJoz/oQO2Aa2WZAWRHhPRbVgaWojeLi674p68CMwTSLYjt87znXuyjZpkVodPq
Okd3X1fDw/ZiHK7IP77G5mbiGUHGeC2Xkoa19uS6510npbKzDG8XqYStdBzx2OiphqiyDnHcuzrTRoo6I4vQ==

Sello del SAT

XJ4mNiSpp2WQZ7KBcwEI4tuHS2UWU4SWnIhIXEnYovfLoSPfy++sbjJ/72LztXT/Rxt3hnRalSvan2k
ZIZRPf+KN2pn2bl9fskz+D0S7wFmV98+BhFlk1xxvOe9B/fjHwku7PwR3f8VGu+AQ1fyIXt6F5T8Ka1Q
t2RVIF1U5F2E1V5yGpFbmmg4EUCBgcHc3Y4USe/3wMhEgpaI4VumW6OYcpHKN03sPwbpnfjplj3qzYK
GuALHEKOSFRFRhuU7LPTkr/WYTLbZ0+7PRObL53YHqwgI4uLFazpV/n0sgciLv16CJWaiKPhM2VScOy
SUHwsW610cVRHrfhsY/jew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2D0F3783-3574-4909-A01D-89A419300116|2019-05-24T11:35:40|MAS0810247C0|LHrm
EKUKtE9iIOE8E7NPQvh+dbicWGoTYCbbMLEsZDgKSNpQ05umsG2Z2QSK2BuU6CQ3FnmPuwX383gN4XXG
w9nwTWzI4r739r2UDa+nO+hsS/eUbe3Mn4sF60E/sHXKeBksnr40gnpLRpL3GykxoB6DLR4A8UJdDOW
NHUNEbBNKPKAsRirBBbjUrC28cun/UAZJoz/oQO2Aa2WZAWRHhPRbVgaWojeLi674p68CMwTSLYjt87
znXuyjZpkVodPqOkd3X1fDw/ZiHK7IP77G5mbiGUHGeC2Xkoa19uS6510npbKzDG8XqYStdBzx2Oiphq
iyDnHcuzrTRoo6I4vQ==|00001000000404486074|





No. DE CONTRATO: GMJ 002C 0P/2019
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.

OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",


ESTIMACIÓN No. 2 (FINIQUITO)
BANQUETA

FECHA: 23 DE MAYO DEL 2019

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA NO.		PARTIDAS		IMPORTE																																											
1	DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.			\$	4,233.48																																										
2	PAVIMENTOS			\$	54,840.63.																																										
3	COMPLEMENTARIOS			\$	2,967.70																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">ESTADO CONTABLE</th> <th colspan="2">TOTAL:</th> </tr> <tr> <th>ASIGNACIÓN</th> <th>IMPORTE</th> <th>I. V. A.</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IMPORTE DE ESTIMACIÓN</td> <td>\$ 120,781.85</td> <td>\$ 19,325.10</td> <td>\$</td> <td></td> <td>140,106.95</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO ANTERIOR</td> <td>\$ 62,041.81</td> <td>\$ 9,926.69</td> <td>\$</td> <td></td> <td>71,968.50</td> </tr> <tr> <td>ACUMULADO A LA FECHA</td> <td>\$ 58,734.00</td> <td>\$ 9,397.44</td> <td>\$</td> <td></td> <td>68,131.44</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJERCER</td> <td>\$ 120,775.81</td> <td>\$ 19,324.13</td> <td>\$</td> <td></td> <td>140,099.94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>\$ 6.04</td> <td>\$ 0.97</td> <td>\$</td> <td></td> <td>7.01</td> </tr> </tbody> </table>						ESTADO CONTABLE				TOTAL:		ASIGNACIÓN	IMPORTE	I. V. A.				IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 120,781.85	\$ 19,325.10	\$		140,106.95	ACUMULADO ANTERIOR	\$ 62,041.81	\$ 9,926.69	\$		71,968.50	ACUMULADO A LA FECHA	\$ 58,734.00	\$ 9,397.44	\$		68,131.44	SALDO POR EJERCER	\$ 120,775.81	\$ 19,324.13	\$		140,099.94		\$ 6.04	\$ 0.97	\$		7.01
ESTADO CONTABLE				TOTAL:																																											
ASIGNACIÓN	IMPORTE	I. V. A.																																													
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 120,781.85	\$ 19,325.10	\$		140,106.95																																										
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 62,041.81	\$ 9,926.69	\$		71,968.50																																										
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 58,734.00	\$ 9,397.44	\$		68,131.44																																										
SALDO POR EJERCER	\$ 120,775.81	\$ 19,324.13	\$		140,099.94																																										
	\$ 6.04	\$ 0.97	\$		7.01																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">SIN ANTICIPO</th> </tr> <tr> <th>ANTICIPO %</th> <th></th> <th>\$</th> <th>-</th> <th>\$</th> <th>-</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AMORTIZACIÓN</td> <td></td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.</td> <td></td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>AMORTIZACIÓN A LA FECHA</td> <td></td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>FALTANTE POR AMORTIZAR</td> <td></td> <td>\$</td> <td>-</td> <td>\$</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>						SIN ANTICIPO						ANTICIPO %		\$	-	\$	-	AMORTIZACIÓN		\$	-	\$	-	AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$	-	\$	-	AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$	-	\$	-	FALTANTE POR AMORTIZAR		\$	-	\$	-						
SIN ANTICIPO																																															
ANTICIPO %		\$	-	\$	-																																										
AMORTIZACIÓN		\$	-	\$	-																																										
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$	-	\$	-																																										
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$	-	\$	-																																										
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$	-	\$	-																																										
MONTO DE ESTIMACIÓN MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO % SUBTOTAL. I. V. A. 16% SUMA MENOS 2 AL MILLAR (CMIC) MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) NETO A PAGAR				\$ 62,041.81 \$ - \$ 62,041.81 \$ 9,926.69 \$ 71,968.50 \$ - \$ 310.21 \$ 71,658.29																																											
RESIDENTE DE OBRA  J. RAFAEL ASCENCIO				CONTRATISTA  CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.																																											
SUPERVISOR DE OBRA  LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN				DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO																																											



No. DE CONTRATO: GMMJ 002C 0P/2019


UBICACIÓN: CALLE MATAMOROS MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
CONTRATISTA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV.


TITULA: CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV
FECHA: 23 DE MAYO DEL 2019

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA													
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES						IMPORTES				
			PREPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PREPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES.													
	DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS, MUROS Y/O LOZAS DE CONCRETO RETIRO DENTRO DEL 1ER KM AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REHABILITAZACION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	6.20	0.0000	6.20	6.20	0.00	\$692.82	\$ 4,233.48	\$ 4,233.48	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES									\$ 4,233.48				
PAVIMENTOS													
	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 5CM FC=150KG/M2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X6-10/10 TERMINADO PULIDO,APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	289.60	160.0000	109.60	289.60	0.00	\$326.30	\$ 94,496.48	\$ 35,792.48	\$ 58,734.00	\$ -	
	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM FC=150KG/M2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X6-10/10 TERMINADO PULIDO,APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	6.00	0.0000	6.00	6.00	0.00	\$438.40	\$ 2,630.40	\$ 2,630.40	\$ -	\$ -	
	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 20CM FC=200KG/M2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 8X6-10/10 TERMINADO PULIDO, APALLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	25.00	0.0000	25.00	25.00	0.00	\$957.91	\$ 19,447.75	\$ 19,447.75	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE PAVIMENTOS									\$ 64,840.83				
COMPLEMENTARIOS													
5	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	295.60	0.0000	295.0000	295.00	0.00	10.06	\$ 2,973.74	\$ 2,987.70	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE COMPLEMENTARIOS									\$ 2,987.70				
								TOTAL	\$ 120,781.65	\$ 62,041.81	\$ 58,734.00	\$ -	
CONSTRUCTORA PIMONT SA DE CV. CONTRATISTA LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN SUPERVISOR DEL MUNICIPIO ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS													


OBRA:	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO".	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2/5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN:
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.			EST. 02 FINQUITO

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	"CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO"		FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2 / 5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN: 2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.				
NUMEROS GENERADORES					
CONCEPTO: 2	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 5CM F'C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 TERMINADO PULIDO, APALLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION		LARGO	ANCHO	TOTAL
	CADENAMIENTO 0+000.00 AL 0+90.00		54.80	2.0000	109.60



ANCHO BANQUETA 2.00

CL

DETALLE CONSTRUCTIVO


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	TOTAL M2: 109.60
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	 SUPERVISOR DE OBRA	 C. RAFAEL ASCENCIO RESIDENTE DE OBRA





CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV

OBRA:	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2/5
OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO"			
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL			
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN: EST. 02 FINQUITO

ARCHIVO FOTOGRAFICO




ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
		
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV



OBRA:	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2/5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN:
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.			EST. 02 FINIQUITO

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



OBRA:	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",	FECHA: 23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2 / 5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL		
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019
		ESTIMACIÓN:	2 (FINIQUITO)
NUMEROS GENERADORES			
CONCEPTO:	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 10CM F'C=150KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 TERMINADO PULIDO APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION		
	LARGO	ANCHO	PZA.
	3.00	1.0000	2.0000
RAMPAS	TOTAL		
	6.00		


ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	TOTAL M2: 6.00	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV




OBRA:	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2/5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN:
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.			EST. 02 FINIQUITO

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	FECHA: 23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2 / 5
	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",	
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL		
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE EJECUCIÓN: DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN: 2 (FINIQUITO)
NUMEROS GENERADORES		
CONCEPTO: 4	FABRICACION DE LOZA DE CONC DE 20CM F'C=200KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	
	LARGO ANCHO PZA.	TOTAL
ZONA DE TRANSITO VEHICULAR	12.50 2.0000	25.00
		
ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	TOTAL M2: 25.00
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	C. RAFAEL ASCENCIO
		RESPONDE DE OBRA

OBRA:	FECHA:	HOJA 2/5
OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",		
LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	ESTIMACIÓN: EST. 02
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	FINIQUITO

ARCHIVO FOTOGRAFICO




ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

CONSTRUCTORA PIMONT SA. DE CV




OBRA:	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO"	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2/5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN:
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO			EST. 02 FINIQUITO

ARCHIVO FOTOGRAFICO



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA

OBRA:	OBRA: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUYENTE DE BANQUETA Y ACCESO A HOSPITAL DE URGENCIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO",	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2019	HOJA 2 / 5
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL	PERIODO DE EJECUCIÓN:	DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2019	ESTIMACIÓN: 2 (FINIQUITO)
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO.			
NUMEROS GENERADORES				
CONCEPTO: 1	DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS, MUROS Y/O LOZAS DE CONCRETO RETIRO DENTRO DEL 1ER KM AL SITIO INDICADO POR DOP PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION. INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA			
ZONA DE TRANSITO VEHICULAR		LARGO	ANCHO	ALTO
RAMPAS		12.5	2	0.2
		6.00	1	0.2
		TOTAL		5
				1.20



ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO	LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	C. RAFAEL ASCENCIO	TOTAL M3: 6.20
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	