

BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



CAMINO ANTIGUO A SAN MARTIN 188
 Colonia: EL VERDE C.P.:45694
 EL SALTO, JALISCO. MEXICO
 R.F.C.:BCO0703208P0
 Tels.:

El Salto, Jalisco a 20 de septiembre de 2018 Hora : 10:24:30 am
 Regimen: 601 General de Ley Personas Morales

Metodo de Pago:
 PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago:
 99 Por definir
 Folio Fiscal SAT:
 B7F43AF2-A859-4222-BADB-7BA8AC7D6F2E
 Condiciones de pago:

Factura No.	B210
No. de Certificado Emisor	00001000000404986290
No. de Certificado del SAT	00001000000405607284
Fecha Hora de Certificación	2018-09-20T10:38:04

Tipo de Comprobante: Ingreso
 Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1

Datos del Cliente

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
 R.F.C.: MJJ850101KP8
 PALACIO MUNICIPAL Interior: S/N
 COL. CENTRO C.P.:45800
 JOCOTEPEC JALISCO. MEXICO
 Uso CFDi: I01 Construcciones

ClaveProdServ	Cantidad	U. SAT	Unidad	Descripción	Precio	Importe
72141121	1.00	E48		ESTIMACION N°: 1 (UNICA) Y FINIQUITO	304,701.30	304,701.30
				Impuesto: 002 IVA Base: 304,701.30 Tipo factor: Tasa Tasa: 0.160000		Importe: 48,752.21
PERIODO: DEL 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT ENTRE CARRETERA Y CUAUHEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO. NUMERO DE CONTRATO: GMJ 029 COP/2018 PROGRAMA RAMO-33/2018 UBICACION: CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. CONTRATISTA: BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A DE C.V						

Importe con Letra

(TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N)

Sub-Total:	304,701.30
I.V.A.:	48,752.21
TOTAL:	353,453.51

Sello Digital del Emisor

SSRyk/iVza6zKfrR4Z0iEN+N7G4aMs0fgPzl+LdFh0Nney7VBc/vLVYgb2nprjdesfmlgSb0CMfw3KmXL0oK0woJ88
 4lqn4qgN8jBylgCi8FGPvo/YXlc3flenGcRZ4/rVh/0C+NXggT1rQsWfsMjmlScnGub/FomOEjXO+Ndi9CWz2SrS17au4veIWS+gk+iBqpp7b/
 B+yXw1j5BrkX1qnOq4NI/3XYvaitt97ZqCVYvKLzilDdeCHRXq0VAIFVvXCFJoZ+AgdfwqdgtxclSdpEop5lq5XgC4CrKN6BxExfJKWvNGI1x5
 flbDjoXILzyvXF+DPFZsQl2hkjCfQmw==


Sello Digital del SAT

1PapFs5TTTTFuuQSOwmTxb1vkucYQvDs/mIDTa+Zabpj8nRPKlwEQ2cU0froWtejnEV/QIDWOHdRTv6u/liUetJiX6
 gcwjVW2gVDb7ZRvTGjoY7Bi8jwJvLO/G+eh5ugJLZVbHUEXou8to6LvAzsG9RMVDqvCO2bgvrwwhLT8WZDp5FNqhexHjiOto9bVsMS8q
 leHg9F/ybHzz3551eThcYHZvmOitWskwF8w1JXP3o6m8AjPE3V53zOkK1FbQ7Lcs0j+UQw7+F0kRqclBUhvbcmikMPq1XZraC76IFQaSL
 wPrSp8D1NUTJLW4+6ngSmeqSXXmr+0oxfD0gSQoig==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT

||1.1|B7F43AF2-A859-4222-BADB-7BA8AC7D6F2E|2018-09-20T10:38:04|FCG840618N51|SSRyk/iVza6zKfrR4Z0iEN+N7G4aMs0fgPzl+LdFh0Nney7VBc/vLVYgb2nprjdesfmlgSb0
 CMfw3KmXL0oK0woJ884lqn4qgN8jBylgCi8FGPvo/YXlc3flenGcRZ4/rVh/0C+NXggT1rQsWfsMjmlScnGub/FomOEjXO+Ndi9CWz2SrS17au4veIWS+gk+iBqpp7b/B+yXw1j5BrkX1qnO
 q4NI/3XYvaitt97ZqCVYvKLzilDdeCHRXq0VAIFVvXCFJoZ+AgdfwqdgtxclSdpEop5lq5XgC4CrKN6BxExfJKWvNGI1x5flbDjoXILzyvXF+DPFZsQl2hkjCfQmw==|0000100000040560728
 4||

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
BCO0703208P0	BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT <small>Regulador</small>	PAC que certificó
B7F43AF2-A859-4222- BADB-7BA8AC7D6F2E	2018-09-20T10:24:30	2018-09- 20T10:38:04	FCG840618N51
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$353,453.51	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](https://www.gob.mx/accesibilidad)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](https://www.gob.mx/privacidad)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](https://www.gob.mx/terminos)
- [Marco Jurídico \(http://www.ordenjuridico.gob.mx\)](http://www.ordenjuridico.gob.mx)



BRALLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 029C OP/2018
CONTRATISTA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
UBICACION: CHANTEPEC

HOJA DE RELACION ESTIMACION No. 1 (UNO)
PERIODO DE TRABAJO:
DEL: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACION

HOJA No. **P A R T I D A S** **I M P O R T E S**

AGUA POTABLE (LINEA DE ABASTECIMIENTO)	\$	113,269.68
REPOSICION DE EMPEDRADO	\$	290,291.52

MONTO DE ESTIMACION	\$	403,561.20
MENOS AMORTIZACION Y ANTICIPO %	\$	98,859.90
SUBTOTAL	\$	304,701.30
I. V. A. 16%	\$	48,752.21
SUMA	\$	353,453.51
MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$	
MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	2,017.81
NETO A PAGAR	\$	351,435.70

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL
ASIGNACION	\$ 395,439.61	\$ 63,270.34	\$ 458,709.95
IMPORTE DE ESTIMACION	\$ 403,561.20	\$ 64,569.79	\$ 468,130.99
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 403,561.20	\$ 64,569.79	\$ 468,130.99
SALDO POR EJERCER	\$ 8,121.59	\$ 1,299.45	\$ 9,421.04

AMORTIZACION DEL ANTICIPO

ANTICIPO %	\$ 98,859.90	\$ 15,817.58	\$ 114,677.48
AMORTIZACION	\$ 98,859.90	\$ 15,817.58	\$ 114,677.48
AMORTIZACION ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -
AMORTIZACION A LA FECHA	\$ 98,859.90	\$ 15,817.58	\$ 114,677.48
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -

Alicia A. Gonzalez S.
EL REPRESENTANTE LEGAL

C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO



BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.


LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	0.6000	1.0000	84.00
					SUMA	84.00

AP-01 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEP A CIELO ABIERTO EN ZONA B EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEP, AFINE DE PISO, TALUDES Y SEÑALAMIENTO NECESARIOS.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES



Alma A. Gonzalez S.
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

AROCESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 AROCESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle

El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACION No. 1 (UNO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-O2 PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	1.0000	1.0000	140.00
M2					SUMA	140.00




Alma A. Gonzalez S.
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



BRAILOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle

El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-03 ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR. INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	0.2000	1.0000	28.00
						0.00
					SUMMA	28.00



Alma A. Gonzalez S.
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS


EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	0.3000	1.0000	42.00
						0.00
M3					SUMA	42.00

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES



Alma A. Gonzalez S.
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





**BRALLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**
C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0995

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA.
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018


LOCALIDAD: CHANTEPEC
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO
 PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 ESTIMACION No. 1 (UNO)

DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						0.00
					SUMA	2.00

Alma A. Gonzalez S
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

ARGUESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 ARGUESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUTHEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NUMEROS GENERADORES


AP-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 3" PVC CEDULA 40, INCLUYE: MATERIALES,
 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.


CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						0.00
					SUMA	2.00

Alma A. Gonzalez S
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA:

BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA:

26 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD:

CHANTEPEC

PERIODO:

06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACION No. 1 (UNO)

MUNICIPIO:


JOCOTEPEC, JALISCO

NUMEROS GENERADORES

AP-21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE VASTAGO FUJO DE 3" FoFo, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
						2.00
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						
					SUMA	2.00



Alma A. Gonzalez S
CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS

EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez

ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



BRAILOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

NUMEROS GENERADORES

PAV-23 PERIODO DE PAVAMENTO EXISTENTE, INCLUYE ACARRERO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1º
 KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES


UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	0.2000	1.0000	80.00
					SUMA	80.00

Alma A. Gonzalez S
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





BCC

BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018


NUMEROS GENERADORES


PAV-24 EXCAVACION EN CAJON DE 100 CMS A 0.90 CMS PROFUNDIDAD POR MEDIOS
 MECANICOS EN MATERIAL TIPO "B" INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1º
 KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHABILITACION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	0.4000	1.0000	160.00
					SUMA	160.00

Alma A. Gonzalez S
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL


 ARO CESAR ANTONIO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

NUMERO DE CANTONERAS: 20
 PAV-25 MENTONAR EN EL TERRENO NATURAL, PARA MEDIOS MECANICOS DE
 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADO, EQUIVALENTE A 25 KG/M3 AL 95% DE SU P.V.S.M.
 INCLUYE: ESCARIFICADO, TENDIDO Y COMPACTADO.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	1.0000	1.0000	400.00
					SUMA	400.00

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

Alma A. Gonzalez S
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS



BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA:

BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC
 MUNICIPIO: JOCOATEPEC, JALISCO


PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

NUMEROS GENERADORES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	0.2000	1.0000	80.00
					SUMA	80.00

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES




Alma A. Gonzalez S
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Aracésar Antonio Jimenez
 ARACÉSAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



BRAILOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595


EMPRESA: BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 Municipio: JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

PAV-30 TITULO: OBRAS GENERALES DE OBRAS DE OBRAS DE ESP. P. PARA EL EJE TMA 3/4" R.N. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACABADO ESTRIADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
ML	KM 0+000 AL 0+200 LONGITUDINAL	19.6000	1.00000	1.0000	14.0000	274.40
	KM 0+000 AL 0+200 TRANSVERSAL	2.8000	1.00000	1.0000	6.0000	16.80
	SUMA					291.20

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES




Alma A. Gonzalez
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)

NÚMERO DE ESTIMACION: 001


UNIDAD	CAUENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.000000	1.0000	1.0000	400.00
					SUMA	400.00

Alma A. Gonzalez S.
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION No. 1 (UNO)

PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA : REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOCILRA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

UBICACION : CHANTEPEC


CONTRATISTA : BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No.	CONCEPTO	u	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO
PAV-22	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHEGAR NIVELES DURANTE EL TRANSURSO DE LA OBRA.	M2	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$10.43	\$4,172.00	0.0000	\$4,172.00	\$4,172.00	\$0.00
PAV-23	RETIRO DE PAVIMENTO EXISTENTE, INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1º KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION.	M3	80.0000	0.0000	80.0000	80.0000	0.0000	\$91.30	\$7,304.00	0.0000	\$7,304.00	\$7,304.00	\$0.00
PAV-24	EXCAVACION EN CAJON DE 0.00 CMS A 0.80 CMS TIPO "B" INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1º KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION.	M3	160.0000	0.0000	160.0000	160.0000	0.0000	\$83.30	\$13,328.00	0.0000	\$13,328.00	\$13,328.00	\$0.00
PAV-25	MEJORAMIENTO CON CALHIDRA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE 20 CM. DE ESPESOR COMPACTADO, EQUIVALENTE A 25 KGS/M3 AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE ESCARIFICADO, TENDIDO Y COMPACTADO.	M2	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$20.73	\$8,104.00	0.0000	\$8,104.00	\$8,104.00	\$0.00
PAV-26	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR, INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	80.0000	0.0000	80.0000	80.0000	0.0000	\$390.43	\$31,234.40	0.0000	\$31,234.40	\$31,234.40	\$0.00
PAV-27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FASE TEZONTLE-TEPETATE 70-30, INCLUYE HOMOGENIZACION, HUMEDAD OPTIMA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, TENDIDO, COMPACTADO, NIVELACION, HERREMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	80.0000	0.0000	80.0000	80.0000	0.0000	\$420.88	\$33,670.40	0.0000	\$33,670.40	\$33,670.40	\$0.00
PAV-28	SUMINISTRO Y ELABORACION DE EMPEDRADO DE 20 CM. CON PIEDRA DE BANCO Y CANA DE JAL DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	M2	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$130.30	\$52,120.00	0.0000	\$52,120.00	\$52,120.00	\$0.00
PAV-29	COMPACTACION DE EMPEDRADO CON MEDIOS MECANICOS, APLICANDO CARGA ESTADICA YAQUA PARA ALCANZAR HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$5.39	\$2,156.00	0.0000	\$2,156.00	\$2,156.00	\$0.00
PAV-30	ELABORACION DE CENIFA DE 40 CMS. DE ANCHO X 20 CMS. DE ESP. PARALELO AL EJE Y TRANSVERSAL @ 20 MTS. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C. = 250 KGS/CM2 T.M.A. 3/4" R.N. INCLUYE CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACAABO ESTRIBADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.	ML	291.2000	0.0000	291.2000	291.2000	0.0000	\$459.35	\$133,762.72	0.0000	\$133,762.72	\$133,762.72	\$0.00
PAV-31	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	400.0000	0.0000	400.0000	400.0000	0.0000	\$11.10	\$4,440.00	0.0000	\$4,440.00	\$4,440.00	\$0.00

[Handwritten signature]

Alma D. Gonzalez



BRAILLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.
 C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES
 AP-01 EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS DE CEPA A CIELO ABIERTO EN ZONA B EN MATERIAL TIPO II, A CUALQUIER PROFUNDIDAD MEDIDA COMPACTA EL CONCEPTO INCLUYE: COLOCACION DEL MATERIAL A UN COSTADO DE LA CEPA, AFINE DE PISO TALUDES Y SEÑALAMIENTO NECESARIOS. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES:

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	0.60000	1.00000	84.00
					SUMA	84.00

Alicia A. Gonzalez S
 CALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Signature]



BICO

BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle

El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA:

BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACION No. 1 (UNO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES


AP-02 PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	1.0000	1.0000	140.00
M2					SUMA	140.00

Alicia A. Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**BRAILLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**
C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-03 ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 20 CM DE ESPESOR MINIMO CON MATERIAL DE BANCO
COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVIVION. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	0.2000	1.0000	28.00
						0.00
					SUMA	28.00

Alicia A. Gonzalez
C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**BRAILLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-04 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANC DE OBRA Y SUPERVICION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	0.70000	0.3000	1.0000	42.00
						0.00
M3					SUMA	42.00

Alicia B. Gonzalez
C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Alonso Jimenez
ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Signature]



**BRAILLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTRAMARCO DE 4"x 1.20 SENCILLO, INCLUYE:
 AP-06 ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO
 DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						0.00
	SUMA					2.00

Alma P Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



[Signature]

BCC

BRALLOGA
CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle

El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA:

BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4^{ta} EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

LOCALIDAD: CHANTEPEC
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

A.P-08 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MARCO CON TAPA AP 50X50 CMS DE 130 KGS APPROX, INCLUYE: ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, COLOCACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	3.0000	3.00
PIEZA						0.00
					SUMA	3.00

Alma A. Gonzalez
C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ Cesar Antonio Alonso Jimenez
ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

[Signature]



BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-09 SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE DE 4" CEDULA 40, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	K+M 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA					SUMA	2.00

Alicia A. Gonzalez S.
C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Signature]



**BRALLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018


NUMEROS GENERADORES

AP-10 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 4" PVC, CEDULA 40, INCLUYE MATERIALES,
 HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						0.00
					SUMA	2.00

Alicia A. Gonzalez S
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 ESTIMACION No. 1 (UNO)

NUMEROS GENERADORES

AP-13 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRIDA DE 3" PVC CEDULA 40, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						0.00
					SUMA	2.00

Alicia A. Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**BRAILLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**
C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-14 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90 GRADOS DE 4" PVC CEDULA 40, INCLUYE:
 MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	1.00000	1.00
PIEZA						0.00
					SUMA	1.00

Alicia A. Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel//Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

AP-16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD DE 3" PVC CEDULA 40, INCLUYE:
 MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00	
PIEZA							
					SUMA	2.00	

Alicia Gonzalez Salinas
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS EL REPRESENTANTE LEGAL
Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



**BRALLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018


NUMEROS GENERADORES

AP-17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA DE 3" PVC CEDULA 40, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	1.00000	1.00
PIEZA					SUMA	1.00

C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES


AP-21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE VASTAGO FIJO DE 3" FoFo. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
	KM 0+000 AL 0+200	1.0000	1.00000	1.0000	2.0000	2.00
PIEZA						
					SUMA	2.00

Alicia A. Gonzalez S.
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Cesar Antonio Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





BICCO

**BRALLOGA CONSTRUCTORES
S.A. DE C.V.**

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA:

BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2018

OBRA:

REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD:

CHANTEPEC

PERIODO:

06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)

MUNICIPIO:

JOCOTEPEC, JALISCO

NUMEROS GENERADORES

PAV-22 TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRASCURSO DE LA OBRA.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	1.0000	1.0000	400.00
					SUMA	400.00

Alicia A. Gonzalez S.
C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC. 1RA ETAPA, CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	0.4000	1.0000	160.00	CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES
					SUMA	160.00	

Alicia A. Gonzalez S.
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ. CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Signature]



BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018


NUMEROS GENERADORES

MEJORAMIENTO CON CALHIDRA DEL TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS DE PAV-25 20 CM DE ESPESOR COMPACTADO EQUIVALENTE A 25 KGS/M3 AL 95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE: ESCARIFICADO, TENDIDO Y COMPACTADO. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL		
M2	KM 0+000 AL 0+200		200.0000	2.00000	1.0000	1.0000	400.00	
					SUMA	400.00		

Alma A. Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



BRALLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRALLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

PAV-26 FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	0.2000	1.0000	80.00
					SUMA	80.00

Alicia A. Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Aracelis Alonso Jimenez
 ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



BRAILOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

PAV-27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE TEZONTLE -TEPETATE 70-30, INCLUYE:
 HOMOGENIZACION, HUMEDAD OPTIMA, CARGA Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU
 UTILIZACION, TENDIDO, COMPACTADO, NIVELACION, HERREMIENTA Y MANO DE OBRA
 NECESARIA. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	0.2000	1.00000	80.00
					SUMA	80.00

Alicia P. Gonzalez
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Aracésar Antonio Alonso Jimenez
 ARO CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Signature]

BICO



BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel//Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

NUMEROS GENERADORES


PAV-28 SUMINISTRO Y ELABORACION DE EMPEDRADO DE 20 CM. CON PIEDRA DE BANCO Y CAMA DE JAL DE 10 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU EJECUCION.

CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
M2	KM 0+000 AL 0+200		200.0000	2.00000	1.0000	1.0000	400.00
					SUMA	400.00	

Alicia A. Gonzalez S.
C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO





BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC-1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

PAV-29 COMPACTACION DE EMPEDRADO CON MEDIOS MECANICOS, APLICANDO CARGA
 ESTATICA Y AGUA PARA ALCANZAR HUMEDAD OPTIMA, INCLUYE: EQUIPO Y
 HERRAMIENTA. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	1.0000	1.0000	400.00
	SUMA					400.00

Alicia A. Gonzalez S
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonzo Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
 El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACION No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES


PAV-30 ELABORACION DE CENEFA DE 40 CMS. DE ANCHO X 20 CMS. DE ESP. PARALELO AL EJE
 Y TRANSVERSAL @ 20 MTS. A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F.C = 250 KGS/CM2
 TMA 3/4" R.N. INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, DESCIMBRADO, CURADO, ACABADO
 ESTRIADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU
 EJECUCION. CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL	
ML	KM 0+000 AL 0+200 LONGITUDINAL	19.6000	1.00000	1.0000	14.0000	274.40	
	KM 0+000 AL 0+200 TRANSVERSAL	2.8000	1.00000	1.0000	6.0000	16.80	
					SUMA	291.20	

Alicia A. Gonzalez Salinas
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

[Signature]



BRAILLOGA CONSTRUCTORES

S.A. DE C.V.

C. San Pablo No. 45 Col. Santa Rosa del Valle
El Salto, Jalisco, C.P. 45690 Tel/Fax 3689-0595

EMPRESA: BRAILLOGA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. FECHA: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHITL ENTRE CARRETERA Y CUAUHTEMOC 1RA ETAPA,
 CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. 1 (UNO)
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 06 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018

NUMEROS GENERADORES

UNIDAD	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA					CROQUIS, FOTOGRAFIA Y OBSERVACIONES	
	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA		TOTAL
M2	KM 0+000 AL 0+200	200.0000	2.00000	1.0000	1.0000	400.00	
					SUMA	400.00	

Alicia R. Gonzalez S.
 C ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS
 EL REPRESENTANTE LEGAL

Arq. Cesar Antonio Alonso Jimenez
 ARQ CESAR ANTONIO ALONSO JIMENEZ
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

JOCOTEPEC, JALISCO A 25 SEPTIEMBRE 2018

ING. JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PRESENTE:

POR MEDIO DE LA PRESENTE HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 SE DARA POR TERMINADA LA OBRA: REHABILITACION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4" EN CALLE XOCHILT DE CARRETERA A C. CUAUHEMOC, PRIMERA ETAPA CON REPOSICION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. BAJO EL NUMERO DE CONTRATO GMJ 029 COP/2018 PROGRAMA RAMO 33/2018.

SIN MAS POR EL MOMENTO ME DESPIDO Y QUEDO DE USTED.

Alma A. Gonzalez S.

ALMA ALICIA GONZALEZ SALINAS

