

Folio: A 372

No. de serie de certificado del CSD: 00001000000409585936



Información del cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO Fecha: 17-06-2020 11:44:53
RFC: MJJ850101KP8 Uso CFDI: I01-Construcciones
Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC JALISCO MEX



Información del emisor:

Razón social: OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO Lugar de expedición: 45594
RFC: GOTO750322EC5 Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Dirección: TIERRA DEL TRIUNFO 178 TERRALTA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45594 JALISCO MÉXICO



Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones:
Forma: 03-Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio:

Table with 8 columns: Código, Clave producto o servicio, Cantidad, Unidad, Clave unidad, Descripción, Precio unitario, Descuento, Importe. Row 1: PAVIM, 22101614, 1, No Aplica, ZZ-Mutualmente definido, Pago de Estimacion No. 2 (FINIQUITO), \$66,166.21, \$0.00, \$66,166.21

Observaciones:

Cantidad con letra: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal: 2ec0ea0fb635-40fe-b3c1-984a018ff013
Número de serie del certificado SAT: 00001000000408254801
Fecha de certificación: 17-06-2020 11:50:02

Subtotal: \$66,166.21
002-IVA Traslado 0.160000 % \$10,586.5936
Total: \$76,752.80

Sello CFDI:


eRDlq3dIgcNcMdf7Pc8684reeQfr700B5ntunyo00SUlhr0brne38aNXeteT00XG+fgdT...

Sello SAT:

GLxKaU14fIPdf31cePMXsVg7pJ5+mAGBHOcuZL06fKgmXZ4qMfCOFrvahhNI...

Cadena original SAT:

[1:12ec0ea0fb635-40fe-b3c1-984a018ff0132020-06-17T11:50:02L:SO:1308198F5e...



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOTO750322EC5	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2EC0EA0F-B635-40FE-B3C1-984A018FF013	2020-06-17T11:44:53	2020-06-17T11:50:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$76,752.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Enlaces

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.
 R.F.C. GOTO750322 EC5 REGISTRO SIOP JALISCO 3428

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

ESTIMACIÓN No. 2 (DOSFINIQUITO)

PERÍODO: 06 AL 07 DE MAYO 2020

OBRA : FABRICACION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE
 CUAUHTEMOC 3RA ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE, EN LA
 DELEGACION DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

UBICACIÓN : CHANTEPEC

CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA: 07 DE MAYO DE 2020



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	992.0000	992.0000	0.0000	992.0000	0.0000	\$7.75	\$7,688.00	\$0.00	\$7,688.00	\$0.00
EXCAVACIONES.												
2	EXCAVACION DE 25 CM. PROMEDIO DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	596.3700	496.0000	0.0000	496.0000	100.3700	\$173.03	\$103,189.90	\$0.00	\$85,822.88	\$17,367.02
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	992.0000	992.0000	0.0000	992.0000	0.0000	\$17.20	\$17,062.40	\$0.00	\$17,062.40	\$0.00
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	198.4000	198.4000	0.0000	198.4000	0.0000	\$630.37	\$125,065.41	\$0.00	\$125,065.41	\$0.00
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	198.4000	198.4000	0.0000	198.4000	0.0000	\$706.00	\$140,070.40	\$0.00	\$140,070.40	\$0.00
SUPERFICIE DE RODAMIENTO												
6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	401.6000	384.0000	285.6000	669.6000	-268.0000	\$123.28	\$49,509.25	\$35,208.77	\$47,339.52	-\$33,039.04
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	320.0000	249.1000	0.0000	249.1000	70.9000	\$131.85	\$42,192.00	\$0.00	\$32,843.84	\$9,348.17
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN ROMANO TIPO TRAFICO PESADO DE 60 CMS DE ANCHO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	144.0000	144.0000	48.0000	192.0000	-48.0000	\$481.06	\$69,272.64	\$23,090.88	\$69,272.64	-\$23,090.88



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN No. 2 (DOSFINIQUITO)
 PERÍODO: 06 AL 07 DE MAYO 2020
 OBRA : FABRICACION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN CALLE
 CUAUHTEMOC 3RA ETAPA DE CARCAMO A 160 ML AL ORIENTE, EN LA
 DELEGACION DEL CHANTE, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
 UBICACIÓN : CHANTEPEC
 CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 FECHA: 07 DE MAYO DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA															
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE						
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO			
COMPLEMENTARIOS															
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	992.0000	0.0000	992.0000	992.0000	0.0000	\$7.93	\$7,866.56	\$7,866.56	\$0.00	\$0.00			
10	RETENCIÓN DE .005% AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA	L	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	\$2,422.05	\$2,422.05	\$0.00	\$0.00	\$2,422.05			
SUMA								\$	564,338.61	\$	66,166.21	\$	525,165.08	-\$	26,992.68
IVA								\$	90,294.18	\$	10,586.59	\$	84,026.41	-\$	4,318.83
TOTAL								\$	654,632.79	\$	76,752.80	\$	609,191.50	-\$	31,311.51

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 REPRESENTANTE LEGAL

ING. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

29131
 2020

