



Folio:

A 383

No. de serie de certificado del CSD:

00001000000409585936



Información del cliente:

Nombre: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO Fecha: 24-09-2020 08:58:36
 RFC: MJJ850101KP8 Uso CFDI: 101-Construcciones
 Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N CENTRO JOCOTEPEC 45800 JOCOTEPEC JALISCO MEX



Información del emisor:

Razón social: OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO Lugar de expedición: 45594
 RFC: GOTO750322EC5 Régimen fiscal: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Dirección: TIERRA DEL TRIUNFO 178 TERRALTA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 45594 JALISCO MÉXICO



Información del pago:

Método: PUE-Pago en una sola exhibición Moneda: MXN Condiciones:
 Forma: 03-Transferencia electrónica de fondos Tipo de cambio:

Código	Clave producto o servicio	Cantidad	Unidad	Clave unidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Importe
PAVIM	22101614	1	No Aplica	ZZ-Mutuamente definido	Pago de Estimación ÚNICA y FINIQUITO, relativo a la obra; CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAHUTEMOC 5TA ETAPA. EN LA DELEGACION DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$ 1,729.23 MONTO EFECTIVO PARA PAGO; \$ 399,451.84	\$345,845.75	\$.00	\$345,845.75

Observaciones:

Cantidad con letra: CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.

Código QR:



Folio fiscal:
d4045d9a-d36f-42e2-9d62-48324d9e589a
 Número de serie del certificado SAT:
00001000000408254801
 Fecha de certificación:
24-09-2020 09:03:38

Subtotal: \$345,845.75

002-IVA Traslado 0.160000 %: \$55,335.32

Total: \$401,181.07

Sello CFDI:

JHDo5anDqmCq6UngaYVWV5Ag7vYbT04TXbbabDKP9R6L0OU4OgWYP
 d01P42yQvPKexVCqTN+UaM3DXja5VLEZ6DrmM08IDQ70zPRSaBmcm51x09
 V56T+hDu3V7L0eU5aBqQHFCQXZDdYroSAZIUPOZBKLDOSGSZmAlSkvK57zq
 gonBdCFvUhegtoGZmaSoyabSpwvSASoqWVlMgFsoJK300RmXvHhHz
 G18G4Fz1K1sG10nF19p7YmMavUX4LPMNwJ0ZB+J5KNRyK1K1VncluvVw4oq
 apF0qE5YOSb28MasVZWFZEG==

Sello SAT:

FIOHF54K7candTgKf52e8f78Sx4oGseENNTFvPrACKFP3CgKGS/ly7Km
 rSnS+qJw2vmbBqpxYvZdEUC311Wah2bL0PeO1H26W++V9uHqBkP6eSQ3J
 QvWmJkU3v07L3UJkayV8vSz29ZfVvNSGQ22iL04D0eFwZ3UVD04Hs
 3qgJkTmUgdmE4NUTEI7P7gJ45eCeb3+9R3Z7KEFdy/95JNL5Nv5NxmQNs3
 Nj5v0Ab5Wncu8rBw689yDY71LbDxEnw82005gBzUn1J9aLUD0lPwh0eZS3
 QA==

Cadena original SAT:

||1.1|4045d9a-d36f-42e2-9d62-48324d9e589a|00001000000408254801|24090338|LSO1306189R5J
 HfDo5anDqmCq6UngaYVWV5Ag7vYbT04TXbbabDKP9R6L0OU4OgWYP
 d01P42yQvPKexVCqTN+UaM3DXja5VLEZ6DrmM08IDQ70zPRSaBmcm51x09V
 56T+hDu3V7L0eU5aBqQHFCQXZDdYroSAZIUPOZBKLDOSGSZmAlSkvK57zq
 gonBdCFvUhegtoGZmaSoyabSpwvSASoqWVlMgFsoJK300RmXvHhHzG
 18G4Fz1K1sG10nF19p7YmMavUX4LPMNwJ0ZB+J5KNRyK1K1VncluvVw4oq
 apF0qE5YOSb28MasVZWFZEG==||00001000000408254801|24090338|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GOTO750322EC5	OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4045D9A-D36F-42E2-9D62-48324D9E589A	2020-09-24T08:58:36	2020-09-24T09:03:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$401,181.07	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

Enlaces

Servicio de Administración Tributaria

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales

Folio

Clave de R.F.C.

20NB4634821

GOTO750322EC5

Nombre, Denominación o Razón social

OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

Estimado contribuyente

Respuesta de opinión:

En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión, se encuentra al corriente en el cumplimiento de los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, contenidos en la Resolución Miscelánea Fiscal vigente.

Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido POSITIVO.

La presente opinión no es una constancia del correcto entero de los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 27 de mayo de 2020, a las 13:17 horas

Notas

1.- La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a la situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA. - Cuando el contribuyente está inscrito y al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; NEGATIVA. - Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los numerales 1 a 10 de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene obligaciones fiscales.

2.- Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no rebase de 40 UMAS elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.

Cadena Original

||GOTO750322EC5|20NB4634821|27-05-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IzY+qR+TVfRpa5+hAjsfmzxJRYjQ8BXkguf32E2r4RigfueKQUdGoMziNQgl1A6FE2fA3V8h8JG1TALEfTZBVy+GYJP
3a9DT5a6hntfJFS/0AZxG9jpFyYx9N0326abUt1h+61zshYVlzB2ckwhfvyl+GjGHmitr38rj0LdSxA=



Servicio de Administración Tributaria

Notas

- 3.- La presente opinión se emite considerando lo establecido en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 4.- Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.
- 5.- La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública.
- 6.- La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020 y no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del SAT.

Cadena Original

||GOTO750322EC5|20NB4634821|27-05-2020|P||00001088888800000031||

Sello Digital

IzY+qR+TVfRpa5+hAjsfmzxJRYjQ8BXkguf32E2r4RigfueKQUdGoMziNQgl1A6FE2fA3V8h8JG1TALEfTZBVy+GYJP
3a9DT5a6hntfJFS/0AZxG9jpFyYx9N0326abUt1h+61zshYVlzB2ckwhfvyl+GjGHmitr38rj0LdSxA=



Contacto:

Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06300,
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55
627 22 728, desde Estados Unidos y
Canadá 01 877 44 88 728.

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL


TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

<p style="text-align: center;">H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.</p> <p style="text-align: center;">DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</p>	<p>No. DE CONTRATO: GMJ 011C-OP/2020</p> <p>CONTRATISTA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO</p> <p>OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHTEMOC 5TA ETAPA.</p> <p>UBICACIÓN: CHANTEPEC.</p>	<p>HOJA DE RELACIÓN ESTIMACIÓN No. <u>UNICA Y FINIQUITO</u></p> <p>PERÍODO DE TRABAJO:</p> <p>DEL: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020</p> <p>FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020</p>
--	--	---

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS			IMPORTES	
	PRELIMINARES			\$	4,324.50
	EXCAVACIONES			\$	56,964.94
	CONFORMACION DE BASES Y SUBBASES			\$	158,736.49
	SUPERFICIE DE RODAMIENTO			\$	121,394.88
	COMPLEMENTARIOS			\$	4,424.94
				MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 345,845.75
				MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO %	\$ -
				SUBTOTAL	\$ 345,845.75
				I . V . A . 16%	\$ 55,335.32
				SUMA	\$ 401,181.07
				MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
				MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 1,729.23
				NETO A PAGAR	\$ 399,451.84
ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I . V . A .	TOTAL		
ASIGNACIÓN	\$ 353,925.66	\$ 56,628.10	\$ 410,553.76		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 345,845.75	\$ 55,335.32	\$ 401,181.07	EL CONTRATISTA	
ACUMULADO ANTERIOR	\$ -	\$ -	\$ -		
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 345,845.75	\$ 55,335.32	\$ 401,181.07		
SALDO POR EJERCER	\$ 8,079.91	\$ 1,292.79	\$ 9,372.69		
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO				ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO	
ANTICIPO %	\$ -	\$ -	\$ -	EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO	EL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	 	
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ -	\$ -	\$ -		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ -	\$ -	\$ -		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -		
				LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN	ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.
 R.F.C. GOTO750322 EC5 REGISTRO SIOP JALISCO 3428

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL


ESTIMACIÓN No. ÚNICA Y FINIQUITO
 PERÍODO: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020
 OBRA : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHTEMOC 5TA ETAPA.
 UBICACIÓN : CHANTEPEC
 CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES



ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PRELIMINARES												
1	TRAZO Y NIVELACION DE SUPERFICIE UTILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO Y DEJANDO BANCOS DE NIVEL PARA CHECAR NIVELES DURANTE EL TRANSCURSO DE LA OBRA	M2	558.0000	0.0000	558.0000	558.0000	0.0000	\$7.75	\$4,324.50	\$4,324.50	\$0.00	\$0.00
										\$4,324.50		
EXCAVACIONES												
2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVISION	M3	332.0000	0.0000	329.2200	329.2200	2.7800	\$173.03	\$57,445.96	\$56,964.94	\$0.00	\$481.02
										\$56,964.94		
CONFORMACION DE BASES Y SUB BASES												
3	COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M2	558.0000	0.0000	558.0000	558.0000	0.0000	\$17.20	\$9,597.60	\$9,597.60	\$0.00	\$0.00
4	FORMACION DE SUB-RASANTE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	111.6000	0.0000	111.6000	111.6000	0.0000	\$630.37	\$70,349.29	\$70,349.29	\$0.00	\$0.00
5	FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION	M3	111.6000	0.0000	111.6000	111.6000	0.0000	\$706.00	\$78,789.60	\$78,789.60	\$0.00	\$0.00
										\$158,736.49		
SUPERFICIE DE RODAMIENTO												
6	EMPEDRADO ECOLOGICO ELABORADO C/PIEDRA BRAZA Y TEPETATE INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION	M2	432.4001	0.0000	441.0000	441.0000	-8.5999	\$123.28	\$53,306.28	\$54,366.48	\$0.00	-\$1,060.20
7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MACHUELO PREFABRICADO RECTANGULAR H=30CM INCLUYE MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	180.0000	0.0000	180.0000	180.0000	0.0000	\$131.85	\$23,733.00	\$23,733.00	\$0.00	\$0.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN ROMADO TIPO TRAFICO PESADO DE 60 CMS DE ANCHO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	M2	108.0000	0.0000	90.0000	90.0000	18.0000	\$481.06	\$51,954.48	\$43,295.40	\$0.00	\$8,659.08
										\$121,394.88		





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES


ESTIMACIÓN No. UNICA Y FINIQUITO
 PERÍODO: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020
 OBRA : CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHTEMOC 5TA ETAPA.
 UBICACIÓN : CHANTEPEC
 CONTRATISTA : ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ACTUAL	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
COMPLEMENTARIOS												
9	LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA	M2	558.0000	0.0000	558.0000	558.0000	0.0000	\$7.93	\$4,424.94	\$4,424.94	\$0.00	\$0.00
								SUMA	\$ 353,925.65	\$ 345,845.75	\$ -	\$ 8,079.91
								IVA	\$ 56,628.10	\$ 55,335.32	\$ -	\$ 1,292.79
								TOTAL	\$ 410,553.75	\$ 401,181.07	\$ -	\$ 9,372.69

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 REPRESENTANTE LEGAL

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
 SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428


EMPRESA:	ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO	FECHA:	5 DE JUNIO DE 2020
OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHEMOC 5TA ETAPA.			

LOCALIDAD:	CHANTEPEC	ESTIMACIÓN No.	UNICA Y FINIQUITO
MUNICIPIO:	JOCOTEPEC, JALISCO	PERIODO:	01 AL 05 DE JUNIO DE 2020


NUMEROS GENERADORES

2	EXCAVACION DE CAJA EN MATERIAL TIPO II; INCLUYE ACARREO DEL MATERIAL, DENTRO DEL 1° KM AL SITIO INDICADO POR D.O.P. PARA SU POSTERIOR REHUTILIZACION, MAQUINARIA Y SUPERVICION	CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES
---	--	-------------------------------------

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	0+212.00 a 0+302.00	90.0000	6.20000	0.5900	1.0000	329.22
					SUMA	329.22



 ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO EL CONTRATISTA	 LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO
--	--



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL
 TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.
 R.F.C. GOTO750322 EC5 REGISTRO SIOP JALISCO 3428


EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020
 OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHTEMOC 5TA ETAPA.

LOCALIDAD: CHANTEPEC ESTIMACIÓN No. UNICA Y FINIQUITO
 MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO PERIODO: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020

NUMEROS GENERADORES


3 COMPACTACION DE SUPERFICIE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	0+212.00 a 0+302.00	90.0000	6.20000	1.0000	1.0000	558.00
					SUMA	558.00



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
 EL CONTRATISTA

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA:

5 DE JUNIO DE 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHEMOC 5TA ETAPA.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN No. UNICA Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO

PERIODO: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020


NUMEROS GENERADORES

5

FORMACION DE BASE HIDRAULICA DE 20 CM. DE ESPESOR, CON MATERIALES PETREOS DE 3/4" A FINOS COMPACTADO AL 95% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVICION


CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M3	0+212.00 a 0+302.00	90.0000	6.20000	0.2000	1.0000	111.60
					SUMA	111.60



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
EL CONTRATISTA

LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO



ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHEMOC 5TA ETAPA.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN No. UNICA Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020

NUMEROS GENERADORES

8 SUMINISTRO Y COLOCACION DE HUELLAS DE ADOQUIN ROMADO TIPO TRAFICO PESADO DE 60 CMS DE ANCHO SOBRE CAMA DE ARENA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	0+212.00 a 0+302.00	90.0000	0.50000	1.0000	2.0000	90.00
					SUMA	90.00



[Handwritten signature of Ing. Octavio Augusto Gonzalez Trejo]

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
EL CONTRATISTA

[Handwritten signature of Lic. Salvador Contreras Olguin]
 LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
 EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES EN TODO TIPO DE OBRA CIVIL

TIERRA DEL TRIUNFO N° 178 COLONIA TERRALTA, C.P. 45594 TLAQUEPAQUE, JAL.

R.F.C. GOTO750322 EC5

REGISTRO SIOP JALISCO 3428

EMPRESA: ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO

FECHA: 5 DE JUNIO DE 2020

OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO NORMAL CON HUELLAS DE ADOQUIN EN LA CALLE CUAUHEMOC 5TA ETAPA.

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN No. UNICA Y FINIQUITO

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO


PERIODO: 01 AL 05 DE JUNIO DE 2020

NUMEROS GENERADORES

9 LIMPIEZA DURANTE Y AL FINAL DE LA OBRA

CROQUIS, FOTOGRAFÍA Y OBSERVACIONES

UNIDAD	CADENAMIENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	TOTAL
M2	0+212.00 a 0+302.00	90.0000	6.20000	1.0000	1.0000	558.00
					SUMA	558.00



[Handwritten signature]

ING. OCTAVIO AUGUSTO GONZALEZ TREJO
EL CONTRATISTA



LIC. SALVADOR CONTRERAS OLGUIN
EL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

