

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	METAS DE LA OBRA		IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (JULIO)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (AGOSTO)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (SEPTIEMBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (OCTUBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (NOVIEMBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (DICIEMBRE)		ACUMULADOS		OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	META		FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	
1	INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.	JOCOTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	SURESTE	\$10,000,000.00	M2	2007.25	\$ 9,800,000.00	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$1,682,000.00	17%	\$1,227,467.24	18.00%	\$2,909,467.24	35%	PROYECTO SIN VALIDAR POR SIOP
2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC. JALISCO	JOCOTEPEC	CHANTEPEC	SURESTE	\$10,000,000.00	M2	8536.41	\$ 10,000,000.00	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$2,842,442.53	28%	\$6,991,170.32	69%	\$9,833,612.85	97%	PROYECTO VALIDADO POR SIOP
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
11																							
12																							
TOTAL=					\$ 20,000,000.00			\$ 19,800,000.00	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 4,524,442.53	23%	\$ 8,218,637.56	44%	\$ 12,743,080.09	66%	

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS

CARGO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS