



REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
 FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2020 (FOCOCI)



FECHA DE CORTE: 31/01/2021

No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	METAS DE LA OBRA		IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (JULIO)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (AGOSTO)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (SEPTIEMBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (OCTUBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (NOVIEMBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (DICIEMBRE)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (ENERO 2021)		ACUMULADOS		OBSERVACIONES
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	META		FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	
1	INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO.	JOCOTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	SURESTE	\$10,000,000.00	M2	2007.25	\$ 9,800,000.00	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$1,682,000.00	17%	\$1,227,467.24	18.00%	\$1,157,393.89	6.00%	\$4,066,861.13	41%	PROYECTO SIN VALIDAR POR SIOP
2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO	JOCOTEPEC	CHANTEPEC	SURESTE	\$10,000,000.00	M2	8536.41	\$ 10,000,000.00	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$2,842,442.53	28%	\$6,991,170.32	69%	\$ 166,387.15	3%	\$10,000,000.00	100%	PROYECTO VALIDADO POR SIOP
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
TOTAL=					\$ 20,000,000.00			\$ 19,800,000.00	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ -	0%	\$ 4,524,442.53	23%	\$ 8,218,637.56	44%			\$ 14,066,861.13	71%	

ING. HECTOR JESUS HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS