



Jocotepec
Gobierno Municipal

MINUTA DE TERMINACIÓN DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 11:00 hrs. del día 18 de agosto de 2021, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 incisos del 1 al 5 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: **"Pavimentación con empedrado ahogado en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco"**.

De acuerdo con la Asignación No. FOCOCI-OP-CSS-010/2021

PROGRAMA: FOCOCI 2021

Por lo que, constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: los servidores públicos adscritos a la Dirección de Obras Públicas y Patrimonio Municipal, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: 03 de mayo de 2021.

Fecha de terminación autorizada: 15 de agosto de 2021.

Terminación real: 15 de agosto de 2021.

Breve descripción de los trabajos:

(Trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos, construcción de terracerías, sustitución de líneas hidrosanitarias, tomas y descargas domiciliarias, cajas de válvulas y pozos de visita, construcción de empedrado ahogado en concreto, construcción de banquetas, limpieza durante y al final de obra).

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Acuerdo Administrativo, Aprobación de Cabildo, Memorias de destajo, facturas, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los croquis de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

Sin más por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 11:40 horas. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS


Arg. Jaime Conde Gómez
Supervisor de la Obra

POR LA CONTRATISTA


Ing. Armando Santos Torres
ALSERCON S.A. DE C.V.



Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las **12:00 hrs.** del día **18** de **agosto** del año **2021**, y en cumplimiento al Artículo 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: "**Pavimentación con empedrado ahogado en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco**".

Breve descripción de los trabajos: (Trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos, construcción de terracerías, sustitución de líneas hidrosanitarias, tomas y descargas domiciliarias, cajas de válvulas y pozos de visita, construcción de empedrado ahogado en concreto, construcción de banquetas, limpieza durante y al final de obra).

Contratista: **ALSERCON S.A. DE C.V.**

Asignación No. **FOCOCI-OP-CSS-010/2021**

PROGRAMA FOCOCI EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

Importe: **\$4'895,145.74**

Convenio adicional: **\$104,854.26**

Total **\$5'000,000.00**

Anticipo: **\$1'223,786.43**

Fianza de Anticipo

No. **018903-00000**

Afianzadora

Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

Fianza de Cumplimiento

No. **018905-00000**

Fianza de Vicios Ocultos

No. **029845-00000**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 17 de agosto de 2022.

Fecha de inicio: **03 de mayo de 2021**. Fecha de terminación oficial: **15 de agosto de 2021**.

Fecha de terminación real: **15 de agosto del 2021**. Atraso de **0 (CERO)** días.

Relación de Estimaciones:

ESTIMACIÓN	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	\$ 1'223,786.43	30 DE ABRIL 2021
1 (UNO)	\$ 489,448.31	DEL 03 AL 10 DE MAYO 2021
2 (DOS)	\$ 802,293.72	DEL 11 AL 22 DE MAYO 2021
3 (TRES)	\$ 423,725.81	DEL 23 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2021
4 (CUATRO)	\$ 464,495.89	DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2021
5 (CINCO)	\$ 454,424.72	DEL 12 AL 25 DE JUNIO 2021
6 (SEIS)	\$ 257,052.39	DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2021
7 (SIETE)	\$ 561,358.67	DEL 13 DE JULIO AL 24 DE JULIO
8 (OCHO)	\$ 218,559.76	DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO
9 (NUEVE) Y FINIQUITO	\$ 104,854.30	DEL 02 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO
TOTAL	\$ 5'000,000.00	Saldo por cancelar \$ 0.00

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a efecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido, la **Dirección de Obras Públicas**, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, la **Contratista** quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO DE OBRA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"Pavimentación con empedrado ahogado en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco".

Contratista: **ALSERCON S.A. DE C.V.**

Asignación No. **FOCOCI-OP-CSS-010/2021**

Importe: **\$4'895,145.74**

Convenio adicional: **\$104,854.26**

PROGRAMA FOCOCI EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

Total **\$5'000,000.00**

Anticipo: **\$1'223,786.43**

Sin más por avanzar en la presente se da por terminada la presente acta, siendo las **13:30** hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.



C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.



Arg. Jaime Conde Gómez
Supervisor de la Obra

POR LA CONTRATISTA



Ing. Armando Santos Torres
ALSERCON S.A. DE C.V.



ACTA ENTREGA DE DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE E INICIO DE LOS TRABAJOS
Contrato FOCOCI-OP-CSS-010/2021

Jocotepec, Jalisco a 03 de mayo de 2021

Con fundamento en el artículo 103 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, para hacer constar la **ENTREGA DEL INMUEBLE**, para dar inicio a la ejecución de los trabajos del contrato **FOCOCI-OP-CSS-010/2021** de fecha 12 de febrero de 2021, cuyo objeto es: **Pavimentación con empedrado ahogado en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco**, mediante fuente de financiamiento: **PROGRAMA FOCOCI EJERCICIO FISCAL 2021** ejercicio presupuestal **2021** y oficio de autorización: **C.A 04° S.E. 1° 2021** con un plazo de ejecución del 03 de mayo al 01 de agosto de 2021, 90 días naturales, celebrado por parte del municipio de Jocotepec, Jalisco, siendo las **08 horas** del día **03 de mayo de 2021**, se constituyen en el municipio de Jocotepec, en el estado de Jalisco por parte del municipio de Jocotepec, a través de la Dirección de Obras Públicas, representada por el **Ing. Héctor Jesús Hernández**, en su carácter de Director de Obras Públicas, así como el **Arq. Jaime Conde Gómez** en su carácter de Supervisor de Obra, lo que acredita mediante el oficio número **365-A/2021** de fecha **15 de febrero de 2021**, y por otra parte el contratista **Alsercon, S.A. de C.V.** representada por el **Ing. Armando Santos Torres** en su carácter de Superintendente de Construcción, lo que acredita mediante escrito de fecha **03 de mayo de 2021**.

Sin otro asunto que tratar, siendo las 09:00 horas, firmando al margen las Personas y Servidores Públicos que en ella intervinieron de conformidad y conocimiento del contenido de la misma.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
VALIDÓ




ARQ. JAIME CONDE GÓMEZ
SUPERVISOR DE OBRA
OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC



POR LA EMPRESA CONTRATISTA
VERIFICÓ

ING. ARMANDO SANTOS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL
ALSERCON, S.A. DE C.V.



Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco, siendo las **14:00 hrs.**, del día **18 de agosto** del año **2021**. Se levanta la siguiente ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: "**Pavimentación con empedrado ahogado en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco**".

Breve descripción de los trabajos: **(Trazo y nivelación, demolición por medios mecánicos, construcción de terracerías, sustitución de líneas hidrosanitarias, tomas y descargas domiciliarias, cajas de válvulas y pozos de visita, construcción de empedrado ahogado en concreto, construcción de banquetas, limpieza durante y al final de obra).**

Contratista: **ALSERCON S.A. DE C.V.**

Asignación No. **FOCOCI-OP-CSS-010/2021**

PROGRAMA FOCOCI EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

Importe: **\$4'895,145.74**

Convenio adicional: **\$104,854.26**

Total **\$5'000,000.00**

Anticipo: **\$1'223,786.43**

Fianza de Anticipo

No. **018903-00000**

Afianzadora

Tokio Marine HCC México Compañía Afianzadora, S.A. de C.V.

Fianza de Cumplimiento

No. **018905-00000**

Fianza de Vicios Ocultos

No. **029845-00000**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: **17 de agosto de 2022.**


Fecha de inicio: **03 de mayo de 2021.** Fecha de terminación oficial: **15 de agosto de 2021.**

Fecha de terminación real: **15 de agosto del 2021.** Atraso de **0 (CERO)** días.

Relación de Estimaciones:

ESTIMACIÓN	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
ANTICIPO	\$ 1'223,786.43	30 DE ABRIL 2021
1 (UNO)	\$ 489,448.31	DEL 03 AL 10 DE MAYO 2021
2 (DOS)	\$ 802,293.72	DEL 11 AL 22 DE MAYO 2021
3 (TRES)	\$ 423,725.81	DEL 23 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2021
4 (CUATRO)	\$ 464,495.89	DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2021
5 (CINCO)	\$ 454,424.72	DEL 12 AL 25 DE JUNIO 2021
6 (SEIS)	\$ 257,052.39	DEL 26 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2021
7 (SIETE)	\$ 561,358.67	DEL 13 DE JULIO AL 24 DE JULIO
8 (OCHO)	\$ 218,559.76	DEL 25 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO
9 (NUEVE) Y FINIQUITO	\$ 104,854.30	DEL 02 DE AGOSTO AL 15 DE AGOSTO
TOTAL	\$ 5'000,000.00	Saldo por cancelar \$ 0.00

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a efecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: **17 de agosto del 2022.**



Jocotepec
Gobierno Municipal

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

"Pavimentación con empedrado ahogado en concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en la calle Lázaro Cárdenas, en la Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco".

Contratista: **ALSERCON S.A. DE C.V.**

Asignación No. **FOCOCI-OP-CSS-010/2021**

Importe: **\$4'895,145.74**

Convenio adicional: **\$104,854.26**

PROGRAMA FOCOCI EJERCICIO PRESUPUESTAL 2021

Total **\$5'000,000.00**

Anticipo: **\$1'223,786.43**

Sin más por avanzar en la presente se da por terminada la presente acta, siendo las **15:00** hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.



C. Imelda Karina Pérez González
Directora de Obras Públicas

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Arq. Jaime Conde Gómez
Supervisor de la Obra

POR LA CONTRATISTA

Ing. Armando Santos Torres
ALSERCON S.A. DE C.V.