

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
 EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS DE KM
 0+000.00 AL KM 0+031.00 (ENTRE CALLE
 RIBERA DEL LAGO Y PROL MORELOS)

FOLIO: SADER-20211

SEMANA # 1

LOCALIDAD: Chanteppec

INVERSION: \$80,674.65

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

METAS AUTORIZADAS:

INFORMACION FISICO-FINANCIERA:

CONCERTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2		\$ 155.00	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 2,084.33
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO. COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2		\$ 319.66	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 73,841.46
3 DENTELON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M, CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACION Y APPROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T.	ML		\$ 133.79	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 2,809.59
4				0.00		0.00%	0.00	78,735.38

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE ACUMULADO DE RECUPERACION DE PIEDRA=

0+000 AL 0 + 379.50

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

0+000 AL 0 + 379.50

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

0+000 AL 0 + 379.50

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE GUAYABITOS DE KM
0+000.00 AL KM 0+031.00 (ENTRE CALLE
RIBERA DEL LAGO Y PROL MORELOS)

FOLIO: SADER-20211

SEMANA # 1

LOCALIDAD: Chantepec

INVERSION: \$80,674.65

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

REPORTE FOTOGRAFICO:

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS


C. IMEDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS