

# H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

## REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO  
EN VIALIDAD 1RO DE MAYO DE KM 0+000.00  
AL KM 0+091.00 (ENTRE CALLE CHAPULTEPEC  
Y CALLE 5 DE FEBRERO)

FOLIO: SADER-20212

SEMANA # 1

LOCALIDAD: La Loma

INVERSION: \$294,677.68

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

METAS AUTORIZADAS:

INFORMACION FISICO-FINANCIERA:

CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO. INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2		\$ 155.00	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 7,263.12
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CIR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2		\$ 319.66	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 257,502.11
3 DENTELON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACION Y APPROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CIR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML		\$ 133.79	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 23,145.67
4				0.00		0.00%	0.00	287,910.90

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE ACUMULADO DE RECUPERACION DE PIEDRA=

0+000 AL 0 + 379.50

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

0+000 AL 0 + 379.50

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

# H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

## REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO  
EN VIALIDAD 1RO DE MAYO DE KM 0+000.00  
AL KM 0+091.00 (ENTRE CALLE CHAPUTEPEC  
Y CALLE 5 DE FEBRERO)

FOLIO: SADER-20212

SEMANA #

1

LOCALIDAD: La Loma

INVERSION: \$294,677.68

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL:

\$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA:

0.00%

REPORTE FOTOGRAFICO:

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. IMEIDA KARINA PEREZ GONZALEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS