

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
 EN VIALIDAD CALLE MORELOS DE KM 0+000.00 AL KM 0+379.50 (ENTRE CALLE RICO Y CALLE MALECON)

FOLIO: SADER-20219 SEMANA # 1

LOCALIDAD: Nextipac INVERSION: \$688,458.32 FECHA: 23/10/2021

TIPO: AVANCE FINAN GRAL: \$671,302.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 97.51%

METAS AUTORIZADAS:			INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2	118.81	\$ 155.00	18,415.55	118.81	100.0%	\$ 18,415.55	\$ -
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2	2,042.44	\$ 319.66	652,887.15	2,042.44	100.0%	\$ 652,887.15	\$ -
3 DENTELLON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACION Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML		\$ 133.79	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ -
4				671,302.70		100.00%	671,302.70	-0.78

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.	
AVANCE ACUMULADO DE RECUPERACION DE PIEDRA=	0+000 AL 0 + 379.50
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	0+000 AL 0 + 379.50
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=	

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE MORELOS DE KM
0+000.00 AL KM 0+379.50 (ENTRE CALLE RICO
Y CALLE MALECON)

FOLIO: SADER-20219

SEMANA #

1

LOCALIDAD: Nextipac

INVERSION: \$688,458.32

FECHA: 23/10/2021

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL: \$671,302.70

AVANCE GRAL DE OBRA: 97.51%

REPORTE FOTOGRAFICO:

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. IMELDA ~~HERNANDEZ~~ PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS