

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC
REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE
NOMBRE DEL PROYECTO: OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE
CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN
NOMBRE).

FOLIO: SADER-202111

SEMANA # 1

LOCALIDAD: El Molino

INVERSION: \$643,795.13

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL:

\$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA:

0.00%

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1 CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION, A MANO, INCLUYE DEPOSITO EN SITIO DONDE SE ALMACENARA HASTA SU REUTILIZACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION P.U.O.T.	M2		\$ 155.00	0.00	-	#DIV/0!	\$ -	\$ -	
2 EMPEDRADO ZAMPEADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO DE 18 CMS. DE ESPESOR PROPORCION 70-30. TERMINADO CEPILLADO, COLADO EN MODULOS DE 3.00 X 3.50 MTS. FC=200 KG/CM2 TMA 1 1/2" INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-002/00 P.U.O.T.	M2		\$ 319.66	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 569,950.58	
3 DENTELLON O MACHUELO PARA CONFINAR EMPEDRADO, EN FORMA RECTANGULAR DE .12*.30*1M. CON CONCRETO DE 200 KG/CM2 ASENTADO SOBRE TERRENO NATURAL Y JUNTADO CON MORTERO-CEMENTO-ARENA DE RIO 1:4 DE CONCRETO HIDRAULICO. INCLUYE: EXCAVACIÓN Y APROCHE CON MATERIAL DEL LUGAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGUN NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00 P.U.O.T	ML		\$ 133.79	0.00	-	0.0%	\$ -	\$ 58,867.60	
4				0.00		#DIV/0!	0.00	628,818.18	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES Y COMENTARIOS.

AVANCE ACUMULADO DE RECUPERACION DE PIEDRA= 0+000 AL 0 + 379.50
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+000 AL 0 + 379.50
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

H AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC

REPORTE SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO
EN VIALIDAD CALLE FERNANDO MONTES DE
NOMBRE DEL PROYECTO: OCA DE KM 0+000.00 AL KM 0+254.71 (ENTRE
CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE SIN
NOMBRE).

FOLIO: SADER-202111

SEMANA # 1

LOCALIDAD: El Molino

INVERSION: \$643,795.13

FECHA: 12/01/2022

TIPO:

AVANCE FINAN GRAL:

\$0.00

AVANCE GRAL DE OBRA:

0.00%

REPORTE FOTOGRAFICO:

FOTOS

FOTOS

FOTOS

FOTOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

C. IMELDAR KAKINA PÉREZ GONZÁLEZ



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS