



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Contrato:	GMJ 002C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$160, 513.83

Fecha del Reporte: 14 de marzo de 2022

Avance Físico	0.00	Avance Financiero	0%	Monto	\$0.00
---------------	------	-------------------	----	-------	--------

Observaciones:

Inicia la obra

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras



Gobierno Municipal de  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Públicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
Contrato:	GMJ 002C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$160,513.83

Fecha del Reporte: 23 de marzo de 2022

Avance Físico	64.94%	Avance Financiero	0%	Monto	\$104,238.31
---------------	--------	-------------------	----	-------	--------------

Observaciones:
Excavación terminada, cama de arena, suministro e instalación de tubería de PVC serie 25 de 10 " y descargas domiciliarias.

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Públicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN CALLE 1RO DE MAYO ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 05 DE FEBRERO EN LA AGENCIA DE LA LOMA MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
Contrato:	GMJ 002C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$160, 513.83

Fecha del Reporte: 02 de abril de 2022

Avance Físico	100%	Avance Financiero	100%	Monto	\$160,513.83
---------------	------	-------------------	------	-------	--------------

Observaciones:
Obra terminada físicamente.

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras