

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec
Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1ro DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		
N° DE OBRA:	GMJ 003 C-OP/2022		
PROGRAMA:	RAMO 33		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC		
MONTO DE CONTRATO:	\$295,070.46		

FECHA DE REPORTE: 14 de marzo del 2022

AVANCE FÍSICO:	0%	MONTO:	\$ 0.00
AVANCE FINANCIERO:	0%		

Observaciones:	
	Inicio de obra


POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO

KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec
Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1ro DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
N° DE OBRA:	GMJ 003 C-OP/2022
PROGRAMA:	RAMO 33
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC
MONTO DE CONTRATO:	\$295,070.46

FECHA DE REPORTE: 2 de abril del 2022

AVANCE FÍSICO:	<u>100%</u>
AVANCE FINANCIERO:	<u>80%</u> MONTO: \$ 235,975.61

Observaciones:
Trazos, nivelaciones, excavaciones, encamados, instalación de tubería, acostillados, rellenos, construcción de pozos de visita, instalación de descargas domiciliarias y limpieza de obra.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO

ANABELA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**