

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022

PROGRAMA: RAMO 33 / 2022

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN

MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 16 DE MAYO DE 2022

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 0%

MONTO: \$0.00

Observaciones:

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE OBRA.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO





C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


EDUARDO VENTURA PADILLA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022
PROGRAMA: RAMO 33 / 2022
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN
MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 31 DE MAYO DE 2022

AVANCE FÍSICO: 40%
AVANCE FINANCIERO: 0% MONTO: \$ 0.00

Observaciones:

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


EDUARDO VENTURA PADILLA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022
PROGRAMA: RAMO 33 / 2022
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN
MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 15 DE JUNIO DE 2022

AVANCE FÍSICO: 80%
AVANCE FINANCIERO: 25% MONTO: \$ 507,970.95

Observaciones:

FINANCIERAMENTE SOLO SE HA REALIZADO EL PAGO DEL ANTICIPO. ESTIMACIÓN 1 EN OBSERVACIONES.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS
POR LA CONTRATISTA


EDUARDO VENTURA PADILLA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022
PROGRAMA: RAMO 33 / 2022
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN
MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80


FECHA DE REPORTE: 30 DE JUNIO DE 2022

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 62.26% MONTO: \$1'265,003.97

Observaciones:
OBRA TERMINADA FISICAMENTE.
Y PAGADA PARCIALMENTE




POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


EDUARDO VENTURA PADILLA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022
PROGRAMA: RAMO 33 / 2022
LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN
MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 30 DE JULIO DE 2022

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 62.26% MONTO: \$1'265,003.97

Observaciones:

ESTIMACIÓN 2 Y 3 CON OBSERVACIONES

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


EDUARDO VENTURA PADILLA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022

PROGRAMA: RAMO 33 / 2022

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN

MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 30 DE AGOSTO DE 2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 62.26% MONTO: \$1'265,003.97

Observaciones:

ESTIMACIÓN 2 Y 3 CON OBSERVACIONES

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO





C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


EDUARDO VENTURA PADILLA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 004 C-OP/2022

PROGRAMA: RAMO 33 / 2022

LOCALIDAD: SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN

MONTO DE CONTRATO: \$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 89.63% MONTO: \$1'821,092.29

Observaciones:

ESTIMACIÓN 3 Y FINIQUITO CON OBSERVACIÓN



POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA

Eduardo Ventura Padilla
Eduardo Ventura Padilla



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	"PROYECTO DE EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, CASETA DE CONTROL Y SUMINISTRO DE EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCA PERIMETRAL DEL POZO DE AGUA POTABLE DE CALLE PRIVADA ZARAGOZA Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA A BASE DE VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO PARA EL LLENADO DEL DEPÓSITO UBICADO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y C. SAN JOSÉ", EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN, DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
N° DE OBRA:	GMJ 004 C-OP/2022
PROGRAMA:	RAMO 33 / 2022
LOCALIDAD:	SAN CRISTOBAL ZAPOTITLÁN
MONTO DE CONTRATO:	\$2'031,883.80

FECHA DE REPORTE: 07 DE OCTUBRE DE 2022

AVANCE FÍSICO:	<u>100%</u>	
AVANCE FINANCIERO:	<u>100%</u>	MONTO: \$2'069,216.71

Observaciones:

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA PARA SU LIQUIDACIÓN DE OBRA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA

EDUARDO VENTURA PADILLA

EDUARDO
VENTURA
PADILLA