



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1ro DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: GMJ 003 C-OP/2022

PROGRAMA: RAMO 33

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

MONTO DE CONTRATO: \$295,070.46

FECHA DE REPORTE: 14 de marzo del 2022

AVANCE FÍSICO: 0%

AVANCE FINANCIERO: 0% MONTO: \$ 0.00

Observaciones:

Inicio de obra

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



[Signature]
MELBA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]

C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO DE 10" EN CALLE 14 DE FEBRERO Y/O CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 1ro DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO" EN LA AGENCIA DE LA LOMA, MUNIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		
N° DE OBRA:	GMJ 003 C-OP/2022		
PROGRAMA:	RAMO 33		
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC		
MONTO DE CONTRATO:	\$295,070.46		

FECHA DE REPORTE: 2 de abril del 2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 80%

MONTO: \$ 235,975.61

Observaciones:

Trazos, nivelaciones, excavaciones, encamados, instalación de tubería, acostillados, rellenos, construcción de pozos de visita, instalación de descargas domiciliarias y limpieza de obra.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



[Signature]
AMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS