



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA.
Contrato:	GMJ 016C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Nextipac, en Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$ 645,484.50

Fecha del Reporte: 31 octubre del 2022


Avance Físico	0.00	Avance Financiero	30%	Monto	\$ 193,645.65
---------------	------	-------------------	-----	-------	---------------

Observaciones:

Inicia la obra

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

  
C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas

  
C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras



Gobierno Municipal de  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA.
Contrato:	GMJ 016C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Nextipac, en Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$ 645,484.50

Fecha del Reporte: 7 noviembre del 2022

Avance Físico	86%	Avance Financiero	76%	Monto	\$ 389,968.60
---------------	-----	-------------------	-----	-------	---------------

### Observaciones:

Trazo y nivelación de área a trabajar para hacer las excavaciones, afine de zanja, encamado, suministro e instalación de tubería de agua y drenaje

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

  
C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas

  
C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Públicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE CALLE RIVERA DEL LAGO DE CALLE GUAYABITOS A 130 ML A LA CALLE CHUECA.
Contrato:	GMJ 016C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Nextipac, en Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$ 645,484.50

Fecha del Reporte: 31 octubre del 2022

Avance Físico	100%	Avance Financiero	112%	Monto	\$721,865.15
---------------	------	-------------------	------	-------	--------------

Observaciones:

Obra terminada físicamente.

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

  
C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Públicas

  
C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras