



Jocotepec, Jal., a 14 de marzo del 2023

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **GRUPO ARANGE S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$274,838.59 (Doscientos Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Ocho Pesos 59/100 M.N.)** para el pago de Estimación 03, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2022** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUB TOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
1243	06/03/2023	\$237,955.49	\$276,028.37	\$1,189.78	\$274,838.59

Anexo:

1. Factura
2. Verificación CFDI
3. Estimación 03 y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones
8. Formato D32 (SAT) opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes



ATENTAMENTE
"2023, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNGORA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS



GRUPO ARANGE
Lugar de Expedición: 45680
Tulipanes Norte No. 10 D
La Azucena El Salto Jalisco, México
R.F.C. GAR120528C46
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL
1EE3D93F-8356-4F60-8A37-6E2162702956

VENDIDO A: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
PALACIO MUNICIPAL No. S/N Jocotepec Centro C.P. 45800
Jocotepec, Jalisco, México

R.F.C.: MJJ850101KP8 Teléfono:

Uso CFDI : 101 - Construcciones

FECHA

6/3/2023 15:13:11

FACTURA

- 1243

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Importe
1.000	E48	72101500	SERVICIO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION PAGO DE EST.03 FINIQUITO, DE LA OBRA: PERFORACION, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO- No. DE CONTRATO: CUENTA-CORRIENTE-OP-CSS-015/2022 RETENCION .005 PARA CONTRALORIA \$1,189.78 NETO A PAGAR \$274,838.59	237,955.490	237,955.49

Importe con letra

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 37/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

TIPO DE CAMBIO:

METODO DE PAGO :

PUE - Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL

237,955,49

IMPUESTOS

38.072.88

TRASLADADOS

TOTAL:

276.028.37

Tipo de relación: -

CFDI Relacionado :



Cadena original del complemento de certificación del SAT:

11,1|EE3093F-8356-F60A37E-621270295623-03-06T16:13:41|MAS08102470|
ESKyyInMJUL.TMLSDxshslnnr3eapAUGYOMWvFHUQ9iaib3z4UJlUhzrQyOxtdmz
sNDyXzeWdDlps6lUJ5M54AhaYdU4AOx2UvE3dFVycFSGFVWJiadJLHkL2z
8KJ4UzVxps0C3Vnuz8Bm+6vQbUUrOeim8WVWgStKGFVuxNkuzh9z5z5Z9z
HHWR8wUp1/GZG0z0-8i8A9JrZ90uTZNOKCkU525y5vSMGaoHGBuQ0KjEkUcV058A
/hgH3Cv9iG4ChBng=[00001000000505142238]

Serie del Certificado del
emisor:
 80001000000516465012

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000505142236

Fecha y hora de certificación:
Marzo 6 2023 - 16:13:14



Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 3.3

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GAR120528C46	GRUPO ARANGE	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1EE3D93F-8356-4F60-8A37-6E2162702956	2023-03-06T16:13:11	2023-03-06T16:13:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$276,028.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Imprimir

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
OBRA : OBRA: PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CAsETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.
UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE
CONTRATISTA : CONTRATISTA: GRUPO ARANGE SA. DE CV.
FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					IMPORTES				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
PERFORACION A 350M												
1	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO PARA LA PERFORACION	SERV.	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$29,569.02	29,569.02	0.00	29,569.02	0.00
2	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 12" DE 0 MIL 100.00 A 100M. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	\$10,477.38	1,047,738.00	0.00	0.00	1,047,738.00
3	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 10" DE 180 A 350M. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU M.N. CORRECTA EJECUCION.	MIL	80.00	270.00	0.00	100.00	-190.00	\$9,763.49	781,079.20	0.00	2,636,142.30	-1,855,063.10
4	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 10" PARA ADEME, DE 0 A 80M. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	MIL	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	\$7,333.91	586,712.80	0.00	586,712.80	0.00
5	AFORO DE POZO PROFUNDO DURANTE 72HRS SERV CONTINUAS	AFORO	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	\$112,230.89	112,230.89	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONFORMACION DE PERFORACION A 350M								112,230.89				
INSTALACION DE TREN DE DESCARGA												
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TREN DE DESCARGA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 35,163.85	0.00	0.00	0.00	0.00
QUIPO DE BOMBEO												
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EQUIPO DE BOMBEO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$ 178,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION												
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ELECTRIFICACION								0.00				
CASETA DE CONTROL Y DELIMITACIÓN DE PREDIO												
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CASETA DE CONTROL Y DELIMITACIÓN DE PREDIO								\$ 298,198.70				
SELLO SANITARIO												
6	CEMENTACIÓN DE TUBERÍA PARA ADEME CON EQUIPO DE PERFORACIÓN (SELLO SANITARIO Y TAPÓN DE FONDO), INCLUYE: CEMENTO, AGUA, ADITIVOS, MATERIALES COMPLEMENTARIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	\$6,923.07	5,192.30	0.00	5,192.30	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SELLO SANITARIO								0.00				

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO	PRECIO UNITARIO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO											
7	PRUEBA DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 0 A 180 ML. UTILIZANDO ZONDA EQUIPO DE VIDEO Y MEDICIÓN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESTUDIO	0.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00	\$15,566.40	0.00	15,566.40	0.00	-15,566.40
8	PRUEBA DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 180 A 250 ML. UTILIZANDO ZONDA EQUIPO DE VIDEO Y MEDICIÓN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESTUDIO	0.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00	\$15,566.40	0.00	15,566.40	0.00	-15,566.40
9	PRUEBA DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 250 ML. A 350 ML. UTILIZANDO ZONDA EQUIPO DE VIDEO Y MEDICIÓN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ESTUDIO	0.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00	\$15,566.40	0.00	15,566.40	0.00	-15,566.40
10	ESTUDIO DE EVALUACIÓN GEO HIDROLÓGICA REFORZADA	ESTUDIO	0.00	0.00	1.00	-1.00	-1.00	\$ 18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	-18,900.00
11	INSTALACION DE TUBO DE ACERO NEGRO LISO DE 18 X 1/4" CERCO SANITARIO	ML	0.00	0.00	18.00	0.00	-18.00	\$3,340.30	0.00	60,125.40	0.00	-60,125.40
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO											
									125,724.60			
				</								



ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
RESIDENTE OBRAS PUBLICAS

CAMELIA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

GRUPO ARANGE S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Arnoldo Avila B.

	MUNICIPIO : JOCOTEPEC, JALISCO	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
LOCALIDAD:	CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: OBRA: PERFORACIÓN EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	GRUPO ARANGE S.A. DE C.V.
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: CUENTA-CORRIENTE-OP-CSS-015/2022		PERIODO DE ESTIMACIÓN:
			DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
			FECHA:
			27 DE DICIEMBRE DEL 2022
			PAGINA: 06

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	DISTANCIA /2		ALTO	LARGO	PZA	SUPERFICIE	TOTAL	OBSERVACIONES
			ANCHO						
5	AFORO DE POZO PROFUNDO DURANTE 72HRS SERV CONTINUAS							72.00	
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:								72.00	HORAS

CROQUIS:

FOTOGRAFÍAS:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESPONSABLE DE OBRA: ARQ. PABLO GÉSAR LÓPEZ

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ

	MUNICIPIO : JOCOTEPEC, JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE	GRUPO ARANGE S.A. DE C.V.	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: PERFORACIÓN EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETAS DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACIÓN:
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: CUENTA-CORRIENTE-OP-CSS-015/2022	DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022	3 FINIQUITO
		FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022	PAGINA: 07

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO	ALTO	LARGO	PZA	SUPERFICIE	TOTAL
7	PRUEBA DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 0 A 180 MIL. UTILIZANDO ZONDA EQUIPO DE VIDEO Y MEDICIÓN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									1.00
ESTUDIO									

CROQUIS:

FOTOGRAFÍAS:

RESPONSABLE DE OBRA: ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

	MUNICIPIO : JOCOTEPEC JALISCO	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CHAUHTÉMOC EL CHANTE	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
LOCALIDAD:			GRUPO ARANGE S.A. DE C.V.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	OBRA: PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		PERIODO DE ESTIMACIÓN:
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: CUENTA-CORRIENTE-OP-CSS-015/2022		DEL 19 AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2022
			FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022
			PAGINA: 08

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO	ALTO	LARGO	PZA	SUPERFICIE	TOTAL
8	PRUEBA DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 180 A 250 ML. UTILIZANDO ZONDA EQUIPO DE VIDEO Y MEDICIÓN INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN								
TOTAL DE ESTE CONCEPTO:									1.00
ESTUDIO									

3 PLAYAS DE LA LAGUNA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FOTOGRAFIAS:

RESPONSABLE DE OBRA:

ARQ. PABLO CESAR LARIOS.

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

	MUNICIPIO : JOCOTEPEC JALISCO	UBICACIÓN: CALLE PLAYAS DE LA LAGUNA ESQUINA CALLE CUAUHTÉMOC EL CHANTE	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
	LOCALIDAD:		GRUPO ARANCE S.A. DE C.V.
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:
	OBRA: PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.		DEL 19 AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2022
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: CUENTA-CORRIENTE-OP-CSS-015/2022	FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022
			PAGINA: 11

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO	ESTACION	DISTANCIA /2	ANCHO	ALTO	LARGO	PZA	SUPERFICIE	ONSERVACIONES
11	INSTALACION DE TUBO DE ACERO NEGRO LISO DE 16 X 1/4" CERCO SANITARIO							18.00	
					TOTAL DE ESTE CONCEPTO: 18.00 ML				

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

RESPONSABLE DE OBRA:	ARQ. PABLO CESAR LARIOS