



# REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

## Jocotepec

Gobierno Municipal  
2021 - 2024

### DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco Presupuesto		
N° DE OBRA:	OP-CSS 014/2022		
PROGRAMA:	FAIS-RAMO 33 /2022 Y CUENTA CORRIENTE		
LOCALIDAD:	San Juan Cosala		
MONTO DE CONTRATO:	\$ 4'216,204.78		

FECHA DE REPORTE: 30 diciembre de 2022

AVANCE FÍSICO:	<u>100 %</u>	
AVANCE FINANCIERO:	<u>100%</u>	MONTO: \$ \$ 5'426,865.03

Observaciones:
Se tuvo la necesidad de combinar recursos por necesidad de excedente de obra en etapa de perforación, después de encontrar condiciones físicas distintas a las marcadas en estudio de referencia previo.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
DE JOCOTEPEC, JALISCO

  
C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
POR LA CONTRATISTA

  
SUPERVISOR DE LA OBRA

