



Acuse

Jocotepec, Jal., a 28 de diciembre del 2022

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **RAMPER DRILLING, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$668,889.53 (Seiscientos Sesenta y Ocho Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Pesos 53/100 M.N.)** por concepto de **Estimación 03 y Finiquito**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2022** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "PERFORACIÓN, EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALÁ, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Partida Contable: 6231-2-11.1-050-355

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENSIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
697	28/12/2022	\$579,125.14	\$671,785.16	\$2,895.63	\$668,889.53

Anexo:

1. Factura y XML
2. Verificación CFDI
3. Estimación 03 y Finiquito
4. Fianza de Cumplimiento
5. Fianza de Vicios Ocultos
6. Minuta de Terminación
7. Acta Entrega Recepción
8. Acta de Extinción de Derechos y Obligaciones
9. D32 Opinión de Cumplimiento



Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE
"2022, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA PÉREZ GÓNZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="45800" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="671785.16" Moneda="MXN" SubTotal="579125.14"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU5NzMiMTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGEMSAwHgYDVQQDDBdVVVRP"
NoCertificado="00001000000505973514" FormaPago="03"
Sello="hvZaCkCQsbfbJgEGBeUYb1U8CpVZCDQv20isTgTX4CU8BEfbRNC2Rw1AucH4I5zQOGWU4jlv/p6CGrOvMaSH+ico1FC91qKBQBJaIC8qNIFv4x
Fecha="2022-12-28T14:16:36" Folio="697" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor Nombre="RAMPER DRILLING S.A. DE C.V." Rfc="RDR100922131" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" Rfc="MJJ850101KP8" UsoCFDI="G03"/>
- <cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="579125.14" ValorUnitario="579125.14" Descripcion="SERVICIO DE PERFORACION ESTIMACION 3 (FINIQUITO) DEL
CONTRATO NO. FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022.. DE LA OBRA PUBLICA DENOMINADA: "PERFORACION, EQUIPAMIENTO,
ELECTRIFICACION, TREN DE DESCARGA, CASETA DE CLORACION, CERCADO PERIMETRAL Y PUESTA EN MARCHA DEL POZO
DE AGUA EN CALLE JUAN PABLO II", EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN COSALA, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS 5
AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU) \$2,895.63 NETO A PAGAR \$668,889.53" Noidentificacion="SER001" Unidad="SERVICIO" Cantidad="1.00"
ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="72152800">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="92660.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="579125.14"/>
</cfdi:Traslados>
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="0.00" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="579125.14"/>
</cfdi:Retenciones>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="92660.02" TotalImpuestosRetenidos="0.00">
- <cfdi:Retenciones>
<cfdi:Retencion Importe="0.00" Impuesto="002"/>
</cfdi:Retenciones>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="92660.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance"
SelloSAT="S8lm1fVE7j9mnZo4FHRhkPQjCdiyyMoJl5WUMdHdwdKLq2AY2yV0mz2s1Q+I4QunPSbZqTwiEna0rpoLbTBDEmjOrvifBjFF8l
NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloCFD="hvZaCkCQsbfbJgEGBeUYb1U8CpVZCDQv20isTgTX4CU8BEfbRNC2Rw1AucH4I5zQOGWU4jlv/p6CGrOvMaSH+ico1FC91qKE
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2022-12-28T14:16:39" UUID="7064E2DE-7993-420B-B998-100E8A908EE4"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
RDR100922131	RAMPER DRILLING S.A. DE C.V.	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7064E2DE-7993-420B-B998-100E8A908EE4	2022-12-28T14:16:36	2022-12-28T14:16:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$671,785.16	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

OBRA: Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala

ESTIMACIÓN No. 3 FINIQ



RAMPER DRILLING
PERFORACIONES
PERFORACIONES, AFORO, REHABILITACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE POZOS

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES	
1	PERFORACION				\$	357,886.49
2	TREN DE DESCARGA				\$	-
3	EQUIPO DE BOMBEO				\$	-
4	ELECTRIFICACION				\$	221,238.65
5	CASETA DE CONTROL Y DELIMITACION DE PREDIO				\$	-
6	SELLO SANITARIO				\$	-
7	EQUIPO DE CLORACION				\$	-
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 579,125.14
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30 %	\$ -
					SUBTOTAL	\$ 579,125.14
					I.V.A. 16%	\$ 92,660.02
					SUMA	\$ 671,785.16
					MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$ -
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 2,895.63
					NETO A PAGAR	\$ 668,889.53
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I.V.A.	TOTAL:		
ASIGNACIÓN	\$	3,634,659.29	\$ 581,545.49	\$ 4,216,204.78		
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$	579,125.14	\$ 92,660.02	\$ 671,785.16	RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
ACUMULADO ANTERIOR	\$	4,099,206.78	\$ 655,873.08	\$ 4,755,079.86		
ACUMULADO A LA FECHA	\$	4,678,331.92	\$ 748,533.11	\$ 5,426,865.03		
SALDO EXCEDENTE	-\$	1,043,672.63	-\$ 166,987.62	-\$ 1,210,660.25		
AMORTIZACION DE ANTICIPO						
ANTICIPO %	\$	1,090,397.79	\$ 174,463.65	\$ 1,264,861.44	MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO	MALAQUIAS RAMOS CAMAÑO
AMORTIZACIÓN	\$	-	\$ -	\$ -	SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$	1,090,397.79	\$ 174,463.65	\$ 1,264,861.44		
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$	-	\$ -	\$ -		
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$	-	\$ -	\$ -	ING. J. GUADALUPE BARRA RAMREZ	C. IMELDA KARNA PEREZ GONZALEZ



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQ.

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA : Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala

CONTRATISTA : CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
1	PERFORACION												
1	TRASLADO E INSTALACION DE EQUIPO PARA LA PERFORACION	SERV.	1.00	1.0000	0.00	1.00	0.00	\$ 31,254.37	\$ 31,254.37	\$ -	\$ 31,254.37	\$ -	
2A	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 16" DE ACERO NEGRO CED 40 DE 0 A 70M, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	0.00	70.0000	0.00	70.00	-70.00	\$ 10,918.57	\$ -	\$ -	\$ 764,299.90	-\$ 764,299.90	
2	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 12" DE ACERO NEGRO CED 40 DE 0 A 100M, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	100.00	110.0000	0.00	110.00	-10.00	\$ 10,918.57	\$ 1,091,857.00	\$ -	\$ 1,201,042.70	-\$ 109,185.70	
3	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 10" DE ACERO NEGRO CED 40 DE 100 A 200M, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	100.00	70.0000	23.66	93.66	6.34	\$ 10,115.76	\$ 1,011,576.00	\$ 239,338.88	\$ 708,103.20	\$ 64,133.92	
4	PERFORACION PARA INSTALACION DE TUBO DE 10" DE ACERO NEGRO CED 40 PARA ADEME DE 0 A 80M, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	80.00	0.0000	0.00	0.00	80.00	\$ 7,549.49	\$ 603,959.20	\$ -	\$ -	\$ 603,959.20	
4A	COLOCACION DE ADEME DE 12" EN EL INTERVALO DE 0.00 A 70.00 MTS DE PROFUNDIDAD A BASE DE TUBO NEGRO CED 40 INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML		70.0000	0.00	70.00	-70.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -175,000.00	-\$ 175,000.00	
5	AFORO DE POZO PROFUNDO DURANTE 24HRS CONTINUAS	SERV.	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00		118,547.61	\$ 118,547.61	\$ -	\$ -	
									2,857,194.18	\$ 357,886.49			

Handwritten signatures and stamps. A circular stamp reads 'GOBIERNO MUNICIPAL 2021-2024 JOCOTEPEC, JALISCO'. A rectangular stamp reads 'DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS'.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQ.

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA : Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala

CONTRATISTA : CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACION DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
2	TREN DE DESCARGA												
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TREN DE DESCARGA							\$	35,458.80				
3	EQUIPO DE BOMBEO												
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE EQUIPO DE BOMBEO							\$	181,503.34				
4	ELECTRIFICACION												
37	POSTE DE CONCRETO PC-12-750, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACION.	PZA	2.00	0.0000	2.00	2.00	0.00	\$ 9,606.30	\$ 19,212.60	\$ 19,212.60	\$ -	\$ -	
38	POSTE DE CONCRETO PC-9-450, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU INSTALACION	PZA	2.00	0.0000	1.00	1.00	1.00	\$ 8,259.54	\$ 16,519.08	\$ 8,259.54	\$ -	\$ 8,259.54	
39	CRUCETA GALVANIZADA PT-200 C/PROTOCOLO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.0000	3.00	3.00	0.00	\$ 837.00	\$ 2,511.00	\$ 2,511.00	\$ -	\$ -	
40	CRUCETA GALVANIZADA PR-200. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	8.00	0.0000	8.00	8.00	0.00	\$ 1,051.03	\$ 8,408.24	\$ 8,408.24	\$ -	\$ -	
41	TORNILLO MAQUINA 3/8 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00	0.0000	8.00	8.00	0.00	\$ 49.90	\$ 399.20	\$ 399.20	\$ -	\$ -	
42	AISLADOR DE SUSPENSION TIPO ASUS 25 KV. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	0.0000	9.00	9.00	0.00	\$ 639.52	\$ 5,755.68	\$ 5,755.68	\$ -	\$ -	



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQ.

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA : Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala

CONTRATISTA : CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
43	CLEMA DE REMATE REAL CAL 8 INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	9.00	0.0000	9.00	9.00	0.00	\$ 132.18	\$ 1,189.62	\$ 1,189.62	\$ -	\$ -
44	CONECTOR ESTRIBO CAL. 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	0.0000	6.00	6.00	0.00	\$ 146.59	\$ 879.54	\$ 879.54	\$ -	\$ -
45	CONECTOR PERICO CAL. 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00	0.0000	6.00	6.00	0.00	\$ 220.19	\$ 1,321.14	\$ 1,321.14	\$ -	\$ -
46	AISLADOR R1. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	0.0000	13.00	13.00	-1.00	\$ 689.71	\$ 8,276.52	\$ 8,966.23	\$ -	-\$ 689.71
47	RETENIDA TIPO RPA 23 KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. (RETENIDA A POSTE Y ANCLA). INCLUYE: RETENIDA, ESTACA Y ANCLA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	0.0000	2.00	2.00	0.00	\$ 2,406.53	\$ 4,813.06	\$ 4,813.06	\$ -	\$ -
48	CONECTOR BIMETALICO CAL. 1/0-4 MCA BURNDY. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	12.00	0.0000	12.00	12.00	0.00	\$ 44.26	\$ 531.12	\$ 531.12	\$ -	\$ -
49	OJO RE GALVANIZADO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	0.0000	9.00	9.00	0.00	\$ 66.01	\$ 594.09	\$ 594.09	\$ -	\$ -
50	CORTACIRCUITOS FUSIBLE 27 KV 100 AMP. PZA C/PROTOCOLO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	6.00	0.0000	6.00	6.00	0.00	\$ 2,255.97	\$ 13,535.82	\$ 13,535.82	\$ -	\$ -
51	APARTARRAYOS DE OXIDO DE ZINC, SERVICIO INTERPERIE, VOLTAJE DE OPERACION 21 KV. C/PROTOCOLO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.0000	3.00	3.00	0.00	\$ 2,866.55	\$ 8,599.65	\$ 8,599.65	\$ -	\$ -



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQ.

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA : Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala

CONTRATISTA : CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
52	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PRINCIPAL DE 3X150 AMP. 3 FASES CAT. KAL 36150 EN GABINETE NEMA 3R PARA INTERPERIE. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 13,785.06	\$ 13,785.06	\$ 13,785.06	\$ -	\$ -
53	ABRAZADERA WL MCA. CONESA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00	0.0000	4.00	4.00	2.00	\$ 9.50	\$ 57.00	\$ 38.00	\$ -	\$ 19.00
54	GABINETE TIPO HIMMEL DE 40 X 30 X 20. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 2,023.58	\$ 2,023.58	\$ 2,023.58	\$ -	\$ -
55	SISTEMA DE TIERRA FISICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, TRES VARILLAS COPPER WELD, 15 MTS DE CABLE DESNUDO DE COBRE CAL. 2, TRES SOLDADURAS CADWELD, TRES CARGAS CADWEL Y UN CONECTOR MECANICO CAL. 2, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.0000	3.00	3.00	0.00	\$ 3,681.00	\$ 11,043.00	\$ 11,043.00	\$ -	\$ -
56	BASE DE MEDICION TRIFASICA MCA. CUTLER HAMER 7 X 200. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 1,323.60	\$ 1,323.60	\$ 1,323.60	\$ -	\$ -
57	AISLADOR 22PD INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.0000	3.00	3.00	0.00	\$ 458.67	\$ 1,376.01	\$ 1,376.01	\$ -	\$ -
58	MUFA SECA DE 32 MM. (1 1/4") PARA ACOMETIDA ELECTRICA. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00	0.0000	3.00	3.00	0.00	\$ 62.33	\$ 186.99	\$ 186.99	\$ -	\$ -
59	TUBO CONDUIT GALV. P. G. DE 1 1/4" (32 MM.) DE DIAMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00	0.0000	21.00	21.00	0.00	\$ 121.18	\$ 2,544.78	\$ 2,544.78	\$ -	\$ -



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

(Handwritten signatures in blue ink)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQ.

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA : Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala

CONTRATISTA : CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO	
60	CABLE DE ALUMINIO SEMI-AISLADO ACSR 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MATERIAL, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	12.00	0.0000	12.00	12.00	0.00	\$ 168.29	\$ 2,019.48	\$ 2,019.48	\$ -	\$ -	
61	CABLE DE ALUMINIO (3+1) 3/0 + 1/0 INCLUYE : SUMINISTRO Y COLOCACION , MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.00	0.0000	49.99	49.99	0.01	\$ 198.84	\$ 9,942.00	\$ 9,940.01	\$ -	\$ 1.99	
62	SOPORTE CV1 INCLUYE : SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	0.0000	2.00	2.00	0.00	\$ 248.95	\$ 497.90	\$ 497.90	\$ -	\$ -	
63	TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA CONEXION DELTA ESTRELLA DE 23 KV 220/120 AUTOENFRIADO POR ACEITE CON 4 DERIVACIONES 2 ARRIBA Y 2 ABAJO SIN PROTOCOLO CERTIFICADO ANCE. INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 71,780.31	\$ 71,780.31	\$ 71,780.31	\$ -	\$ -	
64	MEDIDOR KL28 INCLUYE : SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	0.0000	1.00	1.00	0.00	\$ 5,071.07	\$ 5,071.07	\$ 5,071.07	\$ -	\$ -	
65	CABLE FORRADO VINANEL 1/0. INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	80.00	0.0000	8.500	8.50	71.50	\$ 190.80	\$ 15,264.00	\$ 1,621.80	\$ -	\$ 13,642.20	
66	TRAMITES Y PROYECTOS EN CFE	TRAMIT	1.00	0.0000	1.00		0.00	\$ 13,010.53	\$ 13,011.60	\$ 13,010.53	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE ELECTRIFICACION									\$ 242,472.74	\$ 221,238.65	\$ 221,238.65		
5 CASETA DE CONTROL Y DELIMITACION DE PREDIO													
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CASETA DE CONTROL Y DELIMITACION DEL PREDIO									\$ 312,805.72				



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**

(Handwritten signatures in blue ink)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

ESTIMACIÓN: 3 FINIQ.

No. DE CONTRATO: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-014/2022

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 20 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2022

OBRA : Perforación, equipamiento, electrificación, tren de descarga, caseta de cloración, cercado perimetral y puesta en marcha del pozo de agua en calle Juan Pablo II, en la Localidad de San Juan Cosala, Municipio de Jocotepec, Jalisco

UBICACIÓN : UBICACIÓN: calle Juan Pablo Segundo, San Juan Cosala


CONTRATISTA : CONTRATISTA: RAMPER DRILLING, S.A DE C.V

FECHA: 27 DE DICIEMBRE DEL 2022

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES				PRECIO UNITARIO	IMPORTES						
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA		SALDO	PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO		
6	SELLO SANITARIO													
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE SELLO SANITARIO							\$ 5,224.51						
7	EQUIPO DE CLORACION													
	SUBTOTAL ESTA EQUIPO CLORACION							\$ 38,000.00						
	TOTAL							\$ 3,634,659.29	\$ 579,125.14	\$ -	-\$ 359,159.46			


MALAQUÍAS RAMOS CAMAÑO
CONTRATISTA


ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO




C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**