



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022

PROGRAMA: RAMO 33

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$ 2'218,847.77

FECHA DE REPORTE: 28/OCTUBRE/2022


AVANCE FÍSICO: 0%
AVANCE FINANCIERO: 0% MONTO: \$0.00

Observaciones:

INICIAN LOS TRABAJOS DE LA OBRA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES



Jocotepec
Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022

PROGRAMA: RAMO 33

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$ 2'218,847.77

FECHA DE REPORTE: 17/DICIEMBRE/2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 108.28% MONTO: \$2'402,556.72

Observaciones:

SE FINIQUITA LA OBRA FINANCIERAMENTE

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO





C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**


C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022

PROGRAMA: RAMO 33

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$ 2'218,847.77

FECHA DE REPORTE: 28/NOVIEMBRE/2022

AVANCE FÍSICO: 100%

AVANCE FINANCIERO: 30%


MONTO: \$665,654.33

Observaciones:

SE TERMINA CON LOS TRABAJOS RELACIONADOS A LA OBRA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


C. DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

POR LA CONTRATISTA


C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MACHUELOS, BANQUETAS E IMAGEN URBANA EN CALLE PROLONGACIÓN JOSÉ SANTANA DE EMPEDRADO EXISTENTE A CALLE PASEO DE LAS VIOLETAS EN FRACCIONAMIENTO MAGISTERIAL", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

N° DE OBRA: FAIS-RAMO/33-OP-CSS-018/2022

PROGRAMA: RAMO 33

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

MONTO DE CONTRATO: \$ 2'218,847.77

FECHA DE REPORTE: 3/NOVIEMBRE/2022

AVANCE FÍSICO: 0.01%


AVANCE FINANCIERO: 30% MONTO: \$665,654.33

Observaciones:


SE PAGA EL ANTICIPO QUE ES EL 30% DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO




C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

POR LA CONTRATISTA


C. REFUGIO GUTIÉRREZ NIEVES