

URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE

Lugar de Expedición: 44270
AV. NORMALISTAS No. 464 No. Int 9
Colinas de La Normal Guadalajara Jalisco, México
R.F.C. UPM1608305A4
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FOLIO FISCAL

99A94C33-EA38-4F5B-AC5A-63888D272660

CLIENTE: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL No. S/N C.P. 45000

Jocotepec Jalisco, México

R.F.C.: MJJ850101KP8 Teléfono:

Uso CFDI : I01 - Construcciones.

Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FECHA

27/3/2024 10:20:23

Factura

- 531

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave	Clave	Concepto / Descripción	Precio Unitario	Dest.	Impuestos	Importe
1.00	E48 Unidad de servicio	72101500	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	* PAGO DE ESTIMACION 04 FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPOSITIVA DONATO GUERRA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO N * DE CONTRATO: GMJ 032-OP/2023 RETENCION DEL 005 AL MILLAR, \$690.07 NETO A PAGAR: \$159,405.24	138,013.20	0.00	002 - IVA - 22,082.11	138,013.20

Importe con letra

CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.

MONEDA : MXN - Peso Mexicano

FORMA DE PAGO: 99 - Por definir

METODO DE PAGO :

PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de relación : -

CFDI Relacionado :

SUBTOTAL: 138,013.20
IMPUESTOS: 22,082.11
TRASLADADOS:
TOTAL: 160,095.31

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1||199A94C33-EA38-4F5B-AC5A-63888D272660|2024-03-27T10:20:23|MAS0810247C0|XYsh
wJlB+NpmMlgJ4GePrfoALJ340WwhwjsJ0nXqut6MgKGwhWp+S4r8IPtG/9JwNZARsCTzA9wvL
lrmMBD7SeRDnoECAY4VZ2So8vE+rsnTBS26SP6TTEMLDEVZoxGpluZ6Bkmt03koRLeYChwIQ
zHahF2Q+V+PPLZ9C40eXOnHfY6by3ducP/WPpottgRHzSGZsUyPrXpPxdz+1TVacsThzQdLh7ID
DoILEKFTYyvdWwLVSUmwq1sQNaFKG0Bo9TpQXCMZLAP5q7SpE1Ogg1AalgDpoD6H+C4ofG2HCRep
yALLocapSOLUOGpww=10001000000505142236||

Sello digital CFDI:

XYshwJlB+NpmMlgJ4GePrfoALJ340WwhwjsJ0nXqut6MgKGwhWp+S4r8IPtG/9JwNZARsCTzA9wvLk
rMBD7SeRDnoECAY4VZ2So8vE+rsnTBS26SP6TTEMLDEVZoxGpluZ6Bkmt03koRLeYChwIQzHahF2Q
+V+PPLZ9C40eXOnHfY6by3ducP/WPpottgRHzSGZsUyPrXpPxdz+1TVacsThzQdLh7IDDoILEKFTYyvdW
wLVSUmwq1sQNaFKG0Bo9TpQXCMZLAP5q7SpE1Ogg1AalgDpoD6H+C4ofG2HCRepyALLocapSOLUOGpww=

Sello del SAT:

PVUuMNOK5vllhdQDblmYSRpIlEgV356Q7NRTYV3w+p03FMuSEtUBenFVgz2BODQW7cQX5FIK8Tt9
danreaRnQic4bRc+ElrpsmS4MxYSkupQJhwkgZ3CkIOR2y3mQOXDNum15GPRRT7zyW9uaNCJ
wczV+3SVLJB9R3A4X8H+V08+3Q7FCnWwWgWfVqD4hmCOrJscQYLI3T9C2bwgyJ26DpKQh3N8
D8PBIM+hSV+KIRALrG6g9IKH+whot12PECn9uFmRnoVKn7cRDHG1vAmLComickWuKQob02kFzW7f
se7f0C8s10lmgj+m7w==

Serie del Certificado del
emisor:
00001000000505365187No de Serie del Certificado del
SAT:
00001000000505142236Fecha y hora de certificación:
Marzo 27 2024 - 10:20:26

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE EN ESTA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.
EL Marzo 27 2024 LA CANTIDAD DE \$ 160,095.31 CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. VALOR DE
MERCANCÍAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION.

ESTE PAGARÉ ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS
Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL POR NO SER
PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS DE NO VERIFICARSE EL
PAGO A SU VENCIMIENTO CAUSARA INTERESES AL _____ % MENSUAL.


Firma de Conformidad

Este documento es una representación impresa de un CFDI Ver. 4.0




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Folio="531"
Fecha="2024-03-27T10:20:23"
Sello="XYshwJIB+NtpmMgJs4GePrfo4LJ340Wxhwfsjt0nXqut/6MgKGwhWp+S4r/8IPfpG//9jJwNZARs
CTzA9wvLlknMBD75aRDhoECAY4lVZ2So5BvE+ssnT8zSo65P8TTjEvL0EtvZoxGpfuZ6DBkmt0l3koRLeYD
4w/IQzHahFj2Q+V+pPLz9C40o8X0rhHY6by9ducPW7WPolTgFiHzSGZsUyPrXpPxdz+1TVacSThzOaLhH7L
tDDc/fLEKFTyyvdWw/LV5HUmwq1sQNaFkGOBo9TPqXCMZLAP5q7SpE10gg1AaigDpoD6H+C4ofIG2HCRepy
AULcaopi5otUOGqzw==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505365187"
Certificado="MIIGUjCCBDqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjUxODcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggG
GEMSAwHgYDVQQDDBBVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1DSU8gREUGQURNS
U5JU1RSQUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0B
CQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYyIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4
gR1VFU1JFUK8xXjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQYDVQQGEwJNWEZEMBCGA1UECAwQ01VREFEIERFIEF1FWE
1DTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhuRUU1PQZEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE
01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCTBRSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1Mg
QUwgQ090VFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDEwMTMxNjA2MjJhFw0yNDEwMTMxNjA2MjJhMIIBHhE0MDIGA1UEAxM
rVVJCQU5JWkFET1JBIFkgUEFWSU1FTlRBRE9SQSBNT05MRSBTQSBERSDVjE0MDIGA1UEKRMrVVJCQU5JWk
FET1JBIFkgUEFWSU1FTlRBRE9SQSBNT05MRSBTQSBERSDVjE0MDIGA1UEChMrVVJCQU5JWkFET1JBIFkgU
EFWSU1FTlRBRE9SQSBNT05MRSBTQSBERSDVjE1MCMGA1UELRMcVVBNTYwODMwNUE0IC8gU01TTjgyMDEx
MFBZODEeMBwGA1UEBRMVIC8gU01TTjgyMDExMDE1HVExUTJyMTQwMgYDVQQLEytVUk1BTk1aQURPUK1EgWSB
QQVZJTUVV0VEFET1JBIE1PTkxkFIFNBIERFIENWMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA3e
A1HEHE3mVBBxuhlt/CKVBtDFBzHT7pXbvkqfCySUSoN4LW/8Dm1FA8Iot5TRH0jtMouTkeyB7t1OU1wsTmX
upMeowkICtFI078Yd4nv54UNsPkUv3y60+QhjFwCYGuzat/eEgrEdb1WmkcL7VW6Xo5Gik1wsv3dDnrRe4
XTFk0lMBsruLvtqeYTE3SBK5miTMZLo+tCZONRdoPdUElvQwwLvX+h9SzkRrMQ68auOwd7Vs4mGBpgm+tC8
e/2Vur9lkoKLkkuCu3cx7RUFK0FGttcK/wNOomoYtQXV1BwPoSupKz10Jk1+6bbeZN3J4ckVdC14fwaqrwa
YepeuBRwIDAQABox0wGzAMBGNVHRMBAf8EAjaAMASGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAB
e4zz+NZGaEGEL3PQ3GmkvH1EKhpBoadJabzYyDjMeLRaWmsSOPKsOIEeFQB6keqv3K6WkyqFnrVx0sDhrm4
d22K//niFw0cCp9ypVUcpqMwrHGtQC7rgHt9dDsvkILL4iUbq8Qbpx1+fmD/XCrgXWT0Eh8X9W0qPZpUed
4ktjsApznqCmIUvZgta+8jj0W1owT4INaFgI5Bzo1OU0z1mrWEZqkvgrZDmfbyRccVJU99ZQUjHwVd0HI1
W/BcCZVSkui9yG6pa1Yd/09NjahOC81g4kkgg1B0mVFYP7iebhvNGUFdS8b3vLajq/K3GJcrIi0Vinm/E7
i8du2IAfeHsXbJ1XHR4y8IIi9NLHvzf9sFBubJ2LLAhLBn0p+IBslhl/5ARvQelCxt6gpqZMG1ZqrgbJQYw
EY4eXkrKzmiTtE3d+05AgTFbleG8EucSyUrs6r1kCaToLcK6U+RdFIRq905P1XeUbtHGSV2haUzhaEnyAKt
oRNTkxkwBnBEzx/hsVbPRp5+9s8ztQk+1HBNZOLASnvTOQQU+zDqZQpyXo7muWfIavRkkvU8glHoQ/qDZV4
Ojn92hWlhlGs0ZoujX/KirfyWSqLnAt6DZssLg77R0XvLXzj697fJ1u+ZktpvNkI9xjJdzcp0x6TvImXMP/
9CzBxSMjCnwkb0vhGQ=" CondicionesDePago="PPD" SubTotal="138013.20" Moneda="MXN"
Total="160095.31" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="44270">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="UPM1608305A4" Nombre="URBANTZADORA
PAVIMENTADORA MONLE"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Rfc="MJJ850101KP8"
Nombre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO" DomicilioFiscalReceptor="45800"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500" ClaveUnidad="E48"
Cantidad="1.00" NoIdentificacion="72101500" Descripcion="* PAGO DE ESTIMACION 04
FINIQUITO DE LA OBRA: REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPOSTIVA DONATO GUERRA
CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO N° DE CONTRATO: GMJ 032-OP/2021
DEL 005 AL MILLAR, \$690.07 NETO A PAGAR: \$159,405.24" ValorUnitario="138013.20"
Importe="138013.20" ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado



Base="138013.20" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000"
Importe="22082.11"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Concep
tos><cfdi:Impuestos
TotalImpuestosTrasladados="22082.11"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="22082.11"
Base="138013.20"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFi
scalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11
.xsd" xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="1.1"
UUID="99A94C33-EA38-4F5B-AC5A-63888D272660" FechaTimbrado="2024-03-27T10:20:26"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="XYshwJIB+NtpmMgJs4GePrfo4LJ340Wxhwfsjt0nXqut/6MgKGwhWp+S4r/8IPfpG//9jJwNZ
ARsCTzA9wvLlknMBD75aRDhoECAY4lVZ2So5BvE+ssnT8zSo65P8TTjEvL0EtvZoxGpFuZ6DBkmt0l3koRL
eYD4w/IQzhahFj2Q+V+pPLz9C40o8X0rhHY6by9ducPW7WPoLTgFiHzSGZsUyPrXpPxdz+1TVacSThzOaLh
H7ltDDc/fLEKFTyyvdWw/LV5HUmWq1sQNaFkGOBo9TpQXCMZLAP5q7SpE10gg1AaigDpoD6H+C4ofIG2HCR
epyAULcaopi5otUOGqzw==" NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
SelloSAT="PWu/MNOK5vMhclQDbIcMySRpIiEgV356Q7NR7yV3w+p05FMuSErbUBenFVgvzBODQW7cQX5F
iHK8Tk9danrgeaRnQiC4b/8Rc+Eirp9m64M0gWSKupQuhvvlq/ZK3IkDlh2yQmQOXDNunh5GjRRT7zytW9u
aNOiwcZw+3SVLJB9rB3Af4X8Hv08+3Q7FCnW/wwgWfrVqD4hmOoRJsCQyLk3T9C2rWbpyJ2oFDpKjCjhiaN
8D8PBiMa+/hSV+KIRALrG6j9lKHwho12PECn9uFmiRnovKn7cRDHG1vAmLCOMt8KFWUKOdb02/kPzwW7ise
7itlC88s10/imbj+eM7w==" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
UPM1608305A4	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
99A94C33-EA38-4F5B-AC5A-63888D272660	2024-03-27T10:20:23	2024-03-27T10:20:26	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160,095.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES H.
AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

No. DE CONCURSO: GMJ 032C- OP/2023

CONTRATISTA: URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA
MONLE SA. DE CV.

OBRA: REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA
DONATO GUERRA SUR EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN:
CALLE DONATO GUERRA, CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC.

ESTIMACIÓN No. CUATRO 4 FINIQUITO

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2024

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL 2024

HOJA 1 de 1

HOJA No.	PARTIDAS				IMPORTES			
1	TROTAPISTA				\$	-		
2	CANCHA VOLEIBOL 1				\$	-		
3	CANCHA DE BASQUETBOL				\$	-		
6	CANCHA DE VOLEYBOL 2				\$	-		
7	CANCHA DE USOS MULTIPLES				\$	-		
8	TECHOS TERRAZAS				\$	120,452.41		
9	BANCAS				\$	17,560.78		
10	VOLUMEN EXCEDENTE				\$	-		
11	COCEPTOS FUERA DE CATALOGO				\$	-		
					MONTO DE ESTIMACIÓN	\$	138,013.19	
					MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 25 %			
					SUBTOTAL.	\$	138,013.20	
					I. V. A. 16%	\$	22,082.11	
					SUMA	\$	160,095.31	
					MENOS 2 AL MILLAR (CMIC)	\$	-	
					MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$	690.07	
					NETO A PAGAR	\$	159,405.24	
ESTADO CONTABLE		IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:				
ASIGNACIÓN		\$ 932,021.84	\$ 149,123.49	\$ 1,081,145.33				
IMPORTE DE ESTIMACIÓN		\$ 138,013.19	\$ 22,082.11	\$ 160,095.30				
ACUMULADO ANTERIOR		\$ 794,008.64	\$ 127,041.38	\$ 921,050.02				
ACUMULADO A LA FECHA		\$ 932,021.83	\$ 149,123.49	\$ 1,081,145.33				
SALDO POR EJERCER		\$ -	\$ -	\$ -				
AT I C I P O (SIN ANTICIPO)								
ANTICIPO %		\$ -	\$ -	\$ -				
AMORTIZACIÓN		\$ -	\$ -	\$ -				
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.		\$ -	\$ -	\$ -				
AMORTIZACIÓN A LA FECHA		\$ -	\$ -	\$ -				
FALTANTE POR AMORTIZAR		\$ -	\$ -	\$ -				
					RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA		
					ARQ. PABLO CESAR LARIOS	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA SA. DE CV.		
					SUPERVISOR DE OBRA POR EL MUNICIPIO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		
					C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA	C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ		

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: CUATRO 4 FINQUITO

No. DE CONCURSO: GMJ 032C- OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL 2024

OBRA : OBRA: REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR EN
LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO

UBICACIÓN : UBICACIÓN: CALLE DONATO GUERRA, CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC.

CONTRATISTA : CONTRATISTA: URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA MONLE SA. DE CV.

FECHA: 31 DE ENERO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
	TROTAPISTA											
1	Capa de tezontle de 0.10 m de espesor en jardín incluye material, mano de obra y herramienta	M3	344.00	0.00	0.00	0.00	344.00	\$634.49	218,264.56	0.00	0.00	218,264.56
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TROTAPISTA								218,264.56	0.00		
	CANCHA VOLEIBOL											
2	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio en áreas dañadas, armado con malla electrosoldada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición	M2	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	\$ 91.64	5,864.96	0.00	5,864.96	0.00
3	Firme de concreto armado de 10 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto premezclado f'c=200kg/cm2 acabado pulido fino con allanadora y pulidora incluye suministro de materiales, suministro y colocación del concreto, cimbra, descimbra, equipo y herramienta.	M2	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	\$ 418.53	26,785.92	0.00	26,785.92	0.00
4	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	360.48	360.48	0.00	360.48	0.00	\$ 89.36	32,212.49	0.00	32,212.49	0.00
5	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	M2	360.48	360.48	0.00	360.48	0.00	\$ 142.63	51,415.26	0.00	51,415.26	0.00
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CANCHA DE VOLEIBOL								116,278.63	0.00		
	CANCHA DE BASQUETBOL											
6	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio en áreas dañadas, armado con malla electrosoldada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición	M2	16	16.00	0.00	16.00	0.00	\$ 91.64	1,466.24	0.00	1,466.24	0.00
7	Firme de concreto armado de 10 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto premezclado f'c=200kg/cm2 acabado pulido fino con allanadora y pulidora incluye suministro de materiales, suministro y colocación del concreto, cimbra, descimbra, equipo y herramienta.	M2	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	\$ 418.53	6,696.48	0.00	6,696.48	0.00
8	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	719.51	719.51	0.00	719.51	0.00	\$ 89.36	64,295.41	0.00	64,295.41	
9	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	M2	719.51	719.51	0.00	719.51	0.00	\$ 142.63	102,623.71	0.00	102,623.71	
	SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CANCHA DE BASQUETBOL								175,081.84	0.00		
	CANCHA DE VOLEYBOL 2											




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
10	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	364.66	364.66	0.00	364.66	0.00	\$ 89.36	32,586.02	0.00	32,586.02	0.00
11	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	M2	364.66	364.66	0.00	364.66	0.00	\$ 142.63	52,011.46	0.00	52,011.46	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CANCHA DE VOLEYBOL 2									84,597.48	0.00		
CANCHA DE USOS MULTIPLES												
12	Demolición de firme y/o piso de concreto de 10 cm de espesor promedio en áreas dañadas, armado con malla electrosoldada, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, carga y acarreo interior y fuera de la obra del material producto de la demolición	M2	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	\$ 91.64	5,864.96	0.00	0.00	5,864.96
13	Firme de concreto armado de 10 cms de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10 concreto premezclado f'c=200kg/cm2 acabado pulido fino con allanadora y pulidora incluye suministro de materiales, suministro y colocación del concreto, cimbra, descimbra, equipo y herramienta.	M2	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	\$ 418.53	26,785.92	0.00	0.00	26,785.92
14	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	620.81	620.81	0.00	620.81	0.00	\$ 89.36	55,475.58	0.00	55,475.58	0.00
15	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	M2	620.81	620.81	0.00	620.81	0.00	\$ 142.63	88,546.13	0.00	88,546.13	0.00
16	Pintura de tablero de basquetbol incluye materiales, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 2,500.04	5,000.08	0.00	5,000.08	5,000.08
17	Pintura de tablero de usos múltiples incluye materiales, mano de obra, andamios, equipo y herramienta	PZA	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	\$ 3,040.68	6,081.36	0.00	6,081.36	6,081.36
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES									197,754.03	0.00		
TECHOS TERRAZAS												
18	Pintura de esmalte alquidálico anticorrosivo, acabado brillante, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (sólidos por peso 49-60%, sólidos por volumen 40-46%, viscosidad de 110-160 uk a 25° c, densidad 0.9-1.2 ton/m3., brillo a 60°c, 90%, tiempo de secado al tacto, < o = 6 hrs., tiempo de secado duro < o = 24 hrs., adherencia 100%, rendimiento en sup. lisa 8-10 m2/lit., dilución máxima (aguarrás, thinner), 15 %, en vigas orilleras, trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, lijado y fondo para herrería, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad. a cualquier nivel.	M	378.60	0.00	504.80	504.80	-126.20	\$85.26	32,279.44	43,039.25	0.00	-10,759.81
19	Suministro y colocación de Aceroteja cal 26 rojo janitzio acero de 3.05 x 1.07 m incluye mano de obra y herramienta	M2	108.00	0.00	131.81	131.81	-23.81	\$587.31	63,429.48	77,413.33	0.00	
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE TECHOS TERRAZAS									95,708.92	120,452.41		
CAJETES												
20	Suministro y colocación de árbol olivo negro de 1.50 m de alto, incluye: mano de obra, acarreos, fletes, tierra vegetal y agua.	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	\$ 715.39	14,307.80	0.00	0.00	14,307.80
21	Construcción de cajete circular de concreto de 1.50 m de diametro y 0.30 m de alto incluye materiales, mano de obra y herramienta	PZA	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	\$ 1,123.39	22,467.80	0.00	0.00	



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signatures and marks]

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA												
No.	CONCEPTO	U	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CAJETES									36,775.60	0.00		
BANCAS												
22	Suministro e instalación de banca metálica con asiento y respaldo de madera de pino de 2.50 mts. de x. 60 dm. Prt 3 pul cal. 16, incluye herramientas mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA.	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	\$ 8,780.39	17,560.78	17,560.78	0.00	0.00
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE BANCAS									17,560.78			
VOLUMEN EXCEDENTE CANCHA BASQUETBOL TECHADA												
23	Limpiar losas existentes, rellenar y sellar grietas con arena resina y membrana de refuerzo, colocar 2 capas de acrílicos con arena y resina incluye: mano de obra herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	0.00	552.46	0.00	552.46	-552.46	\$ 89.36	0.00	0.00	49,367.83	-49,367.83
24	Suministro y aplicación de pintura en cancha Top deportiva Comex o similar en calidad y precio. Incluye mano de obra y herramienta.	M2	0.00	552.46	0.00	552.46	-552.46	\$ 142.63	0.00	0.00	78,797.37	-78,797.37
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE VOLUMEN EXCEDENTE CANCHA BASQUETBOL TECHADA									0.00	0.00		
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO												
25	Aplicación de capa de asfalto de 5cm. de espesor para renivelaciones locales, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	0.00	451.85	0.00	451.85	-451.85	\$ 298.29	0.00	0.00	134,782.34	-134,782.34
SUBTOTAL ESTA ESTIMACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO									0.00	0.00		
TOTAL									932,021.84	120,452.41		\$ 11,081.28
 URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA SA. DE CV. CONTRATISTA  C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA RESIDENTE OBRAS PUBLICAS  C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS												



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:		NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE DONATO GUERRA, CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC.	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA SA. DE CV.		
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:		No. DE ESTIMACION:
	OBRA: REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO		DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL 2024		CUATRO 4 FINIQUITO
	No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 032C- OP/2023	FECHA:	31 DE ENERO DEL 2024	PAGINA: 18 DE 24

CLAVE		CONCEPTO		PINTURA EN ESMALTE									
19	Pintura de esmalte alquidálico anticorrosivo, acabado brillante, para interiores y exteriores que no desprenda vapores tóxicos ni olores desagradables, con las siguientes características (sólidos por peso 49-60%, sólidos por volumen 40-46%, viscosidad de 110-160 uk a 25° c, densidad 0.9-1.2 ton/m3., brillo a 60°c, 90%, tiempo de secado al tacto, < o = 6 hrs., tiempo de secado duro < o = 24 hrs., adherencia 100%, rendimiento en sup. lisa 8-10 m2/lt., dilución máxima (aguarrás, thinner), 15 %, en vigas orilleras, trabajo terminado, a dos manos, incluye: materiales menores y de consumo, andamios, preparación de la superficie, lijado y fondo para herrería, herramientas, limpieza, mano de obra y equipo de seguridad. a cualquier nivel.							ML		PZA.			
		MONTEN 4"	PZ	4	*	4	=	16	*	8	128	ML	
		MONTEN 4"	PZ	2	*	2	=	4	*	8	32	ML	
		MONTEN 3"	LONGITUD	4	*	2.2	=	8.8	*	8	70.4	ML	
		DUELA 2"	LONGITUD	7	*	4.9	=	34.3	*	8	274.4	ML	
CROQUIS:													



RESPONSABLE DE OBRA:
ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Daniel Rodríguez Valenzuela
C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA

	MUNICIPIO :	JOCOTEPEC JALISCO	RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:	NÚMEROS GENERADORES
	LOCALIDAD:	UBICACIÓN: CALLE DONATO GUERA, CABECERA MUNICIPAL JOCOTEPEC.	URBANIZADORA Y PAVIMENTADORA SA. DE CV.	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		PERIODO DE ESTIMACIÓN:	No. DE ESTIMACION:
	OBRA: REHABILITACIÓN DE A UNIDAD DEPORTIVA DONATO GUERRA SUR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO		DEL 18 AL 30 DE ENERO DEL 2024	CUATRO 4 FINIQUITO
No. DE CONTRATO:	No. DE CONCURSO: GMJ 032C- OP/2023		FECHA:	PAGINA: 22 DE 25
			31 DE ENERO DEL 2024	

NÚMEROS GENERADORES									
CLAVE	CONCEPTO				BACHE	LARGO	ANCHO	TOTAL	ONSERVACIONES
24	Suministro e instalación de banca metálica con asiento y respaldo de madera de pino de 2.50 mts. de x .60 dm. Prt 3 pul cal. 16, incluye herramientas mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.							2.00	
								TOTAL:	2.00

CROQUIS:	FOTOGRAFÍAS:
	  

RESPONSABLE DE OBRA:

ARQ. PABLO CESAR LARIOS

RESIDENTE DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C. DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA