



GOBIERNO MUNICIPAL DE
JOCOTEPEC
2021 - 2024

Dirección de Obras Públicas
Administración 2021-2024
Número de Oficio 1114/2024
Jocotepec, Jal., A 13 de septiembre del 2024

LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Asunto: Solicitud de pago

Por este conducto le solicito de la manera más atenta gire sus instrucciones a quien corresponda para realizar el pago a nombre de: **DESARROLLADORA FARAR, S.A. DE C.V.**, por la cantidad de; **\$628,570.66 (Seiscientos Veintiocho Mil Quinientos Setenta Pesos 66/100 M.N.)** por concepto de la **ESTIMACIÓN 06 y Finiquito**, del programa **CUENTA CORRIENTE EJERCICIO FISCAL 2024** correspondiente al siguiente proyecto

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

No de Proyecto: 6121-2-11.1-050-394
No. Contrato: GMJ 027C- OP/2023

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	SUBTOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA	RETENCIÓN 5 AL MILLAR PARA CONTRALORÍA DEL ESTADO	NETO A PAGAR
2966	02/09/2024	\$544,689.84	\$631,840.21	\$3269.55	\$628,570.66

Anexo:

1. Factura, xml
2. Verificación CFDI
3. Estación 06 Y Finiquito
4. Fianza Vicios Ocultos
5. Minuta Termino de Obra
6. Acta Entrega Recepción
7. Acta Administrativa Extinción de Derechos y Obligaciones

Lo anterior para los trámites administrativos correspondientes

ATENTAMENTE
"2024, TÚ DECIDES MEJORAR"

C. IMELDA KARINA-PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



HACIENDA MUNICIPAL
2021 - 2024

18 SEP. 2024

RECIBIDO
GOBIERNO MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JAL.

DESARROLLADORA FARAR
 R.F.C: DFA210203PR3
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44630
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago:
 Método de pago:
 Moneda:
 Exportación:

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
01 - No aplica

Folio:
 Fecha:
 Tipo de cambio:

B - 2966
2/9/2024 12:08:01

Datos del cliente

Cliete: **MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO**
 R.F.C.: **MJJ850101KP8** Uso CFDI: **G03 - Gastos en general.**
 Domicilio fiscal: **45800** Régimen fiscal: **603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
----------	--------	------------------	-------------------------	------------------------	----------------	------------	-----------	---------

1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	72101500 - Servicios de apoyo para la construcción	ESTIMACION 06 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA No GMJ 027C-OP/2023 "CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$3,269.55 NETO A PAGAR \$628,570.66 GO ESTIMACION 06 (FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA No GMJ 027C-OP/2023 "CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA", EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS RETENCION 5 AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$3,269.55 NETO A PAGAR \$628,570.66	544,689.8400	0.00	002 - IVA - 87,150.37	544,689.84
--------	----------	--------------------------	--	--	--------------	------	-----------------------	------------

Importe con letra: **SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 21/100 M.N.**

Subtotal: **544,689.84**
 Impuestos trasladados: **87,150.37**
 Total: **631,840.21**

Tipo Relación: CPDI Relacionados: CPDI Relacionados





Serie del Certificado del emisor
 Folio fiscal
 No. de Serie del Certificado del SAT
 Fecha y hora de certificación

00001000000516571281
 5CE188E7-9898-481F-8262-E5DBE4101C29
 00001000000709182898
 Septiembre 2 2024 - 12:08:03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

litTypvTfwWdl08n00Emly+m6El8RN9BtJHKZ+vGZF38+GLVsa72Kj1lhaYKyLaHT5kyPCCQiqflWc+9y++3
 7DNanB3KTyD9wKfUfh7bYJfHtdowDGLVcAOFmUMpt9VxZzUO5Rkti7HKMFrhOXt7sYM1n0+ZMJkkwLQ4lQo0
 HOL/k2wJ5oWWozJEYAn785NnVXO14cd1mfMTzO2wtWxYFdVHTI2lkZMGkWdexeEb4HmhWFOtS9uBMbor7phqPb
 IOAFO4RhZ2x9KA+2vmDmUpozkFesCgeM0ZEaBSpT+CJNcEFpoQJhn+c0aSEA4O+3wNwOzes+FzFhaS8MFOVg==

Sello del SAT

GwCYbTOI6BC3ZvPoLoEb67QIFRK9z5HhuFH5OnE7mrNb4ANZSxk1mSadoDP3BedwX7kDnx/Y1yOq0Cg
 P7YqqQsnrSm4KvCBHXoB58wFVRTVlUbwI72Ok49qJ3uXvCfUISYBZF14svbrl/yNCl/Yx6PImkc6hb
 Utfphl7yw5DwoehOdkbzdiHk33fPIT3hKSI+PMoKSL3+Xmem2Uwm7hryOIUdglAmcdYA1ldfoCyl/+8
 CUlqP162/t0y+TqNN+q/DEib/wUnWugBUZF8zjY2bgvgpqISwbpH+H85m/N1srknW+fh/w99GWOuau4p
 malAOg+7U4p52iDAzJdntQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | 5CE188E7-9898-481F-8262-E5DBE4101C29 | 2024-09-02T12:08:03 | MAS0810247C0 | litT
 ypvTfwWdl08n00Emly+m6El8RN9BtJHKZ+vGZF38+GLVsa72Kj1lhaYKyLaHT5kyPCCQiqflWc+9y+
 +37DNanB3KTyD9wKfUfh7bYJfHtdowDGLVcAOFmUMpt9VxZzUO5Rkti7HKMFrhOXt7sYM1n0+ZMJkk
 wLQ4lQo0HOL/k2wJ5oWWozJEYAn785NnVXO14cd1mfMTzO2wtWxYFdVHTI2lkZMGkWdexeEb4HmhWFOt
 S9uBMbor7phqPbiOAF04RhZ2x9KA+2vmDmUpozkFesCgeM0ZEaBSpT+CJNcEFpoQJhn+c0aSEA4O+3wN
 wOzes+FzFhaS8MFOVg== | 00001000000709182898 | |



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
Version="4.0" Serie="B" Folio="2966"
Fecha="2024-09-02T12:08:01"
Sello="lJtTypvTfwWdl08n00EmlyJ+m6El8RN9BtJjHKZ+vGzf38
+GLVsa72KjlIhaYKyLaHT5kyPCCQiqfIWc+9y++
37DNanB3KTyD9wKfIUfH7bYJFhTdownDG5LVcAOFmUMpt9VxZzUO5Rkti7HKMFr
hOXt7sYM1n0
+ZMJkkwLQ4JQo0HOL/k2wJ5oWwozJEYAn785NnVX014cdlMfMTzO2wtWxYFdvH
Ti2IkZMGkWdexgEb4HmhWFOts9uBMbor7phqPbi0AFO4RhZ2x9KA+
2vmDmUpozkFesCgeM0ZEaBSpt+CJNcEfpOQJhn+c0aSEA40+
3wNwOzes+FzFhaS8MFOVg==" FormaPago="03"
NoCertificado="00001000000516571281"
Certificado="MIIGTCCBAGgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTY1NzEyODEwD
QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUN
BRE9SQTEuMCwGALUECgwLU0VSVk1DSU8gREUgQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJJQ
1VUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULU1FUyBBdXR0b3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0
BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwQVYyU
EhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFU1JFUk8xDjAMBGNVBBEMBTAMzAwMQswCQY
DVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ01VREFEIERFIE1FWELDTzETMBEGA1UEBwwKQ
1VBVUHURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcWnzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQk
CE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCEBRSBTRVJWS
UNJT1MgVFJJQ1VUQVJJT1MgQUUwG09OVFJJQ1VZRUSURTAeFw0yMjEyMDUyMTQ
4NTFaFw0yMjEyMDUyMTQ4NTFaMIHhMSYwJAYDVQQDExlERVNBULJPTExBRE9SQ
SBGQVJBUiBTQSBERSBDVjEmMCQGA1UEKRMdREVTVQVJST0xMQURPUkEgRkFSQVI
gU0EgREUgQ1YxJjAkBgNVBAoThURFU0FSUK9MTEFET1JBIEZBUKFSIFNBIERFI
ENWMSUwIwYDVQQQtExxERkEYMTAyMDNGUjMgLyBwQVJSODgxMjEyS05BMR4wHAY
DVQQFEwUgLyBwQVJSODgxMjEySERGWkRCMDYxJjAkBgNVBAsThURFU0FSUK9MT
EFET1JBIEZBUKFSIFNBIERFIENWMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMI
I BCgKCAQEAsSMxb3gQslpFRjE9uigaIptZoQatuFsIUebo8d0ywIyzIvfmTuF7c
AS7mcN6LVBwSCsa1I8x5sczAofSK4Yfgq6C5Y/NtKcJC5y0ROACn45rbvGNQPW
nbo21aB2AUXFZyX+DxuRTv2xaJ802RUw6B5DOUKbaTKye8yFM0sUBe5zTMNKsn
A8kAlexdi8Bn6tuxTX0q2w7R+JwCnwF+
82P6749YIppmjgRwt/1B67IrjXpCYn81GVHdeQiuYgsAnouBcZxzJbGYS7inTm
GJtx9opzMY4LDk5HdHX5xEEw7tAGPc4BxdFgH+
6hr6TrKgoJtrBWCfwnRYTjW3aMdw8jppQIDAQABox0wGzAMBQVHRMBAf8EAjAA
MASGA1UdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAgIOT6QJmsBK512/4
CilloIH8Ejv0zQM1FK3A/D5JWV8afGjSXPqVabqlQac1bNHKawGE3BUTwZaibt
UcbC0iswfyhLuxz1TbonVvUvt5/m6uH5/jIb4KMaaxWKU36juhOvRi+PHAK/ny
vpEeJohL/QUdWl9Ud/eG4Khgb65S33BLg8enpqt2ocs3MYqWMZ+
8oxgHrngyWOW6tG6b5CyEh92PyHtz3ma81NLRlmFLnAaf7VnQuCvEJhBCBV676
7Op9yxE4+TytIe0ABvewrvm055b9F0SF7
+ggS2xJLvjMqlIQVa/xsv6WTFJMINpFRZzdjd0iFBrJzimT39/75jvhvG37jV6
154Zx4AnyTGkjpOk4hZOemQCmKmiO+ZBu6EETzX55zc2nT3EsT+/GVSV8ICyhX
m3tdwIFMUBMyholRS24tO4Euj0GPgXxaPOwjf6wOaddPnRBftpWjZpxYlFramg
dEdgHmE43UiewFltQunKRNQ+ckesBazhifNVBKQTziqdzpl2rnZzXxtW81ZB2e
vAzDjv2fEuTKosixjWggPgAVUEu6HhAVAL7jACz8Z1x8tdZapvCet8yea5sMw
6BBP8m37WONG0HD6Q4cKylxP1899nMNktM594vAJe8F5UC/yJ6sU4SPY4deq/9
sXOmwh33sTqIKrOPlxxkLE=" SubTotal="544689.84" Moneda="MXN"
Total="631840.21" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01"
MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="44630">

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Rfc="DFA210203FR3"
Nombre="DESARROLLADORA FARAR"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor
Rfc="MJJ850101KP8" Ncmre="MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO"



DomicilioFiscalReceptor="45800" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos>
 <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72101500"
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.0000" Unidad="SERVICIO"
NoIdentificacion="P55" Descripcion="P55 GO ESTIMACION 06
(FINIQUITO) DEL CONTRATO DE LA OBRA No GMJ 027C-OP/2023
"CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y
CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA"; EN LA LOCALIDAD DE
CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. MENOS RETENCION 5
AL MILLAR PARA CONTRALORIA DEL ESTADO \$3,269.55 NETO A PAGAR
\$628,570.66" ValorUnitario="544689.84" Importe="544689.84"
ObjetoImp="02"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado
Base="544689.84" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="87150.37"/></cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="87150.37">
<cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002"
TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="87150.37"
Base="544689.84"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/T
imbreFiscalDigitalv11.xsd"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Version="1.1" UUID="5CE188E7-9898-481F-8262-E5DBE4101C29"
FechaTimbrado="2024-09-02T12:08:03"
RfcProvCertif="MAS0810247C0"
SelloCFD="1JtTypvTfwWdl08n00EmlYJ+m6E18RN9BtJjHKZ+vGZf38
+GLVSA72KjlIhaYKyLaHT5kyPCCQiqfIWc+9y++
37DNanB3KTyD9wkfIUfH7bYJFhTdownDG5LVcAOFmUMpt9VxZzUO5Rkti7HKMFr
hOxt7sYM1n0
+ZMJkkwLQ4JQo0HOL/k2wJ5oWWozJEYAn785NnVXO14cdlmmTzO2wtWxYFdvH
Ti2IkZMGkwdexgEb4HmhwFOtS9uBMbor7phqPbi0AFO4RhZ2x9KA+
2vmDmUpozkFesCgeM0ZEaBSpT+CJNcEFpoQJhn+c0aSEA40+
3wNwOzes+FzFhaS8MFOVg=="
NoCertificadoSAT="00001000000709182898"
SelloSAT="GwCYbT016BC3ZvPoLoEb67Q1FRK9z5HhuEH50nE7mrNb4ANZSxkl
mSadoDP3BedwIX7kDnx/YlyOq0CgP7YqqQsnrSm4KVCBHXoB58wFVRTVIUbWl7
2Ok49qJ3uXvCJfUlsYBZFI4svbrl/yNCI/YxF6Pfmkc6hbUt fphl7yw5DwoehO
dkbzdiHk33fPIT3hlKSl+PMoKSL3+xmeme2Uwm7hryOiUdglAmcdYA1ldfoCyL/
+
8CULqP162/t0y+TqNN+q/DEib/wUnWugbUZf8zjY2bgvgpqiSwbpH+185m/N1s
rknW+fh/w99GWOuau4pmaIAOg+7U4p52iDAzjDntQ==" />
</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante>



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
DFA210203FR3	DESARROLLADORA FARAR	MJJ850101KP8	MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5CE188E7-9898-481F-8262-E5DBE4101C29	2024-09-02T12:08:01	2024-09-02T12:08:03	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$631,840.21	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir



H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

No. DE CONTRATO: GMJ 027C- OP/2023

CONTRATISTA: DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

UBICACIÓN: CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA S/N C.P 45825 CHANTEPEC, JAL.

ESTIMACIÓN 6 (FINIQUITO)

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024



RESUMEN DE LOS CONCEPTOS E IMPORTES QUE CONSTITUYEN LA ESTIMACIÓN

HOJA No.	PARTIDAS	IMPORTES
1	CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA	\$ 556,598.40
2	CONCEPTOS ADICIONALES	\$ 97,311.18
	MONTO DE ESTIMACIÓN	\$ 653,909.58
	MENOS AMORTIZACIÓN ANTICIPO 30 %	\$ 109,219.74
	SUBTOTAL	\$ 544,689.84
	I. V. A. 16%	\$ 87,150.37
	SUMA	\$ 631,840.21
	MENOS 5 AL MILLAR (R.I.V. SEFUPU)	\$ 3,269.55
	NETO A PAGAR	\$ 628,570.66

ESTADO CONTABLE	IMPORTE	I. V. A.	TOTAL:
ASIGNACIÓN	\$ 1,306,166.448	\$ 208,986.63	\$ 1,515,153.08
IMPORTE DE ESTIMACIÓN	\$ 653,909.58	\$ 104,625.53	\$ 758,535.11
ACUMULADO ANTERIOR	\$ 942,100.64	\$ 150,736.10	\$ 1,092,836.74
ACUMULADO A LA FECHA	\$ 1,596,010.22	\$ 255,361.64	\$ 1,851,371.86
SALDO EXCEDENTE	-\$ 289,843.77	-\$ 46,375.00	-\$ 336,218.77

AMORTIZACION DE ANTICIPO			
ANTICIPO %	\$ 391,849.93	\$ 62,695.99	\$ 454,545.92
AMORTIZACIÓN	\$ 109,219.74	\$ 17,475.16	\$ 126,694.90
AMORTIZACIÓN ACUM. ANT.	\$ 282,630.19	\$ 45,220.83	\$ 327,851.02
AMORTIZACIÓN A LA FECHA	\$ 391,849.93	\$ 62,695.99	\$ 454,545.92
FALTANTE POR AMORTIZAR	\$ -	\$ -	\$ -

RESIDENTE DE OBRA	CONTRATISTA
<i>Fco. Beltrán</i>	<i>Carolina L Ramirez</i>
ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS	DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.
SUPERVISOR DE OBRA	DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS
ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	C. MELBA KARINA RAMIREZ GONZALEZ





H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 6 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ 027C- OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024



OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

UBICACIÓN : CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA S/N C.P 45825 CHANTEPEC, JAL.
CONTRATISTA : DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.
FECHA : 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE			
			PREBUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PREBUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
1.- CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA												
1	Suministro y colocacion de piedra ahogada espesor de 22 a 27 cm ahogado con revoltura cemento-arena 1:10 f'c= 200 kg/cm2, en calle de ingreso a unidad deportiva y estacionamiento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	1100	0.0000	1159.58	1,159.58	-59.58	\$480.00	\$ 528,000.00	\$ 556,598.40	\$ -	\$ 28,598.40
2	Tendido de tezontle 7 cm de espesor en areas peatonales de unidad deportiva, incluye: compactacion, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	2343	2343.0000	0.00	2,343.00	0.00	\$75.00	\$ 175,725.00	\$ -	\$ 175,725.00	\$ -
3	Colocacion de pasto, incluye: mano de obra, material, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	783	782.8000	0.00	782.80	0.20	\$65.00	\$ 50,895.00	\$ -	\$ 50,882.00	\$ 13.00
4	Armado, cimbrado y colado de machuelos de seccion 0.15 x 0.30 m de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzada con anclas de varilla del #3 a cada 1.00 m y una varilla del #3 longitudinal, incluye: material, mano de obra, cimbra, trazo, nivelacion, curado, cortes, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m3	1409	1062.9900	0.00	1,062.99	346.01	\$140.00	\$ 197,260.00	\$ -	\$ 148,816.80	\$ 48,441.40
5	Construccion de cancha de basquetbol de seccion 17.00 x 30.00 m de 10 cm de de espesor concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, excavacion, afine, plantilla, trazo, cimbrado, armado, colado de firme de concreto, acabado de concreto pulido, pintura de transito, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	510	510.0000	0.00	510.00	0.00	\$457.00	\$ 233,070.00	\$ -	\$ 233,070.00	\$ -

Fco. P. H. Traín

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 6 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ 027C- OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024



OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y
CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

UBICACIÓN : CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA S/N C.P 45825 CHANTEPEC, JAL.
CONTRATISTA : DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.
FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTES			
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO
6	Suministro y colocacion de canasta fija de baloncesto de 3.95 m de altura, echa a base de poste de tubo de acero 120 mm x 4mm de espesor con codo curvado soldado a cuadro de tubo rectangular 50x30 cm y tirantes de tubo de acero, base de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" de seccion 40x40 cm x 60 cm de profundo con 4 anclas de esparrago de 1/2" y 4 cartabones, incluye: mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	2	2.0000	0.00	2.00	0.00	\$18,084.224	\$ 36,168.448	\$ -	\$ 36,168.45	\$ -
7	Suministro y colocacion de porteria fija de futbol 7 de 6 m de base y 2 m de altura formada por postes y larguero de seccion circular de 100 mm de diametro de acero de color blanco y red nylon con cuerdas de 3 mm de diametro, 2 bases de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" de seccion 40x40 cm x 60 cm de profundo, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	2	2.0000	0.00	2.00	0.00	\$14,900.00	\$ 29,800.00	\$ -	\$ 29,800.00	\$ -
8	Colocacion de pasto natural en campo de futbol 7 de seccion 20 m x 40 m, incluye: tierra negra para sentar pasto, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	800	800.0000	0.00	800.00	0.00	\$69.06	\$ 55,248.00	\$ -	\$ 55,248.00	\$ -
SUBTOTAL									\$ 1,306,168.448	\$ 556,598.40		

2.- CONCEPTOS ADICIONALES

EXT-1	Construcción en perímetro de cancha de basquetbol de muro contención de dimensiones 0.28x0.40 m echo a base de ladrillo adobón 6x14x28 cm colocado de tezon asentado con mortero- arena en proporcion 1:4, excavación 0.50x0.60 m para cimientto echo a base de suelo cemento, incluye: materiales, mano de obra, trazo, excavación, afine de zanja, nivelación, relleno, compactación, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	0	100.8800	0.00	100.88	-100.88	\$838.95	\$ -	\$ -	\$ 84,633.28	\$ -	84,633.28
EXT-2	Construcción en perímetro de cancha de futbol 7 de muro contención de dimensiones 0.28x0.53 m echo a base de block de jalcreto 11x14x28 cm colocado de tezon asentado con mortero- arena en proporcion 1:4, excavación 0.50x0.60 m para cimientto echo a base de suelo cemento, incluye: materiales, mano de obra, trazo, excavación, afine de zanja, nivelación, relleno, compactación, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m	0	126.9000	0.00	126.90	-126.90	\$1,006.74	\$ -	\$ -	\$ 127,755.31	\$ -	127,755.31
EXT-3	Construccion de muro de block de jalcreto 11x14x28 colocado de tezon 28 cm de ancho asentado con mortero-arena en proporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	m2	0	0.0000	30.31	30.31	-30.31	\$822.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	24,939.07

Fco. Beltrán



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

ESTIMACIÓN: 6 (FINIQUITO)

No. DE CONTRATO: GMJ 027C-OP/2023

PERÍODO DE TRABAJO: DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024



OBRA : CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y
CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

UBICACIÓN : CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA S/N C.P 45825 CHANTEPEC, JAL.
CONTRATISTA : DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.
FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDADES					PRECIO UNITARIO	IMPORTE							
			PRESUPUESTO BASE	ACUMULADA ANTERIOR	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA	SALDO		PRESUPUESTO BASE	ESTA ESTIMACION	ESTIMACION ACUMULADA ANTERIOR	SALDO				
EXT-4	Aplanados de muros a base de mortero-arena proporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	0	0.0000	34.61	34.61	-34.61	\$95.00	\$	-	\$	13,670.95	\$	-	\$	13,670.95
EXT-5	Colado de firme 10 cm de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño máximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	m2	0	0.0000	84.47	84.47	-84.47	\$478.29	\$	-	\$	40,401.16	\$	-	\$	40,401.16
EXT-6	Suministro y colocacion de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diametro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatacion de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion	pieza	0	0.0000	1.00	1.00	-1.00	\$18,300.00	\$	-	\$	18,300.00	\$	-	\$	18,300.00
SUBTOTAL									\$	-	\$	97,311.18				
TOTAL									\$	1,306,166.448	\$	683,909.68	\$	728,712.05	\$	19,866.000

Claudia L Ramirez

DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ
SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

Fco. Beltrán



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES
CONCEPTO:

Suministro y colocacion de piedra ahogada espesor de 22 a 27 cm ahogado con revoltura cemento-arena 1:10 f'c= 200 kg/cm2, en calle de ingreso a unidad deportiva y estacionamiento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	
m2	I-J	1	3	49.88	8.50	423.98	CALLE
m2	H-K	3	7	33.00	23.00	759.00	ESTACIONAMIENTO
m2	I-J	3	7	13.00	1.80	-23.40	CAMELLON

Total (m2)= 1159.58

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ


ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA


RESIDENTE DE OBRA


 DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS




 PIEDRA AHOGADA



	C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ 	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ 	ING. LUIS FRANCISCO BELTRÁN CAMPAS 	
	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA	

DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN:

6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOGOTEPEC, JALISCO.

ARCHIVO FOTOGRAFICO


C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

SUPERVISOR DE OBRA

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

RESIDENTE DE OBRA

 DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Construccion de muro de block de jalcreto 11x14x28 colocado de tezon 28 cm de ancho asentado con mortero-arena en proporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Triangulo= 0.50 ; Rectangulo= 1.00	Area (m2)	
m2	I-I	1	10	0.30	0.47	1.00	0.14	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.29	1.00	0.09	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.11	1.00	0.03	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.19	1.00	0.06	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.90	0.27	0.50	0.12	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.09	0.50	0.01	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	2.67	0.10	1.00	0.27	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	2.67	0.44	0.50	0.59	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.36	1.00	0.11	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.18	1.00	0.05	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.60	0.10	0.50	0.03	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	10	11	2.00	0.09	1.00	0.18	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	2.00	0.42	0.50	0.42	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	0.30	0.33	1.00	0.10	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	0.30	0.15	1.00	0.05	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	0.60	0.13	0.50	0.04	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 2
m2	I-I	11	12	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 3



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]

m2	I-I	11	12	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 3
m2	I-I	12	13	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 4
m2	I-I	13	14	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 5
m2	I-I	14	15	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 6
m2	I-I	15	16	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 7




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Co. Beltrán


m2	I-I	15	16	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 7
m2	H-I	2'	3	1.10	1.25	1.00	1.38	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	1.10	1.25	1.00	1.38	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	0.80	1.25	1.00	1.00	CASETA CFE

Total (m2)= 30.31


	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
			
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




MUROS DE BLOCK DE TEZON



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fco. B. S. H. A. S. I. S.

[Handwritten signature]



DESCANSO 1

Fco. Beltrán



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



DESCANSO 2

[Handwritten signature]
Cco. Pultrín *[Handwritten signature]*



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



DESCANSO 3, 4, 5, 6 Y 7

Fco. Patrón




DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

2'

H

I




3

MUROS CFE



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature and initials



Fco. Baltazar

FECHA:

23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN:

6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 6

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE BARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Precio unitario EXT-3

Fecha de elaboracion:

12 de febrero del 2024

Obra:

Construccion de baños, vestidores, locales comerciales, drenajes y pluviales en unidad deportiva Chantepec

Ubicación:

Carretera Jocotepec-Chapala s/n C.P. 45825 Chantepec, Jocotepec, Jalisco.

H. ayuntamiento de Jocotepec Jalisco

Analisis de precios unitarios

Descripcion:

Construccion de muro de block de jalcreto 11x14x28 colocado de tezon 28 cm de ancho asentado con mortero-arena en proporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelacion, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion.

Unidad: m2

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total (\$)
Material					
BLOCK-001	Block de jalcreto 11x14x28 cm	pieza	56.00	\$ 5.17	\$ 289.52
MORT-003	Mortero	saco 50 kg	0.58	\$ 193.00	\$ 111.94
AGREG-004	Arena de rio	m3	0.06	\$ 246.00	\$ 15.74
	Total material				\$ 417.20
Mano de obra					
M-001	Cuadrilla #2 (1.00 oficial + 1.00 peon)	jor	0.17	\$ 1,331.99	\$ 226.44
	Total de mano de obra				\$ 226.44
Herramienta					
HMEN-001	Herramienta menor	% mo	0.03	\$ 226.44	\$ 6.79
	Total de herramienta				\$ 6.79
	Costo directo				\$ 650.44
	Costo indirecto	% cd	0.15	\$ 650.44	\$ 97.57
	Utilidad	%(cd + ci)	0.10	\$ 748.00	\$ 74.80
	Precio unitario				\$ 822.80
	IVA (16%)				\$ 131.65
	Total				\$ 954.45

Claudia Ramirez

VoBo

Fco. Beltrán



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Solicitud de aprobación de concepto adicional

DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.

RFC: DFA210203FR3

Domicilio: Calle Colomos 2604, colonia providencia 2da.
Sección, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44630

Jocotepec Jalisco a 12 de febrero del 2024
Dirección de obras públicas de Jocotepec
P R E S E N T E

Por medio del presente hago la solicitud de un concepto adicional "EXT-5" al presupuesto de la obra con contrato GMJ 027C-OP/2023 relativo a la adjudicación directa de la obra pública "Construcción de calle, estacionamiento, machuelos y cancha de unidad deportiva" en la localidad de Chantepec, municipio de Jocotepec, Jalisco, dicho concepto tiene como descripción:

"Colado de firme 10 cm de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporción 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño máximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución

Numero	Concepto	Unidad	Presupuestado	Estimado	P.U.	Importe
EXT-5	Colado de firme 10 cm de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporción 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño máximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	84.47	\$ 478.29	\$ 40,401.16

Se realizará este colado como descansos de la escalera que baja desde la calle hasta el ingreso a la unidad deportiva, también se colará una tapa para la caseta que será utilizada por CFE.

Anexo tarjeta de precio unitario, sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

Claudia L Ramirez

Desarrolladora Farar S.A. de C.V.
Contratista

Luis Fco. Beltrán

Ing. Luis Fco. Beltran Campas
Residente de obra

*Recibi
12/02/24*



Precio unitario EXT-5

Fecha de elaboracion:

12 de febrero del 2024

Obra:

Construccion de baños, vestidores, locales comerciales, drenajes y pluviales en unidad deportiva Chantepec

Ubicación:

Carretera Jocotepec-Chapala s/n C.P. 45825 Chantepec, Jocotepec, Jalisco.

H. ayuntamiento de Jocotepec Jalisco

Analisis de precios unitarios

Descripción:

Colado de firme 10 cm de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad: m2

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total (\$)
Material					
CEM-001	Cemento gris	saco 50 kg	0.6	\$ 236.00	\$ 141.60
AGREG-004	Arena de rio	m3	0.05	\$ 246.00	\$ 12.30
AGREG-007	Grava 3/4"	m3	0.063	\$ 428.00	\$ 26.96
MALL-661010	Malla electrosoldada 66-1010	m2	1.00	\$ 18.88	\$ 18.88
	Total material				\$ 199.74
Mano de obra					
M-001	Cuadrilla #2 (1.00 oficial + 1.00 peon)	jor	0.13	\$ 1,331.99	\$ 173.16
	Total de mano de obra				\$ 173.16
Herramienta					
HMEN-001	Herramienta menor	% mo	0.03	\$ 173.16	\$ 5.19
	Total de herramienta				\$ 5.19
	Costo directo				\$ 378.10
	Costo indirecto	% cd	0.15	\$ 378.10	\$ 56.71
	Utilidad	% (cd + ci)	0.10	\$ 434.81	\$ 43.48
	Precio unitario				\$ 478.29
	IVA (16%)				\$ 76.53
	Total				\$ 554.82

Claudia Ramirez

Fu. F. Ramirez

V. B. O.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.


NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Suministro y colocacion de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diametro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatacion de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Pieza
pieza	G-H	2'	3'	1.00
Total (pieza)=				1.00
C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ <i>[Signature]</i> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS		ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ <i>[Signature]</i> SUPERVISOR DE OBRA		ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS <i>[Signature]</i> RESIDENTE DE OBRA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Fco. Beltrán

[Handwritten signature]



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC



ESTIMACIÓN: 6

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA





Solicitud de aprobación de concepto adicional

DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.

RFC: DFA210203FR3

Domicilio: Calle Colomos 2604, colonia providencia 2da.
Sección, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44630

Jocotepec Jalisco a 12 de febrero del 2024
Dirección de obras públicas de Jocotepec
P R E S E N T E

Por medio del presente hago la solicitud de un concepto adicional "EXT-6" al presupuesto de la obra con contrato GMJ 027C-OP/2023 relativo a la adjudicación directa de la obra pública "Construcción de calle, estacionamiento, machuelos y cancha de unidad deportiva" en la localidad de Chantepec, municipio de Jocotepec, Jalisco, dicho concepto tiene como descripción:

"Suministro y colocación de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diámetro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatación de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución"

Numero	Concepto	Unidad	Presupuestado	Estimado	P.U.	Importe
EXT-6	Suministro y colocación de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diámetro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatación de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pieza	0.00	1.00	\$ 18,300	\$ 18,300.00

Se coloco esta cisterna para ser alimentada por el pozo existente y de ahí mandar el agua a los tinacos, esto para asegurar que la unidad siempre cuente con agua

Anexo tarjeta de precio unitario, sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

Claudia L Ramirez

Desarrolladora Farar S.A. de C.V.
Contratista

Luis Fco. Beltran

Ing. Luis Fco. Beltran Campas
Residente de obra

*Recibido
12/02/24*



Precio unitario EXT-6

Fecha de elaboracion:

12 de febrero del 2024

Obra:

Construccion de baños, vestidores, locales comerciales, drenajes y pluviales en unidad deportiva Chantepec

Ubicación:

Carretera Jocotepec-Chapala s/n C.P. 45825 Chantepec, Jocotepec, Jalisco.

H. ayuntamiento de Jocotepec Jalisco

Analisis de precios unitarios

Descripción:

Suministro y colocacion de cisterna prefabricada suplast 2.35 m de diametro x 2.90 m de altura +/- 3% de dilatacion de 10,000 litros de volumen de capacidad, incluye: materiales, mano de obra, flotador, tapa, accesorios para instalacion, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion


Unidad: pieza

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total (\$)
Material					
CIST-001	Cisterna prefabricada 10,000 litros	pieza	1.00	\$ 13,893.00	\$ 13,893.00
Total material					\$ 13,893.00
Mano de obra					
PLO-001	Cuadrilla de oficial plomero + ayudante	jor	0.45	\$ 1,237.00	\$ 556.70
Total de mano de obra					\$ 556.70
Herramienta					
HMEN-001	Herramienta menor	% mo	0.03	\$ 556.70	\$ 16.70
Total de herramienta					\$ 16.70
Costo directo					\$ 14,466.40
Costo indirecto		% cd	0.15	\$ 14,466.40	\$ 2,169.96
Utilidad		% (cd + ci)	0.10	\$ 16,636.36	\$ 1,663.64
Precio unitario					\$ 18,300.00
IVA (16%)					\$ 2,928.00
Total					\$ 21,228.00

Claudia L Ramirez

Fco. Beltrán

No. 30





Solicitud de aprobación de concepto adicional

DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.

RFC: DFA210203FR3

Domicilio: Calle Colomos 2604, colonia providencia 2da.
Sección, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44630

Jocotepec Jalisco a 12 de febrero del 2024

Dirección de obras públicas de Jocotepec

PRESENTE

Por medio del presente hago la solicitud de un concepto adicional "EXT-3" al presupuesto de la obra con contrato GMJ 027C-OP/2023 relativo a la adjudicación directa de la obra pública "Construcción de calle, estacionamiento, machuelos y cancha de unidad deportiva" en la localidad de Chantepec, municipio de Jocotepec, Jalisco, dicho concepto tiene como descripción:

"Construcción de muro de block de jalcreto 11x14x28 colocado de tezon 28 cm de ancho asentado con mortero-arena en proporción 1:4, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Numero	Concepto	Unidad	Presupuestado	Estimado	P.U.	Importe
EXT-3	Construcción de muro de block de jalcreto 11x14x28 colocado de tezon 28 cm de ancho asentado con mortero-arena en proporción 1:4, incluye: materiales, mano de obra, trazo, nivelación, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	0.00	30.31	\$ 822.80	\$ 24,939.07

Se realizará este trabajo para forjar la escalera que baja desde la calle hasta el ingreso a la unidad deportiva y así tener un paso seguro para los peatones que ingresen a la unidad, también se construirá una caseta que será utilizada por CFE .

Anexo tarjeta de precio unitario, sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

Claudia L Ramirez

Desarrolladora Farar S.A. de C.V.
Contratista

Luis Fco. Beltran

Ing. Luis Fco. Beltran Campas
Residente de obra

*Recibido
12/02/24*

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 8

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Aplanados de muros a base de mortero-arena porporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Alto (m)	Triangulo= 0.50 ; Rectangulo= 1.00	Area (m2)	
m2	I-I	1	10	0.30	0.47	1.00	0.14	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.29	1.00	0.09	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.11	1.00	0.03	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.19	1.00	0.06	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.90	0.27	0.50	0.12	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.09	0.50	0.01	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	2.67	0.10	1.00	0.27	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	2.67	0.44	0.50	0.59	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.36	1.00	0.11	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.30	0.18	1.00	0.05	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	0.60	0.10	0.50	0.03	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	1	10	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 1
m2	I-I	10	11	2.00	0.09	1.00	0.18	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	2.00	0.42	0.50	0.42	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	0.30	0.33	1.00	0.10	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	0.30	0.15	1.00	0.05	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	0.60	0.13	0.50	0.04	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 2
m2	I-I	10	11	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 2
m2	I-I	11	12	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 3



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Handwritten signature in blue ink: Fco. Peltrón

m2	I-I	11	12	7.30	0.04	0.30	2.34	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 3
m2	I-I	11	12	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 3
m2	I-I	12	13	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 4
m2	I-I	12	13	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 4
m2	I-I	13	14	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 5
m2	I-I	13	14	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 5
m2	I-I	14	15	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.30	0.38	1.00	0.11	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 6
m2	I-I	14	15	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 6
m2	I-I	15	16	7.30	0.10	1.00	0.73	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	7.30	0.64	0.50	2.34	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	0.30	0.56	1.00	0.17	DESCANSO 7



Co. P-Huica


m2	I-I	15	16	0.30	0.30	1.00	0.11	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	0.30	0.20	1.00	0.06	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	0.90	0.10	0.50	0.05	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 7
m2	I-I	15	16	1.72	0.17	1.00	0.29	DESCANSO 7
m2	H-I	2'	3	1.10	1.25	1.00	1.38	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	1.10	1.25	1.00	1.38	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	1.00	1.25	1.00	1.25	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	1.64	1.25	1.00	2.05	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	0.80	1.25	1.00	1.00	CASETA CFE
m2	H-I	2'	3	0.80	1.25	1.00	1.00	CASETA CFE

Total (m2)= 34.61

	C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ	ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ	ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS
	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	RESIDENTE DE OBRA




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Fco. P. Martín

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS






DESCANSO 1

Fco Britán



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS





DESCANSO 2




2'

H




3

MUROS CFE



Joa. Beltrán



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fernando

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 6

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

FECHA:

23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC



ESTIMACIÓN: 6

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



Precio unitario EXT-4

Fecha de elaboracion:

12 de febrero del 2024

Obra:

Construccion de baños, vestidores, locales comerciales, drenajes y pluviales en unidad deportiva Chantepec

Ubicación:

Carretera Jocotepec-Chapala s/n C.P. 45825 Chantepec, Jocotepec, Jalisco.

H. ayuntamiento de Jocotepec Jalisco

Analisis de precios unitarios

Descripcion:

Aplanados de muros a base de mortero-arena proporcion 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelacion, construccion de boquillas en muros, colocacion de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad: m2

Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total (\$)
Material					
MORT-003	Mortero	saco 50 kg	0.14	\$ 193.00	\$ 27.79
AGREG-004	Arena de rio	m3	0.02	\$ 246.00	\$ 5.90
	Total material				\$ 33.70
Mano de obra					
M-001	Cuadrilla #2 (1.00 oficial + 1.00 peon)	jor	0.20	\$ 1,331.99	\$ 270.45
	Total de mano de obra				\$ 270.45
Herramienta					
HMEN-001	Herramienta menor	% mo	0.03	\$ 270.45	\$ 8.11
	Total de herramienta				\$ 8.11
	Costo directo				\$ 312.26
	Costo indirecto	% cd	0.15	\$ 312.26	\$ 46.84
	Utilidad	% (cd + ci)	0.10	\$ 359.10	\$ 35.91
	Precio unitario				\$ 395.00
	IVA (16%)				\$ 63.20
	Total				\$ 458.21

Clauddia Ramirez

Fco. Beltrán

No. 30



Solicitud de aprobación de concepto adicional

DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.

RFC: DFA210203FR3

Domicilio: Calle Colomos 2604, colonia providencia 2da.
Sección, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44630

Jocotepec Jalisco a 12 de febrero del 2024
Dirección de obras públicas de Jocotepec
P R E S E N T E

Por medio del presente hago la solicitud de un concepto adicional "EXT-4" al presupuesto de la obra con contrato GMJ 027C-OP/2023 relativo a la adjudicación directa de la obra pública "Construcción de calle, estacionamiento, machuelos y cancha de unidad deportiva" en la localidad de Chantepec, municipio de Jocotepec, Jalisco, dicho concepto tiene como descripción:

"Aplanados de muros a base de mortero-arena proporción 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelación, construcción de boquillas en muros, colocación de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Numero	Concepto	Unidad	Presupuestado	Estimado	P.U.	Importe
EXT-4	Aplanados de muros a base de mortero-arena proporción 1:4, incluye: materiales, mano de obra, nivelación, construcción de boquillas en muros, colocación de andamios, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	0.00	34.61	\$ 395.00	\$ 13,670.95

Se realizará este trabajo como acabado de la escalera que baja desde la calle hasta el ingreso a la unidad deportiva, también se dará el acabado a una caseta que será utilizada por CFE.

Anexo tarjeta de precio unitario, sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

Claudia Ramirez

Desarrolladora Farar S.A. de C.V.
Contratista

Luis Fco. Beltrán

Ing. Luis Fco. Beltran Campas
Residente de obra

*Recibí
12/02/24*

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA: OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC

ESTIMACIÓN: 6

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

NUMEROS GENERADORES

CONCEPTO:

Colado de firme 10 cm de espesor de concreto f'c= 200 kg/cm2 en proporcion 1.00 : 2.25 : 2.75 : 0.875 (cemento-arena-grava-agua) tamaño maximo del agregado 3/4" reforzado con malla electrosoldada 66-1010, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecucion

Unidad	Eje	Tramo	Tramo	Largo (m)	Ancho (m)	Area (m2)	
m2	I-I	1	10	2.67	2.00	5.34	DESCANSO 1
m2	I-I	10	11	2.00	2.00	4.00	DESCANSO 2
m2	I-I	11	12	7.30	2.00	14.60	DESCANSO 3
m2	I-I	12	13	7.30	2.00	14.60	DESCANSO 4
m2	I-I	13	14	7.30	2.00	14.60	DESCANSO 5
m2	I-I	14	15	7.30	2.00	14.60	DESCANSO 6
m2	I-I	15	16	7.30	2.00	14.60	DESCANSO 7
m2	H-I	2'	3	1.64	1.30	2.13	CASETA CFE

Total (m2)= 84.47

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



FIRME DE CONCRETO



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

[Handwritten signature]
 Fco. Paltrán

FECHA: 23 DE FEBRERO DEL 2024

OBRA:

OBRA: CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA

LOCALIDAD: CHANTEPEC


ESTIMACIÓN: 6

MUNICIPIO: JOCOTEPEC, JALISCO.

PERIODO DE EJECUCIÓN:

DEL 09/02/2024 AL 22/02/2024

ARCHIVO FOTOGRAFICO



C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ

ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ

ING. LUIS FRANCISCO BELTRAN CAMPAS

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Solicitud de aprobación de volumen excedente

DESARROLLADORA FARAR S.A. DE C.V.

RFC: DFA210203FR3

Domicilio: Calle Colomos 2604, colonia providencia 2da.
Sección, Guadalajara, Jalisco. C.P. 44630

Jocotepec Jalisco a 12 de febrero del 2024
Dirección de obras públicas de Jocotepec
PRESENTE

Por medio del presente hago la solicitud de aprobación de un volumen excedente al concepto "#1" del presupuesto de la obra con contrato GMJ 027C-OP/2023 relativo a la adjudicación directa de la obra pública "Construcción de calle, estacionamiento, machuelos y cancha de unidad deportiva" en la localidad de Chantepec, municipio de Jocotepec, Jalisco, dicho concepto tiene como descripción:

"Suministro y colocación de piedra ahogada espesor de 22 a 27 cm ahogado con revoltura cemento-arena 1:10 f'c= 200 kg/cm², en calle de ingreso a unidad deportiva y estacionamiento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución."

Numero	Concepto	Unidad	Presupuestado	Estimado	Excedente	P.U.	Importe excedente
1	Suministro y colocación de piedra ahogada espesor de 22 a 27 cm ahogado con revoltura cemento-arena 1:10 f'c= 200 kg/cm ² , en calle de ingreso a unidad deportiva y estacionamiento, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1100	1159.58	59.58	\$ 480.00	\$ 28,598.40

Este trabajo se excedió por la ampliación al estacionamiento considerando un espacio mayor para la facilidad de giro y circulación de los carros que transiten por la unidad.

Anexo tarjeta de precio unitario, sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

Claudia L. Ramirez

Desarrolladora Farar S.A. de C.V.
Contratista

Luis Fco. Beltrán

Ing. Luis Fco. Beltran Campas
Residente de obra

*Recibi
12/02/24*



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

1181-A/2024

JOCOTEPEC, JAL., A 13 DE FEBRERO DE 2024

ASUNTO: RESPUESTA

ING. LUIS FCO. BELTRAN CAMPAS

DESARROLLADORA FARAR S.A DE C.V

PRESENTE:

RECIBA USTED UN SALUDO Y A SU VEZ APROVECHO PARA RATIFICAR RESPUESTA A SU SOLICITUD DE APROBACION DE CONCEPTO DE VOLUMEN EXCEDENTE Y COMPLEMENTARIOS ADICIONALES, DEL PROYECTO DE OBRA: "CONSTRUCCION DE CALLE, ESTACIONAMIENTO, MACHUELOS Y CANCHA DE UNIDAD DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE CHANTEPEC DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. No DE CONTRATO: GMJ 027-OP/2023

UNA VEZ REVISADA Y VALORADA LA SOLICITUD PRESENTADA CON EL SUPERVISOR DE OBRA EL **ING. J. GUADALUPE IBARRA RAMIREZ**, LE INFORMO: QUE EN ATENCION A QUE LA OBRA REQUIERE ESE PROCESO COMPLEMENTARIO POR LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO, LA PETICION PRESENTADA, ES PROCEDENTE LA AUTORIZACION DEL MISMO, SOLO LE REQUIERO INTEGRE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL DEBIDO SOPORTE ADMINISTRATIVO, Y PODER CONTAR CON EXPEDIENTE COMPLETO.

No.	CONCEPTO	UND	PRESUPUESTO	ESTIMADO	EXCEDENTE	P.U	IMPORTE
1	PIEDRA AHOGADA	M2	1100	1159.58	59.58	\$480.00	\$28,598.40
EXT-3	MURO DE BLOCK TEZON	M2	0.00	30.31	30.31	\$822.80	\$24,939.07
EXT-4	APLANADO MUROS	M2	0.00	34.61	34.61	\$395.00	\$13,670.95
EXT-5	FIRME DE CONCRETO 5 CM ESPESOR	M2	0.00	84.47	84.47	\$478.29	\$40,401.16
EXT-6	SYC CISTERNA 10 LTS	PZA	0.00	1.00	1.00	\$18,300.00	\$18,300.00

AGRADECIENDO LAS FINAS ATENCIONES QUE SE PRESTEN AL MISMO, QUEDO PENDIENTE



ATENTAMENTE

C. IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ



DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS DE JOCOTEPEC

RECIBI
13/02/2024
Luis Francisco Beltran Campas
Fco. Beltran