



**Minuta de Terminacion de Obra**

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 11:00 hrs. del día 30 de julio del 2024 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de la obra denominada: Rehabilitacion de superficie de rodamiento en calle Rivera del lago entre andador Xochitl y carretera Jocotepec Chapala en Nextipac, del Municipio de Jocotepec, Jalisco.

De acuerdo con la asignacion de contrato: GMJ 023C-OP/2024 FortaMun2024

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de obra	11 de julio de 2024
Fecha de Terminación Autorizada	24 de julio de 2024
Fecha de Terminación Real	29 de julio de 2024

Breve descripción de los trabajos: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, afine del terreno natural, formacion de capa para subrasante, formacion de base hidraulica empedrado con concreto de 20 cm, machuelo, banquetas, plantacion de arbol de la region, y limpieza de obra.

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.


En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

**Por la Direccion de Obras Publicas**

  
C. Imelda Karina Pérez González.  
Director de Obras Publicas


C. Daniel Rodríguez Valenzuela.  
Supervisor de Obra.




**Por el Contratista.**

  
Ing. Sergio Cabrera

Representante Legal de Ingeniero Sergio Cabrera





**Acta Entrega Recepción y Finiquito de Obra**

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 30 de julio del 2024, y en cumplimiento a los Artículos 221, 224 y 226 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra: Rehabilitación de superficie de rodamiento en calle Rivera del lago entre andador Xochitl y carretera Jocotepec Chapala Descripción de los trabajos realizados: Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, afine del terreno natural, formación de capa para subrasante, formación de base hidráulica empedrado con concreto de 20 cm, machuelo, banquetas, plantación de árbol de la región, y limpieza de obra. Contrato: GMJ 023C-OP/2024 FortaMun2024

Contratista: Ingeniero Sergio Cabrera, Contrato: FORTAMUN 2024, Programa: FORTAMUN 2024

Período del contrato de obra Inicio: 11 de julio del 2024, término: 24 de julio del 2024, con 14 días de Ejecución, Fecha de inicio de obra: 11 de julio del 2024, Fecha de Término de obra: 29 de julio del 2024.

Importe contrato GMJ 023C-OP/2024 FortaMun2024	
Importe FAIS Ramo 33	\$ 974,176.38
Convenio Adicional	\$ 296,299.66
<b>Total</b>	<b>\$ 1,270,476.04</b>
Saldo por Cancelar	\$ 0.00

Relacion de estimaciones		
Estimación 1	Del 11 de julio del 2024 Al 15 de julio del 2024	\$ 277,749.35
Estimación 2	Del 16 de julio del 2024 Al 24 de julio del 2024	\$ 561,081.10
Estimación 3 y Finiquito	Del 25 de julio del 2024 Al 29 de julio del 2024	\$ 256,407.52
	IVA	\$ 175,238.08
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,270,476.04</b>

Fianzas		Fecha de Cancelación de fianza de Vicios Ocultos: 30 de julio del 2025
Anticipo: No aplica	No aplica	
Cumplimiento: SOFIMEX	2939547	
Vicios Ocultos : SOFIMEX	2953619	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a efecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido La Dirección de Obras Publicas, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, El Contratista quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.


Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:00hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo

Por la Dirección de Obras Publicas Jocotepec.


C. Imelda Katina Pérez González.  
Director de Obras Publicas


Por el Contratista:

Ing. Sergio Cabrera  
Representante Legal de Ingeniero Sergio Cabrera



C. Daniel Rodríguez Valenzuela.  
Supervisor de Obra.





En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 30 de julio del 2024, Se levanta la siguiente:

**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.**

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: Rehabilitación de superficie de rodamiento en calle Rivera del lago entre andador Xochitl y carretera Jocotepec Chapala en Nextipac, Trabajos realizados Trazo y nivelación, demoliciones, excavaciones, afine del terreno natural, formación de capa para subrasante, formación de base hidráulica empedrado con concreto de 20 cm, machuelo, banquetas, plantación de árbol de la región, y limpieza de obra.

Contratista: Ingeniero Sergio Cabrera Asignación: GMJ 023C-OP/2024 FortaMun2024  
 Importe: \$ 974,176.38 Convenio Adicional: \$ 296,299.66 Total: \$ 1,270,476.04  
 Afianzadora: SOFIMEX

Fianza de Anticipo No aplica Fianza de Cumplimiento 2939547 Fianza de Vicios Ocultos 2953619

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 30 de julio de 2025


Fecha de Inicio: 11 de julio del 2024, Fecha de Terminación Oficial: 24 de julio del 2024

Fecha de Terminación Real: 29 de julio del 2024 Atrazo de (5) Días

Relación de Estimaciones:		
No. Esta.	Importe	Periodo de Trabajo.
Estimación 1	\$ 322,189.25	Del 11 de julio del 2024 Al 15 de julio del 2024
Estimación 2	\$ 650,854.08	Del 16 de julio del 2024 Al 24 de julio del 2024
Estimación 3 y Finiquito	\$ 297,432.72	Del 25 de julio del 2024 Al 29 de julio del 2024
	\$ 1,270,476.05	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: 30 de julio del 2025

Por el contratista:

  
 Ing. Sergio Cabrera  
 Ingeniero Sergio Cabrera



Por la Dirección de Obras Publicas de Jocotepec, Jalisco.

  
 C. Imelda Karina Pérez González  
 Director de Obras Publicas



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 HACIENDA MUNICIPAL  
 2021 - 2024  
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 H. AYUNTAMIENTO DE  
 JOCOTEPEC, JALISCO

**OPERADO  
 FORTAMUN**