



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
N° DE OBRA:	GMJ 015 C-OP/2024
PROGRAMA:	RAMO 33
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC, JALISCO
MONTO DE CONTRATO:	\$ 944,743.84

FECHA DE REPORTE: 11 DE ABRIL DE 2024

AVANCE FÍSICO	0%	AVANCE FINANCIERO	0 %	MONTO	\$0.00
----------------------	----	--------------------------	-----	--------------	---------------

OBSERVACIONES
SE INICIAN TRABAJOS DE OBRA.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS




J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
SOLEC ENERGY, SAS DE CV
POR LA CONTRATISTA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
N° DE OBRA:	GMJ 015 C-OP/2024
PROGRAMA:	RAMO 33
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC, JALISCO
MONTO DE CONTRATO:	\$ 944,743.84

FECHA DE REPORTE: 31 DE MAYO DE 2024

AVANCE FÍSICO	100%	AVANCE FINANCIERO	0 %	MONTO	\$0.00
----------------------	------	--------------------------	-----	--------------	--------

OBSERVACIONES
SE CONCLUYEN AL 100% LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA Y SE ENTREGA ESTIMACIÓN 01 Y FINIQUITO POR UN MONTO DE \$954, 258.28 A TESORERÍA PARA REALIZACIÓN DEL PAGO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS




J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
SOLEC ENERGY, SAS DE CV
POR LA CONTRATISTA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO”, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
N° DE OBRA:	GMJ 015 C-OP/2024
PROGRAMA:	RAMO 33
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC, JALISCO
MONTO DE CONTRATO:	\$ 944,743.84

FECHA DE REPORTE: 01 DE JULIO DE 2024

AVANCE FÍSICO	100%	AVANCE FINANCIERO	67.37 %	MONTO	\$640,000.00
----------------------	------	--------------------------	---------	--------------	---------------------

OBSERVACIONES
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% Y SE REALIZA PAGO PARCIAL DE LA ESTIMACIÓN 01 POR UN MONTO DE \$640,000.00.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS




J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA



ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
SOLEC ENERGY, SAS DE CV
POR LA CONTRATISTA



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	ELECTRIFICACIÓN DE NUEVO POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ENTUBADA EN JOCOTEPEC CENTRO INCLUYE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE CASETA DE CONTROL ELÉCTRICO EN POZO ACTUAL UBICADO EN EL ATRIO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO
N° DE OBRA:	GMJ 015 C-OP/2024
PROGRAMA:	RAMO 33
LOCALIDAD:	JOCOTEPEC, JALISCO
MONTO DE CONTRATO:	\$ 944,743.84

FECHA DE REPORTE: 01 DE AGOSTO DE 2024

AVANCE FÍSICO	100%	AVANCE FINANCIERO	100 %	MONTO	\$950,145.10
----------------------	------	--------------------------	-------	--------------	---------------------

OBSERVACIONES
LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES A LA OBRA SE ENCUENTRAN TERMINADOS AL 100% Y SE REALIZA PAGO PARCIAL NÚMERO DOS DE LA ESTIMACIÓN 01 POR UN MONTO DE \$310,145.10 QUE REPRESENTA EL 32.64% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS


J. GUADALUPE IBARRA RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
SOLEC ENERGY, SAS DE CV
POR LA CONTRATISTA