



MINUTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 10:00 hrs. del día 22 de julio de 2024, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 numeral 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega – Recepción y Finiquito de la obra denominada: **AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

CONTRATO NO. GMJ 019C- OP/2024

Por lo que, constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de la Obra: **04 de julio 2024**
Fecha de terminación autorizada: **18 de julio de 2024**
Fecha de terminación real: **18 de julio de 2024**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE DADOS DE CONCRETO DE 40X40X60 CM CON ANCLAS DE 60 CM X 3/4", SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA VIAL LED 100W CON POSTE CONICO CIRCULAR DE 6 M Y BRAZO DE 1M DE LARGO Y CABLEADO AEREO.

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 154 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco y sus municipios, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificara a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 10:40 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

**POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO**

POR EL CONTRATISTA:


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS


ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
SOLEC ENERGY, S.A.S. DE C.V.


C. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS





**ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 11:30 hrs. del día 22 de julio de 2024 y en cumplimiento en el Artículo 111 numerales 1 y 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus municipios, así como el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

Contratista: SOLEC ENERGY, SAS DE CV

CONTRATO NO. GMJ 019 C- OP/2024

Importe Aprobado: **\$204,310.14** Saldo excedente: **\$0.00** Anticipo: **N/A**

Fecha de inicio: 04 de julio 2024
Fecha de terminación oficial: 18 de julio de 2024
Fecha de terminación real: 18 de julio de 2024


MONTO REAL EROGADO: **\$ 204,310.14** SALDO EXCEDENTE: **\$0.00**

Por lo que, constituidos física y legalmente, por una parte, los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) entrega a la(s) dirección(es) correspondientes para su mantenimiento;

Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:00 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron.

**POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO**


POR EL CONTRATISTA:


C. **IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ**
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS


ING. **JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO**
SOLEC ENEEGY, S.A.S. DE C.V.


C. **LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO**
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.


Francisco Eduardo Sanchez
PRESIDENTE DEL COMITÉ





**ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE
DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 23 de JULIO del año 2024 Se levanta la siguiente ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: **AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CIENTÍFICOS Y LIBRAMIENTO", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

(Suministro e instalación de luminaria led, suministro e instalación de postes metálicos, suministro e instalación de cableado, construcción de bases de concreto y anclaje, Trámites en CFE).

Contratista: SOLEC ENERGY, S.A. DE C.V.
Contrato No: GMJ 019C- OP/2024

FORTAMUN

ImpORTE: \$204,310.14 Convenio adicional: _____ Total \$204,310.14 Anticipo: \$0.00

Fianza de Anticipo No. N/A
Fianza de Cumplimiento No. 2290018
Fianza de Vicios Ocultos No. 2290020
Afianzadora: **CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.**

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 22 de JULIO del 2025.

Fecha de inicio: 04 de JULIO del 2024. Fecha de terminación oficial: 18 de JULIO del 2024
Fecha de terminación real: 18 de JULIO del 2024. Atraso de 0 (CERO) días.

Relación de Estimaciones:

Nº EST	IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
EST 1 Y FINIQUITO	\$ 204,310.14	04 al 18 de julio de 2024
TOTAL	\$ 204,310.14	Saldo por ejercer \$0.00

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a efecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; Por lo que se cancelan las fianzas, quedando vigente únicamente la de Vicios Ocultos que se vence el día: **22 de julio del 2025**.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JUAN CARLOS CHAIRES SALCEDO
REPRESENTANTE LEGAL