



Minuta de Terminacion de Obra

En Jocotepec, Jalisco; siendo las 11:00 hrs. del día 25 de marzo del 2024 con fundamento en lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, se procede a formular Minuta con motivo de la revisión física de los trabajos realizados, como acto previo para la elaboración del Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de la obra denominada: REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. en Cabecera Municipal de Jocotepec, Jalisco.

De acuerdo con la asignación de contrato: GMJ 006C-OP/2024.

Por lo que constituidos física y legalmente, en el sitio donde se ejecutó la obra mencionada, y encontrándose reunidos: El contratista y los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Obras Públicas, cuyos nombres y firmas aparecen al calce de la presente Minuta, se procede a señalar lo siguiente:

Fecha de inicio de obra	4 de marzo de 2024
Fecha de Terminación Autorizada	18 de marzo de 2024
Fecha de Terminación Real	23 de marzo de 2024

Breve descripción de los trabajos: Trazo de area, excavacion de cajon para colocacion de material de relleno compactado correspondiente a la base. Construccion de empedrado y colocacion de machuelos prefabricados.

De esta forma, se procede a realizar la Revisión de forma general del expediente de la obra que consta de la siguiente documentación: Contrato, presupuesto, programas, proyecto, especificaciones, estimaciones, memoria fotográfica, bitácora de obra, así como de los planos de obra terminada.

De tal manera se efectúa un Recorrido por la Obra, inspeccionando los trabajos visibles, los mismos parecen estar en buen estado, comprobándose objetivamente la terminación de la misma.

En razón de lo anterior, y para dar cumplimiento al Art. 56 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dentro de los 30 días hábiles siguientes a esta fecha, se deberá efectuar el evento de ENTREGA-RECEPCIÓN y FINIQUITO de la obra. Por lo que con una anticipación no menor de 10 diez días hábiles a dicho evento se notificará a la Contraloría Municipal, a fin de que si lo consideran conveniente nombren a un representante que asista al acto.

Sin mas por avanzar en la presente, se da por concluida siendo las 12:30 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

Por la Direccion de Obras Publicas

Por el Contratista.

C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Publicas

C. SERGIO CABRERA
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.

C. Dalia Judith Vargas Hoyos
Supervisor de obra



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Acta Entrega Recepción y Finiquito de Obra

En Jocotepec, Jalisco, siendo las 10:00 hrs. del día 26 de marzo del 2024, y en cumplimiento a los Artículos 221, 224 y 226 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, así como el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y el Artículo 83 inciso A del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Jocotepec se levanta la presente Acta de Entrega-Recepción y Finiquito de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

Contratista: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.**

Asignación: **CUENTA CORRIENTE 2024**

Contrato: **GMJ 006C-OP/2024**

Monto contratado: \$ 1,911,380.28

Anticipo: \$ 573,414.08

Monto ejercido: \$ 1,856,041.13 Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**

Convenio adicional: no aplica Fianza Anticipo 3678-05847-6

Total: \$ 1,856,041.13 Fianza de Cumplimiento 3678-05848-1

Fianza de vicios ocultos: 3678-05978-9

Fecha de Inicio Contrato: 4 de marzo de 2024 Fecha de termino real: 23 de marzo de 2024

Fecha Termino Contrato: 18 de marzo de 2024 atraso de (5) días.

Relación de Estimaciones:		
No. Est.	Importe	Periodo de Trabajo.
ANTICIPO	\$ 573,414.08	
ESTIMACION 01	\$ 254,471.35	04 de marzo del 2024 al 13 de marzo de 2024
ESTIMACION 02	\$ 300,049.46	14 de marzo del 2024 al 16 de marzo de 2024
ESTIMACION 03	\$ 120,832.73	17 de marzo del 2024 al 19 de marzo de 2024
ESTIMACION 04	\$ 315,073.08	18 de marzo del 2024 al 18 de marzo de 2024
ESTIMACION 05 y FINIQUITO	\$ 292,200.43	19 de marzo del 2024 al 23 de marzo de 2024
Total:	\$ 1,856,041.13	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, y por otra parte El Contratista, a afecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido La Dirección de Obras Publicas, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra; No obstante de la presente recepción, El Contratista quedará obligado a responder por los defectos y vicios ocultos que resultaren y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos del contrato y de las Leyes aplicables.


Sin mas por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 12:00hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo

Por la Dirección de Obras Publicas Jocotepec.

C. Imelda Karina Pérez González.
Director de Obras Publicas

Por el Contratista:

C. SERGIO CABRERA



C. Dalia Judith Vargas Hoyos
Supervisor de obra

Por el Comité de Obra:

C. Angela de la Torre Olibares.
Representante del comité.

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.

Hidalgo Sur No.6, Colonia Centro Jocotepec, Jalisco.

C.P. 45800 Telefonos: 01 (387) 76 3 19 19 / 76 3 00 74



En Jocotepec, Jalisco, siendo las 13:00 hrs. del día 26 de marzo del 2024, Se levanta la siguiente:

ACTA ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS.

Nombre de la Obra: **REHABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE CARRETERA JIQUILPAN-GUADALAJARA Y CALLE PINO SUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO TESISTÁN, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.**

Breve descripción de los trabajos: Trazo de area, excavacion de cajon para colocacion de material de relleno compactado correspondiente a la base. Construccion de empedrado y colocacion de machuelos prefabricados.

Contratista: **TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.** No. Contrato: **GMJ 006C-OP/2024**
Monto
Contratado: \$ 1,911,380.28 Convenio Adicional: \$ - Ejecutado: \$ 1,856,041.13
Anticipo: \$ 573,414.08 saldo por ejercer: \$ 55,339.15
Afianzadora: **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**
Fianza de Anticipo 3678-05847-6 Fianza de Cumplimiento 3678-05848-1 Fianza de Vicios Ocultos 3678-05978-9

Fecha de cancelación de la Fianza de Vicios Ocultos: 26 de marzo de 2025
Fecha de Inicio: 4 de marzo del 2024, Fecha de Terminacion Oficial: 18 de marzo del 2024
Fecha de Terminacion Real: 23 de marzo del 2024 Atrazo de (5) Días

Relación de Estimaciones:		
No. Est.	Importe	Periodo de Trabajo.
ANTICIPO	\$ 573,414.08	
ESTIMACION 01	\$ 254,471.35	04 de marzo del 2024 al 13 de marzo de 2024
ESTIMACION 02	\$ 300,049.46	14 de marzo del 2024 al 16 de marzo de 2024
ESTIMACION 03	\$ 120,832.73	17 de marzo del 2024 al 19 de marzo de 2024
ESTIMACION 04	\$ 315,073.08	18 de marzo del 2024 al 18 de marzo de 2024
ESTIMACION 05 y FINIQUITO	\$ 292,200.43	19 de marzo del 2024 al 23 de marzo de 2024
Total:	\$ 1,856,041.13	

Por lo que constituidos física y legalmente, por una parte los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec,

Por el contratista:

C. SERGIO CABRERA
TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA S.A. DE C.V.

Por la Dirección de Obras Publicas de Jocotepec,
Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Publicas



**DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS**