

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD CALLE JUAREZ DE KM 0+000.00 AL KM  
 0+126.10.

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: LAS TROJES

INVERSION: \$196,881.44 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$196,881.44 PERIODO DEL 02/11/20 AL 08/11/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	807.04	\$ 210.00	169,478.73	807.04	100.00%	\$ 169,478.73	\$ -
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	252.20	\$ 82.00	20,680.40	252.20	100.00%	\$ 20,680.40	\$ -
3	DIESEL	LTS	342.10	\$ 19.65	6,722.31			\$ 6,722.31	
					<b>196,881.44</b>		<b>100.00%</b>	<b>196,881.44</b>	<b>0.00</b>

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+000 AL 0+126.10

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= 0+000 AL 0+126.10

