

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO DE KM 0+000.00 AL KM 0+081.70 (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MADERO).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$115,143.11 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 14/12/20 AL 19/12/20

| METAS AUTORIZADAS: |                                                                                                                                                         |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |              |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
|                    | CONCEPTO                                                                                                                                                | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 458.50  | \$ 210.00                     | 96,285.00  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 96,285.00 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 183.40  | \$ 82.00                      | 15,038.80  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 15,038.80 |  |
| 3                  | DIESEL                                                                                                                                                  | LTS     | 187.22  | \$ 20.49                      | 3,819.31   | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 3,819.31  |  |
|                    |                                                                                                                                                         |         |         |                               | 115,143.11 |               | 0.00%           | 0.00              | 115,143.11   |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE HIDALGO DE KM 0+000.00 AL KM 0+081.70 (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y MADERO).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$115,143.11 AVANCE GRAL DE OBRA: 9.12%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$10,500.00 PERIODO 21/12/20 AL 26/12/20

| METAS AUTORIZADAS: |                                                                                                                                                        |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                    | CONCEPTO                                                                                                                                               | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN   | M2      | 458.50  | \$ 210.00                     | 96,285.00  | 50.00         | 10.91%          | \$ 10,500.00      | \$ 85,785.00 |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO,APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 183.40  | \$ 82.00                      | 15,038.80  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 15,038.80 |
| 3                  | DIESEL                                                                                                                                                 | LTS     | 187.22  | \$ 20.49                      | 3,819.31   | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 3,819.31  |
|                    |                                                                                                                                                        |         |         |                               |            |               |                 |                   |              |
|                    |                                                                                                                                                        |         |         |                               | 115,143    |               | 3.64%           | 10,500.00         | 104,643.11   |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
VIALIDAD CALLE HIDALGO DE KM 0+000.00 AL KM  
0+081.70 (ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y  
MADERO).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$115,143.11 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$115,143.11 PERIODO 28/12/20 AL 02/01/21

| METAS AUTORIZADAS: |                                                                                                                                                        |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |              |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
|                    | CONCEPTO                                                                                                                                               | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN   | M2      | 458.50  | \$ 210.00                     | 96,285.00  | 408.50        | 89.09%          | \$ 96,285.00      | \$ -         |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO,APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 183.40  | \$ 82.00                      | 15,038.80  | 183.40        | 100.00%         | \$ 15,038.80      | \$ -         |  |
| 3                  | DIESEL                                                                                                                                                 | LTS     | 187.22  | \$ 20.49                      | 3,819.31   | 187.22        | 100.00%         | \$ 3,819.31       | \$ -         |  |
|                    |                                                                                                                                                        |         |         |                               | 115,143    |               | 96.36%          | 115,143.11        | 0.00         |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=