

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

2

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
VIALIDAD CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE
JUAREZ Y MORELOS DEL 0+000 AL 0+078

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$97,940.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 28/12/20 AL 02/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	390.00	\$ 210.00	81,900.00	-	0.00%	\$ -	\$ 81,900.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	156.00	\$ 82.00	12,792.00	-	0.00%	\$ -	\$ 12,792.00
3	DIESEL	LTS	159.24	\$ 20.49	3,248.70	-	0.00%	\$ -	\$ 3,248.70
					97,940.70		0.00%	0.00	97,940.70

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE
 JUAREZ Y MORELOS DEL 0+000 AL 0+078

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$97,940.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 04/01/21 AL 09/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	390.00	\$ 210.00	81,900.00	-	0.00%	\$ -	\$ 81,900.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	156.00	\$ 82.00	12,792.00	-	0.00%	\$ -	\$ 12,792.00
3	DIESEL	LTS	159.24	\$ 20.49	3,248.70	-	0.00%	\$ -	\$ 3,248.70
					97,941		0.00%	0.00	97,940.70

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE
JUAREZ Y MORELOS DEL 0+000 AL 0+078

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$97,940.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$97,940.70 PERIODO 11/01/21 AL 16/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	390.00	\$ 210.00	81,900.00	390.00	100.00%	\$ 81,900.00	\$ -
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	156.00	\$ 82.00	12,792.00	156.00	100.00%	\$ 12,792.00	\$ -
3	DIESEL	LTS	159.24	\$ 20.49	3,248.70	159.24	100.00%	\$ 3,248.70	\$ -
					97,941		100.00%	97,940.70	0.00

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]