

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

5

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+154.50 (ENTRE CALLE MORELOS Y KINDER).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$244,595.90

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

PERIODO 16/11/20 AL 21/11/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |               |  |
|--------------------|---|---------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1004.25 | \$ 210.00                      | 210,892.50 | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 210,892.50 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 309.00  | \$ 82.00                       | 25,338.00  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 25,338.00  |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 410.07  | \$ 20.49                       | 8,365.40   | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 8,365.40   |  |
|                    |   |         |         |                                | 244,595.90 |               | 0.00%           | 0.00              | 244,595.90    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



DIRECCION DE CONTABILIDAD

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+154.50 (ENTRE CALLE MORELOS Y KINDER).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$244,595.90 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 23/11/20 AL 28/11/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |               |
|--------------------|---|---------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1004.25 | \$ 210.00                      | 210,892.50 |               | 0.00%           | \$ -              | \$ 210,892.50 |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 309.00  | \$ 82.00                       | 25,338.00  |               | 0.00%           | \$ -              | \$ 25,338.00  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 410.07  | \$ 20.49                       | 8,365.40   |               | 0.00%           | \$ -              | \$ 8,365.40   |
|                    |   |         |         |                                | 244,596    |               | 0.00%           | 0.00              | 244,595.90    |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+154.50 (ENTRE CALLE MORELOS Y KINDER).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$244,595.90

AVANCE GRAL DE OBRA: 4.10%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$10,040.00

PERIODO 30/11/20 AL 05/12/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |        |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |               |  |
|--------------------|---|--------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNIDAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2     | 1004.25 | \$ 210.00                      | 210,892.50 | 40.00         | 3.98%           | \$ 8,400.00       | \$ 202,492.50 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML     | 309.00  | \$ 82.00                       | 25,338.00  | 20.00         | 6.47%           | \$ 1,640.00       | \$ 23,698.00  |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS    | 410.07  | \$ 20.49                       | 8,365.40   |               | 0.00%           | \$ -              | \$ 8,365.40   |  |
|                    |   |        |         |                                | 244,596    |               | 3.49%           | 10,040.00         | 234,555.90    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM  
 NOMBRE DEL PROYECTO: 0+000.00 AL KM 0+154.50 (ENTRE CALLE  
 MORELOS Y KINDER).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 4

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$244,595.90 AVANCE GRAL DE OBRA: 73.81%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC


AVANCE FINAN GRAL: \$180,530.00 PERIODO 07/12/20 AL 12/12/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |              |  |
|--------------------|---|---------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1004.25 | \$ 210.00                      | 210,892.50 | 765.00        | 76.18%          | \$ 169,050.00     | \$ 41,842.50 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 309.00  | \$ 82.00                       | 25,338.00  | 120.00        | 38.83%          | \$ 11,480.00      | \$ 13,858.00 |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 410.07  | \$ 20.49                       | 8,365.40   | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 8,365.40  |  |
|                    |   |         |         |                                | 244,596    |               | 38.34%          | 180,530.00        | 64,065.90    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE KM 0+000.00 AL KM 0+154.50 (ENTRE CALLE MORELOS Y KINDER).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 5

LOCALIDAD: EL SAUZ

INVERSION: \$244,595.90 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$244,595.90 PERIODO 14/12/20 AL 19/12/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |              |  |
|--------------------|---|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOgado EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1004.25 | \$ 210.00                     | 210,892.50 | 199.25        | 19.84%          | \$ 210,892.50     | \$ -         |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 309.00  | \$ 82.00                      | 25,338.00  | 169.00        | 54.69%          | \$ 25,338.00      | \$ -         |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 410.07  | \$ 20.49                      | 8,365.40   | 410.07        | 100.00%         | \$ 8,365.40       | \$ -         |  |
|                    |   |         |         |                               | 244,596    |               | 58.18%          | 244,595.90        | 0.00         |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

