

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
VIALIDAD CALLE GILBERTO PARRA PAZ DE KM
0+000.00 AL KM 0+110.64 FRAC. "LAS PALMAS"

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$206,658.63 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$206,658.59 PERIODO DEL 03/12/20 AL 09/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINACIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	863.43	\$ 210.00	181,321.26	863.43	100.00%	\$ 181,321.26	\$ -
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	221.28	\$ 82.00	18,144.96	221.28	100.00%	\$ 18,144.96	\$ -
3	DIESEL	LTS	366.02	\$ 19.65	7,192.37			7,192.37	
					206,658.63		100.00%	206,658.59	0.00

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+000.00 AL KM 0+110.64 FRAC. "LAS PALMAS"

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= 0+000.00 AL KM 0+110.64 FRAC. "LAS PALMAS"

