

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
 VIALIDAD CALLE MA DEL ROSARIO BERNAL DE
 NOMBRE DEL PROYECTO: KM 0+000.00 AL KM 0+079.02 FRAC. "LAS
 PALMAS"

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.


INVERSION: \$147,529.15 AVANCE GRAL DE OBRA: 54.57%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$80,501.40 PERIODO DEL 18/11/20 AL 25/11/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	616.36	\$ 210.00	129,435.60	383.34	62.19%	\$ 80,501.40	\$ 48,934.20	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	158.04	\$ 82.00	12,959.28	-	0.00%	\$ -	\$ 12,959.28	
3	DIESEL	LTS	261.29	\$ 19.65	5,134.27				\$ 5,134.27	
					147,529.15		31.10%	80,501.40	67,027.75	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES, COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES	
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	0+000.00 AL KM 0+50.44 FRAC. "LAS PALMAS"

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
 VIALIDAD CALLE MA DEL ROSARIO BERNAL DE
 NOMBRE DEL PROYECTO: KM 0+000.00 AL KM 0+079.02 FRAC. "LAS
 PALMAS"

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.



INVERSION: \$147,529.15 AVANCE GRAL DE OBRA: 36.03%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$133,660.80 PERIODO DEL 26/11/20 AL 02/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	616.36	\$ 210.00	129,435.60	253.14	41.07%	\$ 133,660.80	-\$ 4,225.20	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	158.04	\$ 82.00	12,959.28		0.00%	\$ -	\$ 12,959.28	
3	DIESEL	LTS	261.29	\$ 19.65	5,134.27				\$ 5,134.27	
					147,529		20.54%	133,660.80	13,868.35	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES	
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	0+050.44 AL KM 0+079.02 FRAC. "LAS PALMAS"
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=	

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
 VIALIDAD CALLE MA DEL ROSARIO BERNAL DE
 NOMBRE DEL PROYECTO: KM 0+000.00 AL KM 0+079.02 FRAC. "LAS
 PALMAS"

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$147,529.15 AVANCE GRAL DE OBRA: 7.14%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$144,190.67 PERIODO DEL 03/12/20 AL 10/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINACIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	616.36	\$ 210.00	129,435.60		0.00%	\$ 133,660.80	-\$ 4,225.20
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	158.04	\$ 82.00	12,959.28	65.80	41.64%	\$ 5,395.60	\$ 7,563.68
3	DIESEL	LTS	261.29	\$ 19.65	5,134.27			5,134.27	
					147,529		20.82%	144,190.67	3,338.48

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES	
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=	
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=	0+000.00 AL KM 0+065.80 FRAC. "LAS PALMAS"