

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD CALLE 30 DE SEPTIEMBRE DE JUAREZ A  
AVENIDA DEL POTRERITO DEL 0+000 AL 0+172

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$403,735.60

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

PERIODO 30/11/21 AL 05/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1720.00	\$ 210.00	361,200.00	-	0.00%	\$ -	\$ 361,200.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	344.00	\$ 82.00	28,208.00	-	0.00%	\$ -	\$ 28,208.00	
3	DIESEL	LTS	702.33	\$ 20.49	14,327.60	-	0.00%	\$ -	\$ 14,327.60	
					403,735.60		0.00%	0.00	403,735.60	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD CALLE 30 DE SEPTIEMBRE DE JUAREZ A  
 AVENIDA DEL POTRERITO DEL 0+000 AL 0+172

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$403,735.60

AVANCE GRAL DE OBRA: 14.54%


MUNICIPIO: JOCOTEPEC


AVANCE FINAN GRAL: \$58,700.00


PERIODO 07/12/20 AL 12/12/20


METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1720.00	\$ 210.00	361,200.00	260.00	15.12%	\$ 54,600.00	\$ 306,600.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	344.00	\$ 82.00	28,208.00	50.00	14.53%	\$ 4,100.00	\$ 24,108.00	
3	DIESEL	LTS	702.33	\$ 20.49	14,327.60	-	0.00%	-	\$ 14,327.60	
					403,736		9.88%	58,700.00	345,035.60	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES
AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=
AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=









# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD CALLE 30 DE SEPTIEMBRE DE JUAREZ A  
 AVENIDA DEL POTRERITO DEL 0+000 AL 0+172

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$403,735.60

AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$403,735.60

PERIODO 14/12/20 AL 19/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINACIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1720.00	\$ 210.00	361,200.00	1,460.00	84.88%	\$ 361,200.00	\$ -	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	344.00	\$ 82.00	28,208.00	294.00	85.47%	\$ 28,208.00	\$ -	
3	DIESEL	LTS	702.33	\$ 20.49	14,327.60	702.33	100.00%	\$ 14,327.60	\$ -	
					403,736		90.12%	403,735.60	0.00	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

