

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

11

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD JUAREZ DE AVENIDA DEL TRABAJO A 30  
 DE SEPTIEMBRE DEL 0+000 AL 0+155

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$296,149.20 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 21/12/20 AL 26/12/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |               |
|--------------------|---|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1240.00 | \$ 210.00                     | 260,400.00 | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 260,400.00 |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 310.00  | \$ 82.00                      | 25,420.00  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 25,420.00  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 506.33  | \$ 20.49                      | 10,329.20  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 10,329.20  |
|                    |   |         |         |                               | 296,149.20 |               | 0.00%           | 0.00              | 296,149.20    |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD JUAREZ DE AVENIDA DEL TRABAJO A 30  
 DE SEPTIEMBRE DEL 0+000 AL 0+155

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$296,149.20

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

PERIODO 28/12/20 AL 02/01/20

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |               |
|--------------------|---|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1240.00 | \$ 210.00                     | 260,400.00 | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 260,400.00 |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 310.00  | \$ 82.00                      | 25,420.00  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 25,420.00  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 506.33  | \$ 20.49                      | 10,329.20  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 10,329.20  |
|                    |   |         |         |                               | 296,149    |               | 0.00%           | 0.00              | 296,149.20    |

**DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES**

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD JUAREZ DE AVENIDA DEL TRABAJO A 30  
 DE SEPTIEMBRE DEL 0+000 AL 0+155

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$296,149.20

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00

PERIODO 04/01/21 AL 09/01/21

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |               |  |
|--------------------|---|---------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1240.00 | \$ 210.00                      | 260,400.00 | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 260,400.00 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 310.00  | \$ 82.00                       | 25,420.00  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 25,420.00  |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 506.33  | \$ 20.49                       | 10,329.20  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 10,329.20  |  |
|                    |   |         |         |                                | 296,149    |               | 0.00%           | 0.00              | 296,149.20    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD JUAREZ DE AVENIDA DEL TRABAJO A 30  
 DE SEPTIEMBRE DEL 0+000 AL 0+155

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 4

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$296,149.20

AVANCE GRAL DE OBRA: 4.25%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$12,600.00

PERIODO 11/01/21 AL 16/01/21

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |               |  |
|--------------------|---|---------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1240.00 | \$ 210.00                      | 260,400.00 | 60.00         | 4.84%           | \$ 12,600.00      | \$ 247,800.00 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 310.00  | \$ 82.00                       | 25,420.00  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 25,420.00  |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 506.33  | \$ 20.49                       | 10,329.20  | -             | 0.00%           | \$ -              | \$ 10,329.20  |  |
|                    |   |         |         |                                | 296,149    |               | 1.61%           | 12,600.00         | 283,549.20    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD JUAREZ DE AVENIDA DEL TRABAJO A 30  
 DE SEPTIEMBRE DEL 0+000 AL 0+155

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 5

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$296,149.20

AVANCE GRAL DE OBRA: 44.81%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$132,718.43

PERIODO 18/01/21 AL 23/01/21

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINACIERA: |            |               |                 |                   |               |  |
|--------------------|---|---------|---------|-------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|---------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                          | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER:  |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHO GADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN   | M2      | 1240.00 | \$ 210.00                     | 260,400.00 | 510.00        | 41.13%          | \$ 119,700.00     | \$ 140,700.00 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 310.00  | \$ 82.00                      | 25,420.00  | 110.00        | 35.48%          | \$ 9,020.00       | \$ 16,400.00  |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 506.33  | \$ 20.49                      | 10,329.20  | 196.00        | 38.71%          | \$ 3,998.43       | \$ 6,330.77   |  |
|                    |   |         |         |                               | 296,149    |               | 38.44%          | 132,718.43        | 163,430.77    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 NOMBRE DEL PROYECTO: VIALIDAD JUAREZ DE AVENIDA DEL TRABAJO A 30  
 DE SEPTIEMBRE DEL 0+000 AL 0+155

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 6

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$296,149.20

AVANCE GRAL DE OBRA: 87.24%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$258,349.20

PERIODO 25/01/21 AL 30/01/21

| METAS AUTORIZADAS: |   |         |         | INFORMACION FISICO-FINANCIERA: |            |               |                 |                   |              |  |
|--------------------|---|---------|---------|--------------------------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|--|
|                    | CONCEPTO  | UNI DAD | VOLUMEN | P.U.                           | INVERSION: | AVANCE FISICO | AVANCE FISICO % | AVANCE FINANCIERO | POR EJERCER: |  |
| 1                  | FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN    | M2      | 1240.00 | \$ 210.00                      | 260,400.00 | 490.00        | 39.52%          | \$ 222,600.00     | \$ 37,800.00 |  |
| 2                  | FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES | ML      | 310.00  | \$ 82.00                       | 25,420.00  | 200.00        | 64.52%          | \$ 25,420.00      | \$ -         |  |
| 3                  | DIESEL  | LTS     | 506.33  | \$ 20.49                       | 10,329.20  | 310.33        | 61.29%          | \$ 10,329.20      | \$ -         |  |
|                    |   |         |         |                                | 296,149    |               | 55.11%          | 258,349.20        | 37,800.00    |  |

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**