

# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

10

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+198.75 ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y AVENIDA DEL PARQUE

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$379,739.70

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00


PERIODO 30/11/20 AL 05/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1590.00	\$ 210.00	333,900.00	-	0.00%	\$ -	\$ 333,900.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	397.50	\$ 82.00	32,595.00	-	0.00%	\$ -	\$ 32,595.00	
3	DIESEL	LTS	649.25	\$ 20.49	13,244.70	-	0.00%	\$ -	\$ 13,244.70	
					379,739.70		0.00%	0.00	379,739.70	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 VIALIDAD CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+198.75  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y AVENIDA DEL  
 PARQUE

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$379,739.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 07/12/20 AL 12/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1590.00	\$ 210.00	333,900.00	-	0.00%	\$ -	\$ 333,900.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	397.50	\$ 82.00	32,595.00	-	0.00%	\$ -	\$ 32,595.00
3	DIESEL	LTS	649.25	\$ 20.49	13,244.70	-	0.00%	\$ -	\$ 13,244.70
					379,740		0.00%	0.00	379,739.70

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 VIALIDAD CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+198.75  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y AVENIDA DEL  
 PARQUE

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$379,739.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC


AVANCE FINAN GRAL: \$0.00 PERIODO 14/12/20 AL 19/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1590.00	\$ 210.00	333,900.00	-	0.00%	\$ -	\$ 333,900.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	397.50	\$ 82.00	32,595.00	-	0.00%	\$ -	\$ 32,595.00
3	DIESEL	LTS	649.25	\$ 20.49	13,244.70	-	0.00%	\$ -	\$ 13,244.70
					379,740		0.00%	0.00	379,739.70

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 VIALIDAD CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+198.75  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y AVENIDA DEL  
 PARQUE

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 4

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$379,739.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 17.11%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC


AVANCE FINAN GRAL: \$64,958.40 PERIODO 21/12/20 AL 26/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1590.00	\$ 210.00	333,900.00	220.00	13.84%	\$ 46,200.00	\$ 287,700.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	397.50	\$ 82.00	32,595.00	180.00	45.28%	\$ 14,760.00	\$ 17,835.00	
3	DIESEL	LTS	649.25	\$ 20.49	13,244.70	196.00	30.19%	\$ 3,998.40	\$ 13,244.70	
					379,740		29.77%	64,958.40	318,779.70	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN  
 VIALIDAD CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+198.75  
 NOMBRE DEL PROYECTO: ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y AVENIDA DEL  
 PARQUE

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 5

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$379,739.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 69.05%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC


AVANCE FINAN GRAL: \$262,216.80 PERIODO 28/12/20 AL 02/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR, PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1590.00	\$ 210.00	333,900.00	850.00	53.46%	\$ 224,700.00	\$ 109,200.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	397.50	\$ 82.00	32,595.00	180.00	45.28%	\$ 29,520.00	\$ 3,075.00	
3	DIESEL	LTS	649.25	\$ 20.49	13,244.70	196.00	30.19%	\$ 7,996.80	\$ 5,247.90	
					379,740		42.98%	262,216.80	117,522.90	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



# MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

## REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE 5 DE MAYO KM 0+000 AL 0+198.75 ENTRE AVENIDA DE LA CRUZ Y AVENIDA DEL PARQUE

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 6

LOCALIDAD: HUEJOTITAN

INVERSION: \$379,739.70 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$379,739.70 PERIODO 04/01/21 AL 09/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINACIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1590.00	\$ 210.00	333,900.00	520.00	32.70%	\$ 333,900.00	\$ -	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	397.50	\$ 82.00	32,595.00	37.50	9.43%	\$ 32,595.00	\$ -	
3	DIESEL	LTS	649.25	\$ 20.49	13,244.70	257.25	39.62%	\$ 13,244.70	\$ -	
					379,740		27.25%	379,739.70	0.00	

### DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=

