

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00
AL KM 0+107.00 (ENTRE 1RO DE MAYO Y
CHURUBUSCO)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$196,467.02 AVANCE GRAL DE OBRA: 91.24%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$196,467.02 PERIODO DEL 10/12/20 AL 16/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO INCLUYE DEPOSITO PARA ALMACENAR HASTA SU REUTILIZACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE	M2	111.09	\$ 155.00	17,219.46	111.09	100.00%	\$ 17,219.46	\$ -
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	740.62	\$ 210.00	155,530	740.62	100.00%	\$ 155,530.20	\$ -
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	214.00	\$ 82.00	17,548.00	214.00	100.00%	\$ 17,548.00	\$ -
3	DIESEL	LTS	313.96	\$ 19.65	6,169.36			6,169.36	\$ -
					196,467.02		100.00%	196,467.02	0.00

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+107.00 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO)

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= 0+107.00 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO)



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN
VIALIDAD CALLE CHAPULTEPEC DE KM 0+000.00
AL KM 0+107.00 (ENTRE 1RO DE MAYO Y
CHURUBUSCO)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: CABECERA MPAL.

INVERSION: \$196,467.02 AVANCE GRAL DE OBRA: 8.76%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$17,219.46 PERIODO DEL 02/12/20 AL 09/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA PRODUCTO DE LA DEMOLICION. A MANO INCLUYE DEPOSITO PARA ALMACENAR HASTA SU REUTILIZACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE	M2	111.09	\$ 155.00	17,219.46	111.09	100.00%	\$ 17,219.46	\$ -
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	740.62	\$ 210.00	155,530		0.00%	\$ -	\$ 155,530.20
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO O ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	214.00	\$ 82.00	17,548.00		0.00%	\$ -	\$ 17,548.00
3	DIESEL	LTS	313.96	\$ 19.65	6,169.36				\$ 6,169.36
					196,467.02		33.33%	17,219.46	179,247.56

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE CLASIFICACION Y RECUPERACION DE PIEDRA= 0+107.00 (ENTRE 1RO DE MAYO Y CHURUBUSCO)

