

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

27

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GONZALEZ ORTEGA SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+060.1 (DE VICENTE GUERRERO A EMPEDRADO EXISTENTE)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

INVERSION: \$114,829.46

AVANCE GRAL DE OBRA: 0.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$0.00


PERIODO 14/12/20 AL 19/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	480.80	\$ 210.00	100,968.00	-	0.00%	\$ -	\$ 100,968.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	120.20	\$ 82.00	9,856.40	-	0.00%	\$ -	\$ 9,856.40
3	DIESEL	LTS	196.33	\$ 20.49	4,005.06	-	0.00%	\$ -	\$ 4,005.06
					114,829.46		0.00%	0.00	114,829.46

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=




MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GONZALEZ ORTEGA SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+060.1 (DE VICENTE GUERRERO A EMPEDRADO EXISTENTE)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 2

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

INVERSION: \$114,829.46

AVANCE GRAL DE OBRA: 14.94%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$17,160.00


PERIODO 21/12/20 AL 26/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	480.80	\$ 210.00	100,968.00	70.00	14.56%	\$ 14,700.00	\$ 86,268.00
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	120.20	\$ 82.00	9,856.40	30.00	24.96%	\$ 2,460.00	\$ 7,396.40
3	DIESEL	LTS	196.33	\$ 20.49	4,005.06	-	0.00%	\$ -	\$ 4,005.06
					114,829		13.17%	17,160.00	97,669.46

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=




MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GONZALEZ ORTEGA SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+060.1 (DE VICENTE GUERRERO A EMPEDRADO EXISTENTE)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 3

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

INVERSION: \$114,829.46

AVANCE GRAL DE OBRA: 92.76%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$106,518.75

PERIODO 28/12/20 AL 02/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINACIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	480.80	\$ 210.00	100,968.00	380.00	79.03%	\$ 94,500.00	\$ 6,468.00	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO,APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	120.20	\$ 82.00	9,856.40	80.00	66.56%	\$ 9,020.00	\$ 836.40	
3	DIESEL	LTS	196.33	\$ 20.49	4,005.06	147.00	74.87%	\$ 2,998.75	\$ 1,006.31	
					114,829		73.49%	106,518.75	8,310.71	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD CALLE GONZALEZ ORTEGA SUR DE KM 0+000.00 AL KM 0+060.1 (DE VICENTE GUERRERO A EMPEDRADO EXISTENTE)

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 4

LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

INVERSION: \$114,829.46 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$114,829.46 PERIODO 04/01/21 AL 09/01/21

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:						
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:	
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	480.80	\$ 210.00	100,968.00	30.80	6.41%	\$ 100,968.00	\$ -	
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	120.20	\$ 82.00	9,856.40	10.20	8.49%	\$ 9,856.40	\$ -	
3	DIESEL	LTS	196.33	\$ 20.49	4,005.06	49.33	25.13%	\$ 4,005.06	\$ -	
					114,829		13.34%	114,829.46	0.00	

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO=

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO=



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS