

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

REPORTE DE AVANCE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN VIALIDAD FRANCISCO I MADERO DE KM 0+000.00 AL KM 0+173.50 (ENTRE BENITO JUAREZ Y GALEANA).

FOLIO: SADER/DGIR/EMP/057/2020

REPORTE # 1

LOCALIDAD: POTRERILLOS

INVERSION: \$331,496.04 AVANCE GRAL DE OBRA: 100.00%

MUNICIPIO: JOCOTEPEC

AVANCE FINAN GRAL: \$331,496.04 PERIODO DEL 05/11/20 AL 26/12/20

METAS AUTORIZADAS:				INFORMACION FISICO-FINANCIERA:					
	CONCEPTO	UNI DAD	VOLUMEN	P.U.	INVERSION:	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO	POR EJERCER:
1	FABRICACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRAULICO F'C=200 KG/CM2, TMA 1.5", DE 18 CM DE ESPESOR PROPORCION 70-30 TERMINADO CEPILLADO COLADO EN	M2	1388.00	\$ 210.00	291,480	1,388.00	100.00%	\$ 291,480.00	\$ -
2	FABRICACION DE MACHUELO DE CONCRETO DE 40 X 10CM F'C=200KG/CM2 TERMINADO PULIDO, APALILLADO Ó ESCOBIADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y MATERIALES	ML	347.00	\$ 82.00	28,454.00	347.00	100.00%	\$ 28,454.00	\$ -
3	DIESEL	LTS	588.40	\$ 19.65	11,562.04			11,562.04	
					331,496.04		100.00%	331,496.04	0.00

DESCRIPCION DE LA SITUACION DE LA OBRA, AVANCES COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES

AVANCE ACUMULADO DE EMPEDRADO= 0+000.00 AL KM 0+173.50 (ENTRE BENITO JUAREZ Y GALEANA).

AVANCE ACUMULADO DE MACHUELO= 0+000.00 AL KM 0+173.50 (ENTRE BENITO JUAREZ Y GALEANA).

