



ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: **V SURESTE**
PROGRAMA: **FONDEREG**
EJERCICIO: **2018**
NOMBRE DEL PROYECTO:

**CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-
CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ
(CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1RA ETAPA**

MUNICIPIO: **JOCOTEPEC**
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: **JOCOTEPEC**

MONTO ASIGNADO: **\$ 724,057.50**

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

**CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD
(NEXTIPAC) HASTA CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA MUNICIPAL 1RA ETAPA**

Fecha de Inicio: **11 DE JUNIO DE 2018**
Metas Proyectadas: **30 PZAS**
Beneficiarios Directos: **10,000**

Fecha de Termino Real: **30-ago-18**
Metas Alcanzadas: **100%**
Beneficiarios Indirectos: **10,000**

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Fisico	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%			100%
Financiero	0%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%			100%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FISICO:

INSTALACION DE BASES, REGISTROS, ENMANGUERADO Y COLOCACION DE LUMINARIAS.

DESCRIPCION DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:

PAGO DE ESTIMACIONES 1 Y DOS

Situación de la Obra: **No Iniciada () Terminada sin Operar: ()**
En Proceso () Terminada y Operando: (X)
Suspendida ()



OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: **ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO**

Coordinador Regional

Cargo **Director de Obras Públicas**

SELLO DE AYTO.

Fecha del reporte a **30** de **AGOSTO** de 2018

REGION

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PROGRAMA:
EJERCICIO:

FONDEREG
Fondereg 2018

**CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA
JOCOTEPEC-CHAPALA DESDE CALLE LIBERTAD (NEXTIPAC) HASTA
CALLE JUAREZ (CHANTEPEC), INGRESO ORIENTE A LA CABECERA
MUNICIPAL 1RA ETAPA**

NOMBRE DEL PROYECTO:
MUNICIPIO: JOCOTEPEC
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: **JOCOTEPEC**

MONTO ASIGNADO: **\$724,057.50**

ANTES

INICIO



PROCESO

FINAL



GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No. V SURESTE

GOBIERNO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nombre: **ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO**

SELLO MPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO
COORDINADOR REGIONAL

Cargo **Director de Obras Públicas**

Fecha de reporte a 30 de AGOSTO de 2018