



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Subsecretaría de planeación y evaluación
Dirección General de Inversión pública
FONDEREG 2018

ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION: V SURESTE
PROGRAMA: FONDEREG
EJERCICIO: 2018
NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN
EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA
CALLE PASEO DE LAS ROSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.

MUNICIPIO: JOCOTEPEC
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: JOCOTEPEC

MONTO ASIGNADO: \$ 2'724,218.37

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:

RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MOVILIDAD, PEATONAL, ALUMBRADO PUBLICO Y
COLOCACION DE BANCAS Y BOTES PARA BASURA.

Fecha de Inicio: 11 DE JUNIO DE 2018
Metas Proyectadas: 3338.90 M2
Beneficiarios Directos: 4,000

Fecha de Terminación Real: 30 DE AGOSTO 2018
Metas Alcanzadas: 100%
Beneficiarios Indirectos: 4,000

AVANCE	MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	0%			30%			70%				100.0%
Financiero	0%			30%				70%			100.0%

DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO:

RENOVACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO, MOVILIDAD, PEATONAL, ALUMBRADO PUBLICO Y
COLOCACION DE BANCAS Y BOTES PARA BASURA.

DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:

PAGO DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES

Situación de la Obra: No Iniciada () Terminada sin Operar: ()
En Proceso () Terminada y Operando: (X)
Suspendida ()



OBSERVACIONES:

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO MUNICIPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO

Nombre: ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO

Coordinador Regional

Cargo Director de Obras Públicas

SELLO DE AYTO.

Fecha del reporte a 30 de AGOSTO de 2018



PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

SUB SECRETARIA DE PLANEACION
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2018

REGION

CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PROGRAMA: **FONDEREG**
EJERCICIO: **Fonderreg 2018**
NOMBRE DEL PROYECTO: **REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO EN EL INGRESO PONIENTE A JOCOTEPEC, DE LA CALLE INDEPENDENCIA A LA CALLE PASEO DE LAS ROSAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC.**

MUNICIPIO: **JOCOTEPEC**
NOMBRE DE LA ACCION:

LOCALIDAD: **JOCOTEPEC**

MONTO ASIGNADO: **\$ 2'724,218.37**

ANTES



INICIO



PROCESO



FINAL



GOBIERNO DEL ESTADO
REGIÓN No. V SURESTE

GOBIERNO MUNICIPAL

SELLO MPAL

MVZ TONATIUH LANDEROS VIDRIO
COORDINADOR REGIONAL

Nombre: **ING JUAN MANUEL GARCIA ESCOTO**

Cargo **Director de Obras Públicas**

Fecha de reporte a 30 de AGOSTO de 2018