



Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	Proyecto de construcción de techado tipo lonaria en el área de impartición de educación física en la escuela CAM (Centro de Atención Múltiple Gallaudet). en cabecera municipal del municipio de Jocotepec, Jalisco.
Contrato:	GMJ 010C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$1,697,255.04

Fecha del Reporte: 25 Julio del 2022

Avance Físico	0.00	Avance Financiero	30%	Monto	\$509,176.81
---------------	------	-------------------	-----	-------	--------------

Observaciones:
Inicia la obra

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela
Supervisor de obras



Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	Proyecto de construcción de techado tipo lonaria en el área de impartición de educación física en la escuela CAM (Centro de Atención Múltiple Gallaudet). en cabecera municipal del municipio de Jocotepec, Jalisco.
Contrato:	GMJ 010C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$1,697,255.04

Fecha del Reporte: 25 agosto del 2022

Avance Físico	45%	Avance Financiero	30%	Monto	\$509,176.81
---------------	-----	-------------------	-----	-------	--------------

Observaciones:

Excavación terminada, dados instalados y colados para recibir estructura, estructura fabricada en un 75% para su posterior traslado a obra.

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela
Supervisor de obras



Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	Proyecto de construcción de techado tipo lonaria en el área de impartición de educación física en la escuela CAM (Centro de Atención Múltiple Gallaudet). en cabecera municipal del municipio de Jocotepec, Jalisco.
Contrato:	GMJ 010C- OP/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$1,697,255.04

Fecha del Reporte: 10 septiembre del 2022

Avance Físico	100%	Avance Financiero	100%	Monto	\$1,697,255.04
---------------	------	-------------------	------	-------	----------------

Observaciones:

Obra terminada físicamente.

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

C. Imelda Karina Pérez González
Director de Obras Publicas

C. Daniel Rodríguez Valenzuela
Supervisor de obras