



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	Rehabilitación de redes hidrosanitarias y superficie de rodamiento de calle independencia norte entre calle Iturbide y calle Aldama" en cabecera municipal de Jocotepec Jalisco. Con el contrato
Contrato:	FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$ 2,479,806.63

Fecha del Reporte: 28 octubre del 2022

Avance Físico	0.00	Avance Financiero	30%	Monto	\$743,941.99
---------------	------	-------------------	-----	-------	--------------

Observaciones:
Inicia la obra

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

  
C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas



  
C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras



Gobierno Municipal de  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	Rehabilitación de redes hidrosanitarias y superficie de rodamiento de calle independencia norte entre calle Iturbide y calle Aldama" en cabecera municipal de Jocotepec Jalisco. Con el contrato
Contrato:	FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$ 2,479,806.63

Fecha del Reporte: 28 noviembre del 2022

Avance Físico	25%	Avance Financiero	53%	Monto	\$1,305,815.94
---------------	-----	-------------------	-----	-------	----------------


Observaciones:
Trazo y nivelación, excavaciones, instalación te tubería

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.



  
C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas

**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**

  
C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
**JOCOTEPEC**  
2021 - 2024

## Reporte de Avance Físico – Financiero de Obra

Dirección de obras Publicas Jocotepec, Jalisco.

Obra:	Rehabilitación de redes hidrosanitarias y superficie de rodamiento de calle independencia norte entre calle Iturbide y calle Aldama" en cabecera municipal de Jocotepec Jalisco. Con el contrato
Contrato:	FAIS-RAMO/33-OP-CSS-017/2022
Programa:	FAIS Ramo 33 Ejercicio fiscal 2022
Localidad:	Jocotepec, Jalisco.
Monto contratado:	\$ 2,479,806.63

Fecha del Reporte: 28 diciembre del 2022


Avance Físico	100%	Avance Financiero	100%	Monto	\$ 2,479,806.63
---------------	------	-------------------	------	-------	-----------------

Observaciones:
Obra terminada físicamente.

Por la dirección de obras públicas de Jocotepec, Jalisco.

  
C. Imelda Karina Pérez González  
Director de Obras Publicas



  
C. Daniel Rodríguez Valenzuela  
Supervisor de obras

**DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS**