



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA:	"BACHEO SUPERFICIAL AISLADO EN CALLE INDEPENDENCIA NORTE ENTRE C. MORELOS Y C. DEGOLLADO"
N° DE OBRA:	DOP/AD/002/2023
PROGRAMA:	RAMO 23 (U-151 REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
MONTO DE CONTRATO:	\$27,472.50

FECHA DE REPORTE: 30 de SEPTIEMBRE de 2023

AVANCE FÍSICO	100 %	AVANCE FINANCIERO	100%	MONTO	\$27,472.50
----------------------	-------	--------------------------	------	--------------	-------------

OBSERVACIONES
SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LIMPIEZA DE LA CALLE INDENPENCENCIA Y DURANTE EL MISMO DÍA SE PROCEDE CON EL BACHEO SUPERFICIAL Y TERMINO DEL MISMO

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS




ARQ. JAIME CONDE GOMEZ
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS