

REAL EJECUTADO

INGENIERO SERGIO CARRERA


Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Concurso No. Fecha: 30-May-24 Duración: 7 días naturales
Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: Inicio Obra: 28-Jun-24
Ciudad: Fin Obra: 3-Jul-24

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
A	LINEA DE DRENAJE DE 12"					
JOCO-001	TRAZO Y NIVELACION DE EJES CUANTAS VECES SEA NECESARIO CON EQUIPO LASER, INCLUYE; TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	132.00	\$10.84	\$1,430.88	0.39%
JOCO-002	EXCAVACIONES EN CEPAS PARA REDES EN MATERIAL TIPO I Y II., INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	190.06	\$146.07	\$27,764.99	7.59%
JOCO-003	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES A TIRO LIBRE, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	105.06	\$102.49	\$10,767.60	2.94%
JOCO-004	AFINE DEL FONDO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	105.60	\$18.17	\$1,918.75	0.52%
JOCO-005	PLANTILLA DE 10CM ESPESOR PROMEDIO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M2	105.60	\$74.58	\$7,875.65	2.15%
JOCO-006	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 12" DIAMETRO , INCLUYE MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M	132.00	\$450.99	\$59,530.68	16.28%
JOCO-007	ACOSTILLADO DE TUBERIA DE 50 CM DE ESPESOR EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	ML	132.00	\$275.82	\$36,408.24	9.95%
JOCO-008	RELLENO COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR MAXIMO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 90% PROCTOR; INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y SUPERVISION.	M3	95.04	\$508.57	\$48,334.49	13.21%
JOCO-009	CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE HASTA H=300 CM INC. HERRAMIENTA, MATERIALES Y CAIDA ADOSADA DONDE LO REQUIERA Y MANO DE OBRA.	PZA	3.00	\$19,337.05	\$58,011.15	15.86%
JOCO-010	CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS A BASE DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE P.V.C. 6" DIAMETRO , INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO CON TEPETATE, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	\$3,918.61	\$70,534.98	19.28%



REAL EJECUTADO

INGENIERO SERGIO CABRERA

Dependencia: GOBIERNO MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL


Concurso No. Fecha: 30-May-24 Duración: 7 días naturales
Obra: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE DE 12" EN CALLE RIBERA DEL LAGO ENTRE ANDADOR XOCHITL Y CARRETERA JOCOTEPEC, CHAPALA, EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Lugar: Inicio Obra: 28-Jun-24
Ciudad: Fin Obra: 3-Jul-24

PRESUPUESTO DE OBRA

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
JOCO-011	REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 40 X 40 Y 76 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, MARCO Y CONTRAMARCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM., LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 HECHO EN OBRA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	\$2,398.85	\$43,179.30	11.81%
	Total: LINEA DE DRENAJE DE 12"				\$365,756.71	100.00%
	Total del Presupuesto sin IVA:				\$365,756.71	
	I.V.A 16.00 %				\$58,521.07	
	Total del Presupuesto:				\$424,277.78	

(* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N. *)


FIRMA
INGENIERO SERGIO CABRERA

