



ACTA DE ENTREGA – RECEPCION Y FINIQUITO DE OBRA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

..En Jocotepec, Jalisco, siendo las 12:30 hrs. del día 03 de JULIO del año 2024, y en cumplimiento al Artículo 115 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco Y sus Municipios, se levanta la presente ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN Y FINIQUITO de Obra, de conformidad a las siguientes consideraciones:

Nombre de la Obra y breve descripción de los trabajos: "**PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO A 250 ML EN CALLE MORELOS CRUCE CON C. GONZÁLEZ ORTEGA**", EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO.

(Perforación, Suministro e instalación de tubo de acero, Suministro e instalación de ademe, Construcción de filtro de grava, Limpieza de pozo, Aforo, Retiro de equipo)

Contratista: **C. VICTOR SAÚL RAMOS MORALES**.

Asignación No. **CSS-OP-CC-012/2024**

CUENTA CORRIENTE 2024

Importe: **\$4'428,068.00**

Convenio adicional: **\$1'153,429.92**

Total **\$ 5'581,497.92**

Anticipo: **\$1'145,190.00**

Fianza de anticipo

No. **4632-00731-4**

ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Fianza de Cumplimiento

No. **4632-00730-5**

Fecha de inicio: **02** de **MAYO** del **2024**.

Fecha de terminación oficial (Prorroga): **30** de **JUNIO** del **2024**.

Fecha de terminación real: **30** de **JUNIO** del **2024**.

Atraso de **0 (CERO)** días.

Relación de Estimaciones:

IMPORTE	PERIODO DE TRABAJO
\$ 802,898.64	ANTICIPO
\$ 4'428,068.00	ESTIMACIÓN 1
\$ 880,597.92	ESTIMACIÓN 2 Y FINIQUITO
\$ 5'581,497.92	TOTAL. Saldo: \$ 0.00

Por lo que, constituidos física y legalmente, por una parte, los Servidores Públicos adscritos al Municipio de Jocotepec, Jalisco, cuyos nombres y cargos aparecen al calce de la presente acta, a efecto de efectuar recorrido por la obra en comento; efectuado el recorrido LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, a través de su(s) representante(s) recibe a satisfacción por su estado aparente la obra.

Sin más por avanzar en la presente se da por terminada la presenta acta, siendo las 14:00 hrs. del día y en el lugar en que se actúa, firmando al calce los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRAS

DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
POR LA CONTRATISTA

C. VICTOR SAÚL RAMOS MORALES