



REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

OBRA:	"Bacheo superficial aislado con mezcla asfáltica en la calle Niños Héroe entre calle Degollado y calle Iturbide en el Barrio la Calabaza"
N° DE OBRA:	DOP/AD/001/2024
PROGRAMA:	RAMO 23 (U-151 REGULARIZACIÓN DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA)
LOCALIDAD:	CABECERA MUNICIPAL
MONTO DEL ACUERDO:	\$89,910.00

FECHA DE REPORTE: 16 de abril del 2024

AVANCE FÍSICO	100 %	AVANCE FINANCIERO	100%	MONTO	\$89,733.79
----------------------	-------	--------------------------	------	--------------	-------------

OBSERVACIONES
DÍA 1 SE INICIAN LOS TRABAJOS CON LIMPIEZA DE LA CALLE NIÑOS HERÓES Y DURANTE EL MISMO DÍA SE PROCEDE CON EL AVANCE DEL BACHEO SUPERFICIAL
DÍA 2 SE CONTINÚA CON LOS TRABAJOS DEL BACHEO PARA ASÍ MISMO CONCLUIR ESE MISMO DÍA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO

C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICAS



ING. LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO
SUPERVISOR DE OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS