



**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
FONDO COMÚN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA 2020 (FOCOCI)**

FECHA DE CORTE: 17/10/2020



No.	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN		REGIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	METAS DE LA OBRA		IMPORTE CONTRATADO	AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MES 1)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MES 2)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MES 3)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MES 4)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MES 5)		AVANCE FÍSICO FINANCIERO (MES 6)		ACUMULADOS		OBSERVACIONES		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD			UNIDAD DE MEDIDA	META		FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)	FINANCIERO (EN PESOS)	FÍSICO (PORCENTAJE)													
1	INTERVENCIÓN Y RESTAURACIÓN DE MERCADO MUNICIPAL MORELOS, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO.	JOCOTEPEC	CABECERA MUNICIPAL	SURESTE	\$10,000,000.00	M2	2007.25	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	\$0.00	0%	TODAVÍA NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO.
2	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN CHANTEPEC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO	JOCOTEPEC	CHANTEPEC	SURESTE	\$10,000,000.00	M2	8536.41	0	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	\$0.00	0%	TODAVÍA NO SE CONCLUYE EL PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA POR PARTE DEL MUNICIPIO.
3																									
4																									
5																									
6																									
7																									
8																									
9																									
10																									
11																									
12																									
<b>TOTAL=</b>					<b>\$ 20,000,000.00</b>			<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>			

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE OBRAS PÚBLICAS  
CARGO

