



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CERRADA", LA LOMA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO,
N° DE OBRA: GMJ 001 C-OP/2022
PROGRAMA: RAMO 33
LOCALIDAD: JOCOTEPEC
MONTO DE CONTRATO: \$97,999.00

FECHA DE REPORTE: 14 de Marzo del 2022

AVANCE FÍSICO: 0%
AVANCE FINANCIERO: 0% MONTO: \$0.00

Observaciones:

Inicio de obra

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO



[Signature]
MIRIELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]
DANIEL RODRÍGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA

DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS



Jocotepec

Gobierno Municipal
2021 - 2024

REPORTE DE AVANCE FÍSICO – FINANCIERO DE OBRA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO.

OBRA: "REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CERRADA", LA LOMA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO,
N° DE OBRA: GMJ 001 C-OP/2022
PROGRAMA: RAMO 33
LOCALIDAD: JOCOTEPEC
MONTO DE CONTRATO: \$97,999.00

FECHA DE REPORTE:

AVANCE FÍSICO: 100%
AVANCE FINANCIERO: 99% MONTO: \$ 97,576.59

Observaciones:

Trazo, nivelaciones, excavaciones, conformación de bases, instalaciones de tubería, instalación de tomas domiciliars, reparaciones de descargas, limpieza de obra.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
DE JOCOTEPEC, JALISCO


C. IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


DANIEL RODRIGUEZ VALENZUELA
SUPERVISOR DE LA OBRA